

4.	Межбюджетные субсидии субъектам РФ, всего	0,0	0,0	4 973 900,0	0,0	15 750 400,0	0,0	20 724 300,0	0,0	0,0	
	Строительство и (или) реконструкция комплексов очистных сооружений и систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения	0,0	0,0	4 973 900,0	0,0	15 750 400,0	0,0	20 724 300,0	0,0	0,0	По линии Минприроды России предусмотрена господдержка хозяйствующих объектов, осуществляющих строительство, реконструкцию, модернизацию систем оборотного повторно-последовательного водоснабжения и комплексов очистных сооружений, путем субсидирования процентных ставок по кредитам - 1 147 644,3 тыс. руб. ("прочие нужды"). Участие субъектов РФ и внебюджетных источников предусмотрено ФЦП на 2017 год по направлению "капитальные вложения" в объемах 4 973 900,0 тыс. руб. и 15 750 400,0 тыс. руб.
Росводресурсы											
1.	Всего по ФЦП:	4 060 711,3	332 047,2	812 689,3	191 084,9	0,0	0,0	4 873 400,6	523 132,1	423 132,1	
	в том числе:										
2.	Бюджетные инвестиции, всего	387 069,2	49 414,0	0,0	0,0	0,0	0,0	387 069,2	49 414,0	49 414,0	
	в том числе:										
2.1.	Строительство защитной дамбы с придамбовым дренажем для защиты района Российского центра программирования в г. Дубна Московской области	13 240,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 240,8	0,0	0,0	Ведутся работы по корректировке проекта.

2.2.	Инженерная защита левого берега реки Амур у сел Красная Орловка и Чесноково Михайловского района Амурской области	333 816,8	49 414,0	0,0	0,0	0,0	0,0	333 816,8	49 414,0	49 414,0	Подготовлены предложения по внесению изменений в ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" в части уточнения объема ассигнований по объекту. Выполнено: Разработка грунта с перемещением бульдозерами - 0,56 тыс.м3, разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы - 12,11 тыс.м3, перевозка грузов автомобилями-самовсвалами - 139540,93 т, устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси 243,71 (100м3), планировка откосов - 24173 м2, устройство подстилающего слоя - 31738 м3, планировка откосов - 4,764тыс.м2.
2.3.	Стабилизация русловых процессов р.Амур в Еврейской автономной области (58,5-65,5, 47,5-49,5 км судового хода) (проектные и изыскательские работы)	33 075,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 075,0	0,0	0,0	Ограничение на право выполнения и финансирования работ не снято.
2.4.	Укрупненные инвестиционные проекты, направленные на повышение защищенности от негативного воздействия вод (в том числе проектные и изыскательские работы)	6 936,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 936,6	0,0	0,0	Подготовка предложений по детализации укрупненного мероприятия.
3.	Субсидии в объекты гос. собственности РФ, всего	1 164 015,9	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 164 015,9	100 000,0	0,0	
	в том числе:										
3.1.	Завершение реконструкции Тезьянской шлюзованной системы Ивановской области	172 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172 600,0	0,0	0,0	Процедура проведения закупки.

3.2.	Реконструкция плотины Горельского гидроузла на р. Цна, с. Горелое, Тамбовский район, Тамбовская область	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	Процедура проведения закупки.
3.3.	Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г. Элиста, Республика Калмыкия	40 234,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 234,6	0,0	0,0	Подготовлены предложения по внесению изменений в ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" в части снятия объемов бюджетных ассигнований с 2017 года.
3.4.	Реконструкция и улучшение технического состояния объектов Краснодарского водохранилища, Краснодарский край и Республика Адыгея. Сооружения инженерных защит	231 783,9	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231 783,9	100 000,0	0,0	Выполнено: земляные работы - 25965,88 м3, реконструкция водовыпусков скважин - 1168,2 м трубопровода, замена напорных трубопроводов - 27,69м3, демонтажные работы - 40,05 м3, монтаж опорных конструкций - 177,1 кг, прокладка трубопроводов - 50,0 м, подключение к открытому сбросному каналу ПК13+67 - ПК45+37, отсыпка щебнем подъездной дороги 965,0 м3. Оплата по актам выполненных работ в апреле 2017 года.
3.5.	Замена крана контейнеровоза 2х16 тс механического рыбоподъемника Краснодарского водохранилища	24 969,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 969,0	0,0	0,0	Ограничение на право выполнения и финансирования работ снято в апреле 2017года.
3.6.	Берегоукрепление Волгоградского водохранилища в районе г.Дубовка (2-й пусковой комплекс", Волгоградская область	59 620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 620,0	0,0	0,0	Выполняются земляные работы по отсыпке нижней и верхней террас в соответствии с локальными сметами 02-02,02-03. Оплата выполненных работ будет произведена в соответствии с доведенными предельными объемами финансирования.

3.7.	Строительство административно-производственного здания ФГУ Донводинформцентр в г. Ростове-на-Дону (проектные и изыскательские работы)	25 421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 421,0	0,0	0,0	Ограничение на право выполнения и финансирования работ не снято.
3.8.	Берегоукрепление Цимлянского водохранилища у х.Ляпичева и п.Донского Калачевского района Волгоградской области	169 284,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169 284,3	0,0	0,0	Выполнено: культуртехнические работы (валк, корчевка вывоз деревьев, кустарников) - 50,15т, земляные работы - 10387 м3, отсыпка щебня под цилиндрические габионы - 208 м3, устройство основания из цилиндрических габионов - 408 м3, устройство габионовой стенки из коробчатых габионов - 3300 м3, устройство каменной наброски 6450 м3. Оплата по актам выполненных работ в апреле 2017 года.
3.9.	Берегоукрепление Цимлянского водохранилища у х.Попов Чернышковского района Волгоградской области	138 977,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138 977,8	0,0	0,0	Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 09.03.2017 . Согласно заключенному контракту срок начала выполнения работ июнь 2017 года. Ведутся подготовительные работы.
3.10.	Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища у н.п. Ундоры Ульяновской области	71 570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71 570,0	0,0	0,0	Выполнено: погружение дизель-молотом стальных свай - 72,1 т, резка обсадных труб - 100 рез, огрунтовка и окраска металлических поверхностей - 1165 м2. Оплата по актам выполненных работ в апреле 2017 года в пределах доведенных предельных объемах финансирования.
3.11.	Реконструкция гидротехнических сооружений Сурского гидроузла, Пензенская область	8 089,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 089,6	0,0	0,0	Процедура проведения закупки.

3.12.	Тракт водоподачи части стока р. Уфы в р. Миасс на участке Кыштым-Аргази в обход озера Увильды (корректировка), Челябинская область	191 465,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191 465,7	0,0	0,0	Процедура проведения закупки.
4.	Межбюджетные субсидии субъектам РФ, всего***	2 509 626,2	182 633,2	812 689,3	191 084,9	0,0	0,0	3 322 315,5	373 718,1	373 718,1	
	в том числе:										
4.1.	Инженерная защита г. Горно-Алтайска, р. Майма Республика Алтай	99 007,5	0,0	5 210,9	0,0	0,0	0,0	104 218,4	0,0	0,0	Выполнено: каменная наброска - 1,485 тыс.м3, устройство габионов 0,376 тыс.м3. Оплата по актам выполненных работ в апреле 2017 года.
4.2.	Строительство подпорной плотины на р. Пичаевка в с. Пичаево Пичаевского района Тамбовской области	10 462,3	0,0	2 471,0	0,0	0,0	0,0	12 933,3	0,0	0,0	Процедура проведения закупки.
4.3.	Строительство берегоукрепительных сооружений в с. Ириб Чародинского района Республики Дагестан	14 846,3	0,0	1 661,0	0,0	0,0	0,0	16 507,3	0,0	0,0	В связи с погодными условиями работы в 1 квартале 2017 года не проводились.
4.4.	Капитальное строительство берегоукрепления р. Мартан в г. Урус-Мартан Чеченской Республики	61 686,0	0,0	5 408,6	0,0	0,0	0,0	67 094,6	0,0	0,0	Заключение контракта на выполнение подрядных работ находится на стадии подготовки аукционной документации.
4.5.	Берегоукрепительные работы по правому и левому берегу р. Назранка с.п. Барсуки Назрановского муниципального района Республики Ингушетия	27 009,6	0,0	2 187,3	0,0	0,0	0,0	29 196,9	0,0	0,0	Процедура проведения закупки.

4.6.	Участок берегоукрепления на левом берегу р. Кубань от автодорожного моста до ул. Линейная вдоль ул. Лазурная до плотины головного сооружения Невинномысского канала Ставропольского края	5 964,8	0,0	662,8	0,0	0,0	0,0	6 627,6	0,0	0,0	Процедура проведения закупки.
4.7.	Берегоукрепление р. Кума в районе ул. Площадь Ленина в г. Зеленокумске Ставропольского края	44 570,2	0,0	4 986,7	0,0	0,0	0,0	49 556,9	0,0	0,0	Выполнено: земляные работы - 8,1 тыс.м3. устройство габионных конструкций 585 м3, устройство каменной призмы 1,6 м3. Оплата по актам выполненных работ в апреле 2017 года.
4.8.	Берегоукрепление р. Подкумок в г. Кисловодске Ставропольского края	49 642,6	0,0	5 515,8	0,0	0,0	0,0	55 158,4	0,0	0,0	Процедура проведения закупки.
4.9.	Устройство берегозащитной дамбы на р. Малый Зеленчук по защите а. Икон-Халк, Ногайского района, КЧР	25 151,2	0,0	2 794,6	0,0	0,0	0,0	27 945,8	0,0	0,0	Процедура проведения закупки.
4.10	Берегоукрепление р. Тойменка в г. Вятские Поляны Ктровской области	14 480,6	0,0	3 837,4	0,0	0,0	0,0	18 318,0	0,0	0,0	Процедура проведения закупки.
4.11	Берегоукрепление р. Дон в районе г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области. Корректировка	35 082,0	0,0	9 895,0	0,0	0,0	0,0	44 977,0	0,0	0,0	Процедура проведения закупки.
4.12	Водоограждающая дамба на р. Сеймчан в районе пос. Сеймчан	32 558,7	0,0	4 439,8	0,0	0,0	0,0	36 998,5	0,0	0,0	Выполнено: разбивка осей дамбы и завоз грунта для отсыпки тела дамбы. Оплата выполненных работ в апреле 2017 года.

4.13	Строительство с реконструкцией инженерных сооружений берегоукрепления на р. Белая на участке от створа у. Бельская до железнодорожного моста в Кировском и Ленинском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан (Корректировка 2. Вторая очередь). I этап	182 633,2	182 633,2	135 000,0	135 000,0	0,0	0,0	317 633,2	317 633,2	317 633,2	Работы выполнены в полном объеме: укладка ПГС 46768 м3, укладка бутового камня 12448,18 м3, погружение шпунта ШТС 6442,86 т, погружение шпунта ШТС противопаводкового 92,12 т, производство демонтажных работ (разборка плит 1868,8 м3, разборка упорного бруса 370 м3, демонтаж старых водовыпусков - 8 шт).
4.14	Строительство защитных сооружений г. Йошкар-Ола на участке от ул. Водопроводной до ул. Красноармейской	21 552,9	0,0	3 287,4	0,0	0,0	0,0	24 840,3	0,0	0,0	Процедура проведения закупки.
4.15	Берегоукрепление правого берега р. Волга в г. Волгограде	526 081,7	0,0	142 479,0	0,0	0,0	0,0	668 560,7	0,0	0,0	Выполнено: устройство монолитного и сборного железобетона - 1715,2 м2, устройство обратной засыпки - 40561,0 м3, монтаж анкерных устройств - 109,7 т. Оплата по актам выполненных работ в апреле 2017 года.
4.16	Берегоукрепление Волгоградского водохранилища в г. Николаевске Волгоградской области (в районе жилой застройки по ул. Мира)	76 883,3	0,0	19 220,8	0,0	0,0	0,0	96 104,1	0,0	0,0	Согласно условиям заключенного контракта начало выполнения строительно-монтажных работ на объекте - июнь 2017 г.
4.17	Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (III очередь) Пермского района Пермского края (1 этап)	32 486,5	0,0	28 450,5	0,0	0,0	0,0	60 937,0	0,0	0,0	Процедура проведения закупки.

4.18	Реконструкция ГТС пруда на р. Лысьва в п. Кормовище г. Лысьва Пермского края	3 088,2	0,0	1 915,3	0,0	0,0	0,0	5 003,5	0,0	0,0	Процедура проведения закупки.
4.19	Строительство гидротехнических сооружений пруда на р. Лопва в с. Юрла Юрлинского муниципального района Пермского края	7 142,6	0,0	4 429,8	0,0	0,0	0,0	11 572,4	0,0	0,0	Процедура проведения закупки.
4.20	Комплекс мероприятий по защите г. Великий Устюг, включающий строительство инженерных сооружений на р. Северная Двина (I этап)	74 149,4	0,0	20 914,0	0,0	0,0	0,0	95 063,4	0,0	0,0	Процедура проведения закупки.
4.21	Берегоукрепительные работы Рыбинского водохранилища в районе д. Вичелово-Костяевка Череповецкого района Вологодской области (1 и 3 участок)	21 173,2	0,0	5 971,9	0,0	0,0	0,0	27 145,1	0,0	0,0	Процедура проведения закупки.
4.22	Благоустройство набережной VI Армии от моста имени 800-летия города Вологды до улицы Гоголя в городе Вологде 1 пусковой комплекс	18 353,8	0,0	5 176,7	0,0	0,0	0,0	23 530,5	0,0	0,0	Процедура проведения закупки.
4.23	Укрепление части откоса р. Леденьга в районе ул. Школьная в с. Им. Баушкина Вологодской области	3 322,9	0,0	1 050,7	0,0	0,0	0,0	4 373,6	0,0	0,0	Процедура проведения закупки.

4.24	Берегоукрепление Саратовского водохранилища у с. Рождествено Волжского района Самарской области, 1 этап строительства	116 464,7	0,0	154 383,6	0,0	0,0	0,0	270 848,3	0,0	0,0	Согласно условиям заключенного контракта начало выполнения строительного-монтажных работ на объекте - 2-3 квартал 2017 г.
4.25	Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (I этап, I подэтап)	68 942,5	0,0	12 166,4	0,0	0,0	0,0	81 108,9	0,0	0,0	Согласно условиям заключенного контракта начало выполнения строительного-монтажных работ на объекте - май 2017 г.
4.26	Берегоукрепление правого берега р. Енисей	7 316,9	0,0	2 348,7	0,0	0,0	0,0	9 665,6	0,0	0,0	Контракт на выполнение строительного-монтажных работ заключен 27.03.2017
4.27	Строительство защитной дамбы п. Тукалевский в черте г. Биробиджана ЕАО от затопления водами р. Большая Бира	36 314,8	0,0	4 035,0	0,0	0,0	0,0	40 349,8	0,0	0,0	Процедура проведения закупки.
4.28	Берегоукрепительное сооружение правого берега р. Волга на 904,2 км судового хода в микрорайоне "Мещерское озеро" г. Нижнего Новгорода. I-й этап - "Берегоукрепление"	22 229,9	0,0	56 481,8	44 484,9	0,0	0,0	78 711,7	44 484,9	44 484,9	Выполнено: устройство шпунтового ряда - 172,5 пог.м. Оплата по актам выполненных работ в апреле 2017 года.
4.29	Берегозащитные укрепления на р. Лена у п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса	63 192,9	0,0	7 810,0	0,0	0,0	0,0	71 002,9	0,0	0,0	Процедура проведения закупки.

4.30	Защита территории Крымского района Краснодарского края от негативного воздействия вод рек Адагум, Неберджай, Баканка	8 000,0	0,0	5 114,8	0,0	0,0	0,0	13 114,8	0,0	0,0	В связи с незавершенностью работ по изъятию земельных участков, попадающих в полосу отвода, а также работ по переносу инженерных коммуникаций, продолжение строительно-монтажных работ в 1 квартале 2017 года не представилось возможным.
4.31	Защита от затопления территории Южного округа г. Хабаровска на участке ул. Пионерская от Дендрария до ул. Союзной	265 136,0	0,0	47 156,1	11 600,0	0,0	0,0	312 292,1	11 600,0	11 600,0	Выполнено: отсыпка тела дамбы из песчаного грунта - 1371,7 тыс.м3, устройство каменной призмы - 9121,3 тыс.м3, устройство ж/б упора и крепление откосов плитами 26,8 тыс.м3, устройство монолитного ж/б - 4,9 тыс.м3, устройство подстилающих слоев из щебня - 70,13 тыс.м3.
4.32	Инженерная защита г. Комсомольска-на-Амуре. Второй этап строительства - "Инженерная защита Центрального округа"	182 881,0	0,0	32 526,5	0,0	0,0	0,0	215 407,5	0,0	0,0	Процедура проведения закупки.
4.33	Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. III этап. Инженерная защита правого берега р. Силинка	114 724,8	0,0	20 404,5	0,0	0,0	0,0	135 129,3	0,0	0,0	Процедура проведения закупки.
4.34	Гидротехнические берегоукрепительные сооружения Куйбышевского водохранилища в городе Новоульяновске Ульяновской области (микрорайона "Кременки")	32 976,1	0,0	16 252,3	0,0	0,0	0,0	49 228,4	0,0	0,0	Процедура проведения закупки.

4.35	Берегоукрепление р. Большой Авраль в п. Черная Речка и п. Труженик Мелекесского района Ульяновской области	9 114,9	0,0	3 882,1	0,0	0,0	0,0	12 997,0	0,0	0,0	Процедура проведения закупки.
4.36	Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Фиагдон у селения Рассвет	122 750,0	0,0	17 094,2	0,0	0,0	0,0	139 844,2	0,0	0,0	Выполнено: строительство участка протяженностью 2688м: земляные работы - 134,3 тыс.м3, бетонные работы - 8660,9 м3, укладка арматуры (сеток) - 362,3 т.
4.37	Строительство берегоукрепительных сооружений в сел. Хазнидон в районе слияния рек Хазнидон и Урух Ирафского района РСО-Алания	15 473,0	0,0	1 719,2	0,0	0,0	0,0	17 192,2	0,0	0,0	Процедура проведения закупки.
4.38	Строительство берегоукрепительных сооружений на реке Хайдон у с. Кадгарон	17 250,8	0,0	1 916,7	0,0	0,0	0,0	19 167,5	0,0	0,0	Процедура проведения закупки.
4.39	Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Хаталдон у с. Хаталдон, Республики Северная Осетия-Алания	9 471,4	0,0	1 052,4	0,0	0,0	0,0	10 523,8	0,0	0,0	Процедура проведения закупки.
4.40	Защита от наводнений села Новомихайловка Чугуевского муниципального района Приморского края	20 796,0	0,0	4 259,4	0,0	0,0	0,0	25 055,4	0,0	0,0	Процедура проведения закупки.
4.41	Берегоукрепление правого берега р. Волга. Ярославская область, г. Рыбинск, участок от "Обелиска" до ДС "Полет". Этап 1- берегоукрепительные работы	9 261,0	0,0	7 118,3	0,0	0,0	0,0	16 379,3	0,0	0,0	Процедура проведения закупки.

Росгидромет											
1.	Всего по ФЦП:	134 980,0	134 980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134 980,0	134 980,0	0,0	
	в том числе:										
2.	Бюджетные инвестиции, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.	Субсидии в объекты гос. собственности РФ, всего	134 980,0	134 980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134 980,0	134 980,0	0,0	
	в том числе:										
	Строительство лабораторно-производственного здания с гидрохимической лабораторией объединенной станции Павловка Федерального государственного бюджетного учреждения «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», пгт. Павловка, Нуримановский район, Республика Башкортостан	58 880,0	58 880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58 880,0	58 880,0	0,0	Между Росгидрометом и учреждениями заключены соглашения о предоставлении субсидии. Бюджетные ассигнования до учреждений доведены. Проводится формирование конкурсной документации для заключения договоров.
	Строительство лабораторно-производственного здания с гидрохимической лабораторией объединенной станции Зилаир Федерального государственного бюджетного учреждения «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с. Зилаир, Зилаирский район, Республика Башкортостан	46 920,0	46 920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 920,0	46 920,0	0,0	
	Строительство здания гидрометеорологической станции Новый Торъял, пгт. Новый Торъял, Новоторъяловский район, Республика Марий Эл	6 290,0	6 290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 290,0	6 290,0	0,0	

	Строительство производственно-лабораторного комплекса Федерального государственного бюджетного учреждения «Удмуртский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Ижевск, Удмуртская Республика, Корпус № 1 - административное здание (1 этап строительства)	22 890,0	22 890,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 890,0	22 890,0	0,0	
4.	Межбюджетные субсидии субъектам РФ, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Минсельхоз России											
1.	Всего по ФЦП:	1 670 349,5	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 670 349,5	800,0	800,0	
2.	Бюджетные инвестиции, всего	1 670 349,5	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 670 349,5	800,0	800,0	
	в том числе:										
2.1.	Реконструкция магистрального канала, коллекторов им. Октябрьской революции и сооружений Коровской оросительной системы, Республика Дагестан	366 500,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	366 500,0	0,00	0,00	Объявлен открытый аукцион на заключение государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ на 2017 год
2.2.	Реконструкция головного водозабора и магистрального канала им.Дзержинского, Республика Дагестан	204 900,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	204 900,0	0,00	0,00	Объявлен открытый аукцион на заключение государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ на 2017 год
2.3.	Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани и Протоки (II очередь), Краснодарский край	340 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340 100,0	0,0	0,0	Выполнены работы по подготовке участков для проведения работ в 2017 году по действующему государственному контракту, объявлен открытый аукцион на заключение государственного контракта на выполнение работ в период 2017-2019 годов
2.4.	Строительство 4-й очереди Большого Ставропольского канала (II этап), Ставропольский край	308 849,5	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	308 849,5	0,00	0,00	Объявлен открытый аукцион на заключение государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ на 2017-2019 годы
2.5.	Реконструкция Невинномысского канала, Ставропольский край	310 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310 000,0	0,0	0,0	Объявлен открытый аукцион на заключение государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ на 2017-2019 годы
2.6.	Берегоукрепительные работы на р. Мокша, Краснослободский район, Республика Мордовия	140 000,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140 000,0	800,0	800,0	Выполнены работы по возведению временной подъездной дороги протяженностью 135 м, возведены временные ограждения

3.	Субсидии в объекты гос. собственности РФ, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не предусмотрено ФЦП
4.	Межбюджетные субсидии субъектам РФ, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не предусмотрено ФЦП

***По информации Росводресурсов сумма бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов (межбюджетные субсидии субъектам РФ), предусмотренная на 2017 год, отражена в отчете не по Программе, а по заключенным соглашениям с субъектами Российской Федерации

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации

_____ С.Н. Ястребов

Исполнитель: Терещенко Е.Г.
Телефон: 8(499)254-34-83;
E-mail: tereshchenko@mnr.gov.ru