

Результаты реализации программных мероприятий по направлению «капитальные вложения» по объектам незавершенного строительства за I квартал 2019 года в рамках федеральной целевой программы (мероприятий ФЦП, интегрированных в пилотные госпрограммы)

"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", Минприроды России

№ п/п	Наименование объекта Адрес местонахождения объекта	ГРБС	Мероприятие ФЦП, в рамках которого предусмотрена реализация объекта	Мощность объекта	Сметная стоимость, тыс. рублей (в ценах соответствующих лет)	Год начала строительства		Год завершения строительства		Процент технической готовности	Фактические расходы на реализацию объекта, тыс. рублей		Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на отчетный период (в ценах соответствующих лет)	Объемы финансирования, необходимые для завершения реализации объекта		Сведения о текущем состоянии незавершенного строительства и принимаемых мерах по завершению реализации объекта
						План	Факт	План	Факт (прогноз)		Всего	в том числе за счет федерального бюджета		Всего	в том числе за счет федерального бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Росводресурсы																
1	Берегоукрепление Камского водохранилища в д. Гари Добрянского района Пермского края	052	Строительство и реконструкция объектов капитального строительства федеральной собственности (защита от негативного воздействия вод)	0,882 км	26 305,5	2 013	2 013	2 014	2 014	100%	26 305,5	26 305,5	0,0	0,0	0,0	Строительство завершено в 2014 году. Объект в эксплуатацию не введен по причине отсутствия разрешения Госстройнадзора.
2	Берегоукрепление Камского водохранилища в п. Висим Добрянского района Пермского края	052	Строительство и реконструкция объектов капитального строительства федеральной собственности (защита от негативного воздействия вод)	0,94 км	21 044,0	2 013	2 013	2 014	2 014	100%	21 044,0	21 044,0	0,0	0,0	0,0	Строительство завершено в 2014 году. Объект в эксплуатацию не введен по причине отсутствия разрешения Госстройнадзора.
3	Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г. Элиста, Республика Калмыкия	052	Строительство и реконструкция объектов капитального строительства федеральной собственности (гарантированное водообеспечение)	36,2 млн.куб.м	1 479 644,4	2 011	2 011	2 017	2 022 (прогноз)	58,4%	864 654,3	864 654,3	614 990,1	1 008 345,7	1 008 345,7	По результатам проведения корректировки ПСД сметная стоимость увеличилась до 1 873,0 млн. рублей. Подготовлены предложения по внесению изменений в ФЦП в части переноса срока ввода объекта на 2022 год.

4	Стабилизация левого берега р. Амур у с. Орловка Амурской области (870,0-872,0 км судового хода)	052	Строительство и реконструкция объектов капитального строительства федеральной собственности (защита от негативного воздействия вод)	0,34 км	114 436,7	2 015	2 015	2 016	2 016	100%	114 436,7	114 436,7	0,0	0,0	0,0	Объект введен в эксплуатацию 26.11.2018 года. Получено разрешение на ввод от 26.11.2018 № RU 28513309-3
Росгидромет																
1	«Строительство лабораторно-производственного здания с гидрохимической лабораторией объединенной станции Зилаир ФГБУ «Башкирское УГМС», с. Зилаир, Зилаирский район, Республика Башкортостан»	169	Строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов капитального строительства, а также разработка проектной документации и проведение инженерных изысканий, приобретение объектов недвижимого имущества для наблюдательной сети подведомственных учреждений Росгидромета	751 кв. м	46 920,0	2 017	2 017	2 018	2 019	100%	46 920,0	46 920,0	0,0	0,0	0,0	Строительные работы завершены в 2018 году. 23 января 2019 года был осуществлен выезд приемочной комиссии «Госстройнадзора», выдано предписание на устранение недостатков в срок до 03.05.2019.
2	«Строительство лабораторно-производственного здания с гидрохимической лабораторией объединенной станции Павловка ФГБУ «Башкирское УГМС» пгт Павловка, Нуримановский район, Республика Башкортостан»	169	Строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов капитального строительства, а также разработка проектной документации и проведение инженерных изысканий, приобретение объектов недвижимого имущества для наблюдательной сети подведомственных учреждений Росгидромета	751 куб. м	58 880,0	2 017	2 017	2 018	2 019	100%	58 880,0	58 880,0	0,0	0,0	0,0	Строительные работы завершены в 2018 году. 15 января 2019 года был осуществлен выезд приемочной комиссии «Госстройнадзора», выдано предписание на устранение недостатков в срок до 30.04.2019.

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства

И.В. Валентик

Исполнитель: Терешенко Е.Г.
Телефон: 8(499)254-34-83;
E-mail: tereshchenko@mmr.gov.ru