

Данные об освоении средств, выделенных на реализацию мероприятий ФЦП в предыдущие периоды

"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", Минприроды России

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем неосвоенных средств прошлых лет на 1 января 2020 года, тыс. рублей	Освоено за счет средств прошлых лет за отчетный период, тыс. рублей	Результат выполнения работ (услуг) на отчетную дату	Дата выполнения работ (услуг)		Реализация мероприятия в рамках федеральной целевой программы 2020 г. (да/нет)
					План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по программе, из них:	1 131 656,2	60 224,9				
	Капитальные вложения, всего	1 003 919,6	30 637,4				
	НИОКР, всего	0,0	0,0				
	Прочие нужды, всего	127 736,6	29 587,5				
Росводресурсы							
	Всего по программе, из них:	973 282,2	0,0				
1	Капитальные вложения, всего	973 282,2	0,0				
1.1.	Реконструкция и улучшение технического состояния объектов Краснодарского водохранилища, Краснодарский край и Республика Адыгея. Сооружения инженерных защит	111 189,0	0,0	Работы на объекте приостановлены в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации по 5-му этапу (Инженерная защита Хатукайской долины (№12)) строительства объекта. Росводресурсы ведут работу по подготовке предложений по внесению изменений в ФАИП в части выделения средств федерального бюджета на корректировку ПСД.	31.12.2020	31.12.2020	да
1.2.	Берегоукрепление р. Вятка в г. Мамадыш Мамадышского района Республики Татарстан	148,6	0,0	Реализация объекта предусмотрена в рамках укрупненного инвестиционного проекта "Инвестиционный проект, требующий принятия нормативного правового акта (акта)". Разокрупнение объекта предусмотрено проектом постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", который находится в Правительстве Российской Федерации. Корректировка проектно-сметной документации завершена, получены положительные заключения государственной экспертизы. Оплата выполненных работ планируется во 2 кв. 2020 г.	31.12.2020	31.12.2020	да

1.3.	Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища у н.п. Ундоры Ульяновской области. Корректировка	1 000,0	0,0	В связи с отсутствием утвержденной ПСД в ФАИП установлены ограничения на выполнение работ и их финансирование. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.04.2020 № 903-р срок получения положительных заключений государственной экспертизы продлен до 01.09.2020. Ведется работа по разработке проектно-сметной документации. По условиям контракта оплата будет произведена после получения положительных заключений государственной экспертизы.	31.12.2020	31.12.2020	да
1.4.	Инженерная защита территории г.Комсомольска-на-Амуре "Первый этап строительства - Единый комплекс защитных гидротехнических сооружений, состоящий из этапов "Инженерная защита пос.им.Менделеева", "Инженерная защита пос. Победа" и "Инженерная защита микрорайона Парковый и микрорайона Парус"	835 706,0	0,0	Выполняются работы на участке "Микрорайон Парковый и микрорайон Парус": подготовка основания дамбы. В период прохождения гребня паводка и максимального уровня воды в границах г. Комсомольск-на-Амуре, подрядной организацией были приостановлены строительно-монтажные работы по причине невозможности отпуска с прилегающих к р. Амур карьеров необходимых для выполнения работ инертных материалов. Произошло затопление проектных карьеров, в связи с чем подрядная организация АО «УЭСК» не смогла до завершения навигации заготовить песок средней крупности для строительства дамб. Отсутствие предъявленных к оплате в 1 квартале 2020 года выполненных работ объясняется тем, что работы по подготовке основания каменной призмы не завершены. Акты выполненных работ будут представлены во втором квартале 2020 года. Ведется работа по заключению дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края в части отражения остатков средств 2019 года к использованию в 2020 году. Степень технической готовности 1,54 %.	31.12.2024	31.12.2024	да
1.5.	Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (I этап, I подэтап)	25 238,6	0,0	Ведется работа по заключению дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области в части отражения остатков средств 2019 года к использованию в 2020 году. Степень технической готовности составляет 40,4 %.	31.12.2020	31.12.2020	да
2	ННЮКР, всего	0,0	0,0				
3	Прочие нужды, всего	0,0	0,0				
<i>Росгидромет</i>							
	Всего по программе, из них:	127 902,4	60 224,9				
1	Капитальные вложения, всего	30 637,4	30 637,4				

1.1.	ФГБУ "Северное УГМС"	30 637,4	30 637,4				
	Реконструкция причалов отстоя и обслуживания судов № 134 и № 135 Федерального государственного бюджетного учреждения "Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г.	30 637,4	30 637,4	Продолжены строительные работы по реконструкции причалов	31.12.2020		да
2.	ННОКР, всего	0,0	0,0				
3.	Прочие нужды, всего	97 265,0	29 587,5				
3.1.	ФГБУ "Забайкальское УГМС"	3 523,0	0,0				
	Мероприятия по восстановлению функционирования пунктов государственной наблюдательной сети:						да
	Восстановление гидрометрического мостика в результате разрушения паводком 2018 года (ГП-1 р.Чита-Бурзень)	731,49	0,00	Заключен договор №10/13-2-86/19 от 20.12.2019 г., ИП Григорьева Н.А.	01.07.2020		
	Восстановление гидрометрического мостика в результате разрушения паводком 2018 года (ГП-1 р.Кыра-Кыра)	952,22	0,00	Заключен договор №10/13-2-81/19 от 19.11.2019 г., ИП Григорьева Н.А.	01.07.2020		
	Восстановление гидрометрического мостика в результате разрушения паводком 2018 года (ГП-1 р.Илья-Илья)	554,05	0,00	Заключен договор №10/13-2-83/19 от 19.11.2019 г., ИП Григорьева Н.А.	01.07.2020		
	Установка антивандальных сооружений для АГК (ГП-1 р. Ингода- Улеты, ГП-II р. Ингода - Лесной городок, ГП- II оз. Кенон- Чита, ГП- II р.Аргунь –Новоцрухайтуй, ГП-1 р.Кыра-Кыра)	1 000,00	0,00	Заключены договоры №10/13-2-22/20, №10/13-2-23/20, №10/13-2-24/20, №10/13-2-25/20, №10/13-2-26/20 от 22.01.2020 г.	01.07.2020		
	Восстановление дистанционной установки ГР-70 (ГП-1 р.Ина -Ина)	285,24	0,00	Заключен договор №65/19 от 14.11.2019 г., ИП Антонов М.М.	01.07.2020		
3.2.	ФГБУ "Кольмское УГМС"	9 596,0	2 786,0				
	Мероприятия по техническому переоснащению существующей государственной наблюдательной сети и ее инфраструктурных элементов	6 810,00	0,00	Заключен контракт № 125/ОАЭ от 28.10.2019 г. с ООО «ПЛАНЕТА ИНФО» на поставку 4 единиц АГК. Срок исполнения контракта с учетом производства монтажных работ – 30 июня 2020 года. По состоянию на 01.04.2020г. оборудование не поступило	30.06.2020		да
	Мероприятия по приобретению специализированных мобильных средств измерений, в том числе маломерных судов	2 786,00	2 786,00	МГЛ поставлен с полной комплектацией (монтажно-ремонтные инструменты и специальное оборудование)	25.12.2019	30.03.2020	да
3.3.	ФГБУ "Уральское УГМС"	16 266,0	4 931,7				
	Мероприятия по восстановлению функционирования пунктов государственной наблюдательной сети		0,00	Извещение и проектная документация :№0362100043219000073 от 13.02.20 Измеритель скорости потока, цена 425 000 руб. от 13.02.20г.	30.06.2020		да
			451,60	Заключен контракт №0362100043219000035 от 27.11.2019 лебедка гидрометрическая и снегомер весовой на 451 661 руб.	30.04.2020	04.03.2020	да
			0,00	Извещение и проектная документация :№0362100043219000070 от 13.02.20 на установку гидрометрическую дистанционную ГР-70 (на 100м) с кабиной и учетом монтажных работ на 1 039 500 руб.	30.06.2020		да
			0,00	Извещение и проектная документация :№0362100043219000071 от 13.02.20 на установку гидрометрическую дистанционную ГР-70 (на 150м) с кабиной на 1 400 000 руб.	30.06.2020		да
	Мероприятия по техническому переоснащению существующей государственной наблюдательной сети и ее инфраструктурных элементов	9 678,80	3 370,40	Заключен контракт №0362100043219000031 от 05.11.2019 на атомно-абсорбционный спектрометр и комплектом на базе анализатора жидкости на 3 370 400 руб.	30.03.2020	04.03.2020	да
			570,00	Заключен контракт №0362100043219000032 от 27.11.2019 на спектрофотометр, весы аналитические, анализатор портативный, концентратор и титратор на 1 247 057,99 руб.	30.03.2020	11.03.2020	да

			481,50	Заклучен контракт №0362100043219000033 от 02.12.2019г лодка алюминиевая на 481 535,98 руб.	30.04.2020	05.03.2020	да
			0,00	Извещение и проектная документация :№0362100043219000067 от 20.02.20 на стол лабораторный, стол титровальный, тумбы подкатную с дверкой и подкатную с ящиками на 180 000 руб.	30.04.2020		да
			0,00	Извещение и проектная документация :№0362100043219000077 от 13.02.20 на табурет лабораторный на 28 056 руб.	30.04.2020		да
			58,20	Заклучен контракт №0362100043219000076 от 07.02.20 на стол-мювку лабораторную на 58 203,34 руб.	30.04.2020	24.03.2020	да
	Мероприятия по приобретению специализированных мобильных средств	6 587,20	0,00	Заклучены: контракт № 0362100043219000037 от 12.12.2019 на поставку МГХЛ	15.05.2020		да
3.4.	ФГБУ "Камчатское УГМС"	14 953,0	0,0				
	Мероприятия по приобретению специализированных мобильных средств измерений, в том числе маломерных судов	14 953,00	0,00	Заклучен Конт.№55/19 от 25.11.19 ООО ""Автоспектр-НН" - приобретение МГХЛ	2019		да
3.5.	ФГБУ "Чукотское УГМС"	7 444,8	0,0				
	Мероприятия по приобретению специализированных мобильных средств измерений, в том числе маломерных судов	7 444,80	0,00	Заклучен контракт № 080ЭА от 30.12.2019 ООО "Финансовая промышленная компания " - приобретение вездехода ТРЭКОЛ для дальнейшего его укомплектования в МГЛ (организация гидрологических наблюдений в устье р. Анадырь)	3 - 4 квартал 2020 г.		да
3.6.	ФГБУ "Мурманское УГМС"	6 786,5	0,0				
	Мероприятия по техническому переоснащению существующей государственной наблюдательной сети и ее инфраструктурных элементов	6 786,50	0,00	Заклучен договор №КС-102/19 от 27.12.2019 с ООО "МераПрибор" на поставку и монтаж комплексов автоматизированных гидрологических в количестве 7 комплектов	30.10.2020		да
3.7.	ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС"	8 805,6	2 372,7				
	Мероприятия по восстановлению функционирования пунктов государственной наблюдательной сети	961,03	961,03	Контракты исполнены, приборы и оборудование получены, оплата произведена	31.03.2020	18.03.2020	да
	Мероприятия по техническому переоснащению существующей государственной наблюдательной сети и ее инфраструктурных элементов	7 844,60	1 411,70	Нарушены сроки поставки оборудования и приборов по контракту № 026-КС от 20.09.2019 с АО "Экрос-Инжиниринг". Направлена претензия № 1/5-28/925 от 26.02.2020. Поставка осуществлена, но не	20.12.2019	08.04.2020	да
3.8.	ФГБУ "Приморское УГМС"	3 968,7	1 174,3				
	Мероприятия по восстановлению функционирования пунктов государственной наблюдательной сети	1 150,00	1 150,00	По контракту 25/2019 гидрологическое оборудование получено в полном объеме и произведена оплата. Работы по установке оборудования на постах ААГП Марково, ГП-1 Верхняя Бреевка, р.Партизанская – с. Николаевка, ААГП запланированы на 3 квартал 2020 года	3 квартал 2020		да
		2 629,90	0,00	По контракту 34/2019 поставка оборудования в апреле 2020 года	3 квартал 2020		да
	Мероприятия по техническому переоснащению существующей государственной наблюдательной сети и ее инфраструктурных элементов	188,80	24,30	По контракту 28/2019 осуществлена частичная поставка оборудования. Проводится претензионная работа с поставщиком	3 квартал 2020		да
3.9.	ФГБУ "Северное УГМС"	4 115,0	4 115,0				
	Выполнение мероприятий по восстановлению функционирования пунктов государственной наблюдательной сети	4 115,0	4 115,0	Произведен монтаж 3 установок ГР-70М	2019 г.	март 2020 г.	да

3.10.	ФГБУ "Иркутское УГМС"	843,13	843,09				
	Мероприятия по восстановлению функционирования пунктов государственной наблюдательной сети	333,89	333,89	Оплачен контракт Ф.2019.0043077 от 18/11/19	1 квартал 2020 г.	18.02.2020	да
	Мероприятия по приобретению специализированных мобильных средств измерений, в том числе маломерных судов	509,24	509,20	Оплачен контракт Ф.2019.0051096 от 27/12/19	1 квартал 2020 г.	19.02.2020	да
3.11.	ФГБУ "Сахалинское УГМС"	3 848,50	3 848,50				
	Мероприятия по техническому переоснащению существующей государственной наблюдательной сети и ее инфраструктурных элементов	3 848,50	3 848,50	Контракты исполнены, приборы и оборудование получены, оплата произведена. Возвращено в бюджет 1358,6	4 квартал 2019 г. - 1 квартал 2020 г.	1 квартал 2020 г.	да
3.12	ФГБУ "Дальневосточное УГМС"	7 598,53	0,00				
	Мероприятия по восстановлению функционирования пунктов государственной наблюдательной сети:						да
	Капитальный ремонт маломерного судна "Гидрохимик"	2 317,23	0,00	Заключен контракт № 35/19 от 11.11.2019 с ООО "Одиссей", срок исполнения контракта 30.05.2020.	30.05.2020		да
	Капитальный ремонт маломерного судна "Меридиан"	1 783,30	0,00	Заключен контракт № 36/19 от 12.11.2019 с ООО "Одиссей", срок исполнения контракта 30.05.2020.	30.05.2020		да
	Капитальный ремонт маломерного судна "Горизонт"	3 498,00	0,00	Заключен контракт № 101 от 09.12.2019 с ИП Жеребцов С.В., срок исполнения контракта 20.05.2020.	30.05.2020		да
3.13	ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС"	9 516,20	9 516,20				
	Мероприятия по восстановлению функционирования пунктов государственной наблюдательной сети	121,10	121,10	Произведена поставка двух испаромеров в комплекте с бюретками.	1 квартал 2020г.	1 квартал 2020г.	да
	Мероприятия по приобретению специализированных мобильных средств измерений, в том числе маломерных судов	9 395,10	9 395,10	Произведена поставка маломерного судна для Горно-Алтайского ЦГМС и судна на воздушной подушке для нужд Службы МОС.	1 квартал 2020г.	1 квартал 2020г.	да
Росрыболовство							
	Всего по программе, из них:	30 471,6	0,0				
1	Капитальные вложения, всего	0,0	0,0				
2	НИОКР, всего	0,0	0,0				
3	Прочие нужды, всего	30 471,6	0,0				
3.1.	Расчистка Куликовского гирла, соединяющего Куликово-Ордынскую группу лиманов с морем	9 113,87	0,00	Выполнение 100%	31.03.2020	Акт комиссионной приемки выполненных работ от 16.03.2020	нет
3.2.	Расчистка Авдеево гирла, соединяющего западную группу Ахтаро-Гривенских лиманов с Азовским морем	10 415,10	0,00	Выполнение 100%	31.03.2020	Акт комиссионной приемки выполненных работ от 23.03.2020	нет
3.3.	Расчистка Пересыпского гирла, соединяющего Азовское море с Большим Ахтановским лиманом	776,25	0,0	ПИР разрабатывается	01.06.2020		нет
3.4.	Расчистка русла р. Казачий Ерик, соединяющей р. Кубань с Большим Ахтановским лиманом	3 977,93	0,0	ПИР разрабатывается	01.06.2020		нет

3.5.	Расчистка русла перетяжки Большой Ахтанзовский лиман на канал Тихий и перетяжки Большой Ахтанзовский лиман на плавни Химка Темрюкского района	253,59	0,0	ПИР разрабатывается	01.06.2020		нет
3.6.	Расчистка Молочного ерика, соединяющего лиман Дончиков с рукавом реки Протока	2 452,83	0,0	ПИР разрабатывается	01.06.2020		нет
3.7.	Расчистка Сладковского гирла, соединяющего Сладковскую группу лиманов с Азовским морем	250,99	0,0	ПИР разрабатывается	01.06.2020		нет
3.8.	Расчистка Садковского гирла, соединяющего лиман Ахтарский и лиман Рясной	1 810,27	0,0	ПИР разрабатывается	01.06.2020		нет
3.9.		1 420,8		Остаток средств в сумме 1 370, 84 тыс.руб. возвращен в федеральный бюджет. Нераспределенный остаток средств в сумме 49,93 тыс.руб. (КВР 611) сложился по итогам конкурсных процедур и согласно п. 17 ст. 30 Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" не использованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ используется в очередном финансовом году для достижения целей, ради которых создано учреждение при достижении бюджетным учреждением показателей государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			

**Заместитель Министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации - Руководитель федерального агентства
лесного хозяйства**

_____ **С.М. Аноприенко**

**Исполнитель: Терещенко Е.Г.
Телефон: 8(499)254-34-83; E-mail:**