

## Результаты реализации программных мероприятий по опережающему развитию приоритетных территорий

## "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", Минприроды России

(тыс. рублей)

Наименование приоритетной территории/субъекта Российской Федерации, находящегося на приоритетной территории	Федеральный бюджет		Бюджет субъектов		Внебюджетные источники		Всего		Выполненные работы за отчетный период (в натуральных показателях)
	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2019 год	Кассовые расходы за отчетный период	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2019 год	фактические расходы за отчетный период	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2019 год	фактические расходы за отчетный период	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2019 год	Кассовые и фактические расходы за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах"	5 042 280,4	1 186 376,5	400 099,7	55 243,5	0,0	0,0	5 442 380,1	1 241 620,0	
Дальневосточный федеральный округ	1 982 885,5	111 476,5	292 867,2	8 501,2			2 275 752,7	119 977,7	
Республика Бурятия	67 885,6	37 422,2	4 103,5	2 388,8			71 989,1	39 811,0	
Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы)	64 285,6	37 422,2	4 103,5	2 388,8			68 389,1	39 811,0	
Капитальный ремонт защитного сооружения на р. Верхняя Ангара в с. Уоян Северобайкальского района Республики Бурятия	27 986,4	5 416,6	1 786,5	345,8			29 772,9	5 762,4	отчётностью не предусмотрено
Капитальный ремонт защитной дамбы реки Ока в с. Орлик Окинского района Республики Бурятия	33 798,4	32 005,6	2 157,4	2 043,0			35 955,8	34 048,6	отчётностью не предусмотрено
Капитальный ремонт дамбы обвалования у с. Енгорбой на р. Джида Закаменского района Республики Бурятия	2500,8	0,0	159,6	0,0			2 660,4	0,0	
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	3 600,0	0,0	0,0				3 600,0	0,0	Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятий Программы

<b>Республика Саха (Якутия)</b>	<b>64 803,8</b>	<b>2 428,5</b>	<b>5 895,9</b>	<b>0,0</b>			70 699,7	2 428,5	
Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (софинансирование строительства, реконструкции прочих сооружений инженерной защиты, берегоукрепления, реконструкции гидротехнических сооружений противопаводкового назначения в рамках региональных целевых программ, государственный заказчик - Росводресурсы)	57 453,0	0,0	4 995,9	0,0			62 448,9	0,0	
Берегозащитные укрепления на р. Лена у п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса	57 453,0	0,0	4 995,9	0,0			62 448,9	0,0	Согласно графика выполнения работ по контракту работы начнутся в 3 кв 2020 года. Имеется риск неосвоения средств и недостижения в 2020 году показателей результативности, установленных Соглашением. Росводресурсами запланировано проведение совещания в форме ВКС по вопросу хода реализации объекта. Степень технической готовности 67%.
Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, безхозных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы)	1 050,8	0,0	900,0	0,0			1 950,8	0,0	
Капитальный ремонт гидротехнического сооружения водохранилища Илин-Юрях с. Боргоны Усть-Алданского улуса РС (Я)	1 050,8	0,0	900,0	0,0			1 950,8	0,0	отчётностью не предусмотрено
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	6 300,0	2 428,5	0,0				6 300,0	2 428,5	Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятий Программы
<b>Забайкальский край</b>	<b>15 770,6</b>	<b>0,0</b>	<b>783,3</b>	<b>0,0</b>			16 553,9	0,0	
Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, безхозных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы)	12 270,6	0,0	783,3	0,0			13 053,9	0,0	
Капитальный ремонт инженерных сооружений для защиты с. Аргунск от паводковых вод р. Аргунь в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края	12 270,6	0,0	783,3	0,0			13 053,9	0,0	отчётностью не предусмотрено
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	3 500,0	0,0	0,0	0,0			3 500,0	0,0	Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятий Программы

<b>Камчатский край</b>	<b>4 000,0</b>	<b>5 550,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			4 000,0	5 550,0	
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	4 000,0	5 550,0	0,0				4 000,0	5 550,0	Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятий Программы
<b>Приморский край</b>	<b>74 800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 800,0</b>	<b>0,0</b>			84 600,0	0,0	
Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (софинансирование строительства, реконструкции прочих сооружений инженерной защиты, берегоукрепления, реконструкции гидротехнических сооружений противонаводкового назначения в рамках региональных целевых программ, государственный заказчик - Росводресурсы)	71 600,0	0,0	9 800,0	0,0			81 400,0	0,0	
Сооружение Кукузовское водохранилище на р. Кукузовка в Уссурийском городском округе Приморского края	71 600,0	0,0	9 800,0	0,0			81 400,0	0,0	Работы на объекте ведутся, оплата выполненных работ планируется после получения положительных заключений государственной экспертизы по откорректированной ПСД. Имеется риск неосвоения средств и недостижения в 2020 году показателей результативности, установленных Соглашением. Росводресурсами запланировано проведение совещания в форме ВКС по вопросу хода реализации объекта. Степень технической готовности 2,41%
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	3 200,0	0,0	0,0				3 200,0	0,0	Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятий Программы
<b>Хабаровский Край</b>	<b>1 374 881,1</b>	<b>3 663,9</b>	<b>260 000,0</b>	<b>0,0</b>			1 634 881,1	3 663,9	
Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (государственный заказчик - Росводресурсы)	1 364 900,0	0,0	260 000,0	0,0			1 624 900,0	0,0	Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятий Программы

<p>Защита от затопления территории Южного округа г. Хабаровска на участке ул. Пионерская от Дендрария до ул. Союзной</p>	79 700,0	0,0	15 200,0	0,0			94 900,0	0,0	<p>Работы на объекте приостановлены. Работы по устройству монолитного порога, а также по разработке котлована ж/б порога не завершены. В связи с началом навигации принято решение о переносе работ на объекте на зимний период 2020 года, а также заказчиком объекта 27.05.2020 подписано решение о расторжении контракта на выполнение СМР с ООО "Тутта" в одностороннем порядке в связи с системным неисполнением обязательств и необходимостью проведения корректировки ПСД. Расторжение контракта приостановлено до рассмотрения спора по существу. Существует риск неосвоения средств, предусмотренных на 2020 год. Степень технической готовности 78,4%</p>
<p>Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре. Первый этап строительства - Единый комплекс защитных гидротехнических сооружений, состоящий из этапов "Инженерная защита пос. им. Менделеева", "Инженерная защита пос. Победа", "Инженерная защита микрорайона Парковый и микрорайона Парус"</p>	1 285 200,0	0,0	244 800,0	0,0			1 530 000,0	0,0	<p>Выполнено: Участок "Микрорайон Парковый и микрорайон Парус": Устройство призмы из камня на ПК 16+45 - ПК 20+90, ПК 13 - ПК 14+53; Срезка кустарника - 0,801 га. Выполняется: Участок "Микрорайон Парковый и микрорайон Парус": устройство призмы упора дамбы из природного камня от ПК 16+45 до ПК 14+00 –3840 куб.м; устройство временной подъездной дороги к складу временного хранения песка, Участок "Пос. Победа Дамба 2": работы не ведутся. Участок "Пос. Менделеева Дамба 3": устройство подъездных путей; расчистка полосы отвода от зеленых насаждений. По объекту в рамках лимита 2020 года по состоянию на 01.07.2020 работы по контракту на СМР выполнены на сумму 7 485, 9 тыс. руб., работы будут оплачены во II полугодии 2020 года. Остаток неотработанного аванса, полученного АО «УЭСК» в соответствии с условиями контракта, составляет 990 646,1 тыс. руб., в том числе средства ФБ - 832 142,7 тыс. руб., КБ - 158 503,4 тыс. руб. Погашение суммы произведенного авансового платежа принимается к зачету пропорционально объемам выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с Графиком производства работ. Срок погашения аванса до мая 2021 года. По состоянию на 01.07.2020 г. в счет аванса по объекту выполнены работы (принятые формы) на сумму 4 241,99 тыс.руб., в том числе средства ФБ - 3 563,27 тыс. руб., КБ - 678,72 тыс. руб. Степень технической готовности 1,73 % (за счет частично отработанного аванса).</p>

Рыбохозяйственная мелиорация, в том числе в бассейнах р. Волги и р. Амур (государственный заказчик - Росрыболовство)	5 181,1	2 590,6	0,0				5 181,1	2 590,6	Начало работ запланировано на III квартал 2020 г.
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	4 800,0	1 073,3	0,0				4 800,0	1 073,3	Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятий Программы
<b>Амурская область</b>	<b>2 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			2 200,0	0,0	
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	2 200,0	0,0	0,0				2 200,0	0,0	Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятий Программы
<b>Магаданская область</b>	<b>104 244,4</b>	<b>36 744,9</b>	<b>9 384,5</b>	<b>3 634,1</b>			113 628,9	40 379,0	
Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (софинансирование строительства, реконструкции прочих сооружений инженерной защиты, берегоукрепления, реконструкции гидротехнических сооружений противопаводкового назначения в рамках региональных целевых программ, государственный заказчик - Росводресурсы)	101 879,0	36 744,9	9 284,5	3 634,1			111 163,5	40 379,0	
Водоограждающая дамба на р. Ола в районе пос. Гадля-Заречный-Ола. Участок N 4: реконструкция водоограждающей дамбы N 3 на р. Ола в пос. Заречный. Вторая очередь	101 879,0	36 744,9	9 284,5	3 634,1			111 163,5	40 379,0	Выполнено: работы в карьере по заготовке камня - 22 983,4 куб. м; подготовительные работы по расчистке трассы дамбы от растительности; отсыпка тела дамбы из ПГС и суглинка - 54 403,3 куб. м; устройство упорной призмы из камня под крепление верхового откоса - 27 077 куб. м; заготовка дорнита - 11 474,8 кв. м, укладка дорнита - 5 239 кв.м. Степень технической готовности 67,8 %.
Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы)	165,4	0,0	100,0	0,0			265,4	0,0	
Капитальный ремонт паводковой дамбы на р. Ола в с. Клепка	165,4	0,0	100,0	0,0			265,4	0,0	отчётностью не предусмотрено
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	2 200,0	0,0	0,0				2 200,0	0,0	Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятий Программы
<b>Сахалинская область</b>	<b>1 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			1 500,0	0,0	
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	1 500,0	0,0	0,0				1 500,0	0,0	Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятий Программы
<b>Еврейская автономная область</b>	<b>271 800,0</b>	<b>25 667,0</b>	<b>2 900,0</b>	<b>2 478,3</b>			274 700,0	28 145,3	
Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (софинансирование строительства, реконструкции прочих сооружений инженерной защиты, берегоукрепления, реконструкции гидротехнических сооружений противопаводкового назначения в рамках региональных целевых программ, государственный заказчик - Росводресурсы)	26 100,0	24 783,0	2 900,0	2 478,3			29 000,0	27 261,3	

Строительство защитной дамбы пос. Тукалевский в черте г. Биробиджана ЕАО от затопления водами реки Большая Бира	26 100,0	24 783,0	2 900,0	2 478,3			29 000,0	27 261,3	Выполнено: устройство тела дамбы из глинистого грунта – 50 173 куб.м; устройство подстилающего слоя в откосах из гравия – 1 943 куб.м; устройство верхового откоса из камня – 5 605 куб.м; устройство водопропускных сооружений из ж/б труб – 29,3 куб.м; установка затворов – 2 шт. В начале года подрядчику выплачен аванс в размере 2 882,7 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета на сумму 2 594,4 тыс. рублей (после подписания допсоглашения размер софинансирования был пересчитан УФК). Данный аванс будет отработан в течение 2020 года с объема работ, предусмотренных на 2020 год. Размер освоенного в 2020 году аванса составил 318,5 тыс. рублей, в том числе 286,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Степень технической готовности объекта 82,79%.
<b>Строительство и реконструкция объектов капитального строительства федеральной собственности (государственный заказчик - Росводресурсы)</b>	244 400,0	0,0	0,0	0,0			244 400,0	0,0	
Стабилизация русла р. Амур в районе истока протоки Венцелевская в Еврейской автономной области (326,0 - 327,0 км судовой хода) (в том числе проектные и изыскательские работы)	244 400,0	0,0	0,0	0,0			244 400,0	0,0	Заключены контракты на строительство объекта от 23.04.2020, на осуществление строительного контроля от 29.06.2020 и авторского надзора от 03.06.2020. Степень технической готовности 8,9%
<b>Рыбохозяйственная мелiorация, в том числе в бассейнах р. Волги и р. Амур (государственный заказчик - Росрыболовство)</b>	1 300,0	883,96	0,0				1 300,0	883,96	Выполнение работ запланировано на III квартал 2020 г.

<b>Чукотский автономный округ</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			1 000,0	0,0	
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	1 000,0	0,0	0,0				1 000,0	0,0	Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятий Программы
<b>Северо-Кавказский федеральный округ</b>	<b>2 804 124,1</b>	<b>825 888,7</b>	<b>107 232,5</b>	<b>46 742,3</b>			2 911 356,6	872 631,0	
<b>Республика Дагестан</b>	<b>414 704,9</b>	<b>115 000,0</b>	<b>663,4</b>	<b>0,0</b>			415 368,3	115 000,0	
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства федеральной собственности (государственный заказчик - Минсельхоз России)	400 900,0	115 000,0	0,0	0,0			400 900,0	115 000,0	
Реконструкция магистрального канала, коллекторов им. Октябрьской революции и сооружений Коровской оросительной системы, Республика Дагестан	233 600,0	99 941,7	0,0	0,0			233 600,0	99 941,7	Гос.контракт заключен. Земляные работы - 78,14 тыс. куб. м; Бетонные работы - 80,3 куб. м; Арматура - 3,78 т; Песчано-гравийная смесь - 128 куб. м; Перевозка грузов - 1342 т; затвор щитовой - 3 шт., шкаф управления - 12 шт., трансформатор силовой - 2 шт

Реконструкция головного водозабора и магистрального канала им. Дзержинского, Республика Дагестан	167 300,0	15 058,3	0,0	0,0			167 300,0	15 058,3	Гос.контракт заключен. Земляные работы - 34,08 тыс. куб. м; Бетонные работы монолитный - 1099,85 куб. м; Монтаж металлоконструкций - 432,9 т; Арматура - 4,73 т; Укрепление дамб матрацами рено - 1222,4 кв. м; Укрепление дамб коробчатыми габионами - 155,2 куб. м
Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы)	12 604,90	0,00	663,40	0,0			13 268,3	0,0	
Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по левому берегу р. Терек, ПК 200-ПК 300, Кизлярский район Республики Дагестан	10 000,00	0,00	526,30	0,0			10 526,3	0,0	Проводятся конкурсные процедуры на право заключения государственного контракта
Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по левому берегу р. Терек ПК 355-ПК 389+40, Бабаюртовский район Республики Дагестан	2 604,90	0,00	137,10	0,0			2 742,0	0,0	Проводятся конкурсные процедуры на право заключения государственного контракта
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	1 200,00	0,00	0,00				1 200,0	0,0	Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятий Программы
<b>Республика Ингушетия</b>	<b>7 561,1</b>	<b>0,0</b>	<b>392,7</b>	<b>0,0</b>			<b>7 953,8</b>	<b>0,0</b>	
Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы)	7 461,1	0,0	392,7	0,0			7 853,8	0,0	
Капитальный ремонт берегоукрепительного и водозаборного сооружения на р. Сунжа в районе ул. Советская в с.п. Троицкое Республики Ингушетия	7 461,1	0,0	392,7	0,0			7 853,8	0,0	отчётностью не предусмотрено
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	100,0	0,0	0,0				100,0	0,0	Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятий Программы
<b>Кабардино-Балкарская Республика</b>	<b>225 924,7</b>	<b>114 321,3</b>	<b>16 975,2</b>	<b>8 604,9</b>			<b>242 899,9</b>	<b>122 926,2</b>	
Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы)	225 524,7	114 321,3	16 975,2	8 604,9			242 499,9	122 926,2	
Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Бешенка на слиянии с р. Нальчик по защите с.п. Белая Речка	29 163,3	25 472,6	2 195,1	1 917,3			31 358,4	27 389,9	отчётностью не предусмотрено
Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Черек, дамба 4 по защите с. Аушигер	21 301,5	19 455,5	1 603,4	1 464,4			22 904,9	20 919,9	отчётностью не предусмотрено
Капитальный ремонт сооружения на правом берегу р. Псынгау по защите с. Псынгау	10 465,5	9 168,2	787,8	690,1			11 253,3	9 858,3	отчётностью не предусмотрено
Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения "Защита с. Старый Черек от боковой эрозии р. Черек"	94 107,7	45 620,5	7 083,4	3 433,8			101 191,1	49 054,3	отчётностью не предусмотрено
Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом берегу р. Малка по защите с/х угодий СХПК "Движение"	65 562,1	13 134,6	4 934,8	988,6			70 496,9	14 123,2	отчётностью не предусмотрено
Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения "Берегоукрепительные работы между селениями Старый Черек и Нижний Черек Урванского муниципального района	4 924,6	1 469,9	370,7	110,7			5 295,3	1 580,6	



Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	400,0	0,0	0,0				400,0	0,0	Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятий Программы
---	-------	-----	-----	--	--	--	-------	-----	--

<b>Карачаево-Черкесская Республика</b>	<b>390 178,1</b>	<b>360 330,0</b>	<b>20 514,8</b>	<b>19 970,1</b>			410 692,9	380 300,1	
Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (государственный заказчик - Росводресурсы)	82 325,1	71 975,2	4 332,9	3 788,2			86 658,0	75 763,4	
Устройство берегозащитной дамбы на р. Малый Зеленчук по защите а. Адиль-Халк Ногайского района КЧР	82 325,1	71 975,2	4 332,9	3 788,2			86 658,0	75 763,4	Выполнено: устройство водоотводной насыпи: разработка грунта бульдозером - 135,45 тыс. куб. м, разработка грунта экскаватором - 22,95 тыс. куб. м; Устройство берегозащитной дамбы: разработка грунта бульдозером 22,95 тыс. куб. м, разработка грунта экскаватором - 99,387 тыс. куб. м, устройство качественной насыпи - 155,50 тыс. куб. м, крепление откосов - 25,274 тыс. куб. м, устройство зуба - 4,109 тыс. куб. м, планировка откосов - 11,941 тыс. куб. м. Степень технической готовности 90%. В настоящее время завершаются земляные работы по объекту (ликвидация временной дамбы). Оплата будет произведена в 3 кв 2020 года.
Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы)	307 453,0	288 354,8	16 181,9	16 181,9			323 634,9	304 536,7	
Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. Джегута в а. Кызыл-Кала а. Джегута, Усть-Джегутинского района, КЧР	129 927,2	129 441,9	6 838,3	6 838,3			136 765,5	136 280,2	отчётностью не предусмотрено
Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. Аксаут в ст. Кардоникская, КЧР	88 762,9	88 762,9	4 671,8	4 671,8			93 434,7	93 434,7	отчётностью не предусмотрено
Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. Кубань в районе ПКНО "Зеленый остров" г. Черкесск, КЧР	88 762,9	70 150,0	4 671,8	4 671,8			93 434,7	74 821,8	отчётностью не предусмотрено
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	400,0	0,0	0,0				400,0	0,0	Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятий Программы
<b>Республика Северная Осетия</b>	<b>56 507,5</b>	<b>0,0</b>	<b>4 300,0</b>	<b>0,0</b>			60 807,5	0,0	
Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы)	55 907,5	0,0	4 300,0	0,0			60 207,5	0,0	
Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на левом берегу р. Терек по защите села Фарн Правобережного района, РСО - Алания	112,9	0,0	100,0	0,0			212,9	0,0	
Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. Ардон по защите г. Ардон, Ардонского района, РСО - Алания	55 794,6	0,0	4 200,0	0,0			59 994,6	0,0	отчётностью не предусмотрено

Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	600,0	0,0	0,0			600,0	0,0	Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятий Программы
<b>Чеченская Республика</b>	<b>246 917,8</b>	<b>100 594,5</b>	<b>15 307,5</b>	<b>6 558,6</b>		262 225,3	107 153,1	
Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (государственный заказчик - Росводресурсы)	99 863,1	39 177,9	8 478,1	3 326,1		108 341,2	42 504,0	
Капитальное строительство берегоукрепительных сооружений правого и левого берега реки Мичик в н.п. Центарой Чеченской Республики	99 863,1	39 177,9	8 478,1	3 326,1		108 341,2	42 504,0	Заключены контракты на выполнение СМР, авторского надзора и строительного контроля 20.04.2020. Выполнено: снятие и восстановление растительного слоя - 1 497 куб.м, разработка грунта экскаваторами - 11 792 куб.м, устройство качественной насыпи - 5 977 куб.м, устройство монолитного железобетона - 2 384,7 куб.м. Степень технической готовности 66,41 %.
Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы)	146 654,7	61 416,6	6 829,4	3 232,5		153 484,1	64 649,1	
Капитальный ремонт защитной дамбы левого берега р. Аргун в с.п. Старые-Атаги (Корректировка)	127 857,1	55 336,6	6 729,4	2 912,5		134 586,5	58 249,1	отчётностью не предусмотрено
Капитальный ремонт защитных гидротехнических сооружений на левом и правом берегах р. Хулхулау в н.п. Цоци-Юрт Курчалоевского района	18 797,6	6 080,0	100,0	320,0		18 897,6	6 400,0	
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	400,0	0,0	0,0			400,0	0,0	Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятий Программы
<b>Ставропольский край</b>	<b>1 462 330,0</b>	<b>135 642,9</b>	<b>49 078,9</b>	<b>11 608,7</b>		1 511 408,9	147 251,6	
Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (государственный заказчик - Росводресурсы)	418 559,3	102 907,0	48 724,1	11 434,1		467 283,4	114 341,1	
Противопаводковые мероприятия на р. Бугунта в г. Ессентуки	47 542,0	0,0	7 500,0	0,0		55 042,0	0,0	Заключены контракты на выполнение СМР и авторского надзора. Выполнены геодезические разбивочные работы. Степень технической готовности 85,12%.

Защита пос. Белый Уголь от паводковых вод р. Подкумок и Большой Эссентучек Предгорного района	23 745,0	7 966,5	2 638,3	885,2			26 383,3	8 851,7	Выполнено: крепление берегоукрепительных дамб габионами протяженностью 470 м - левый берег и 589 м - правый берег, произведена заливка бетоном дна и стен водопроводящего лотка протяженностью 110 м. Степень технической готовности - 84,83 %.
Участок берегоукрепления по левому берегу р. Кубань от автодорожного моста по ул. Линейная вдоль ул. Лазурная до плотины Головного сооружения Невинномысского канала Ставропольского края	295 000,0	90 881,2	32 777,8	10 097,9			327 777,8	100 979,1	Выполнены: устройство бетонного зуба - 400 м, укладка габионов - 400 м, выполняются каменные работы, бетонные работы, компенсационная посадка деревьев. Степень технической готовности 51,79 %.
Строительство водопроводящего лотка на р. Донская Балка Петровского района Ставропольского края	52 272,3	4 059,3	5 808,0	451,0			58 080,3	4 510,3	Заключены контракты на выполнение СМРи авторского надзора. Выполняются подготовительные работы. Произведена закупка строительных материалов. Степень технической готовности 7,8 %.
<b>Строительство и реконструкция объектов капитального строительства федеральной собственности (государственный заказчик - Минсельхоз России)</b>	1 037 211,2	30 000,0	0,0	0,0			1 037 211,2	30 000,0	
Строительство 4-й очереди Большого Ставропольского канала (II этап), Ставропольский край	588 811,2	17 124,5	0,0	0,0			588 811,2	17 124,5	На объекте выполняются работы по облицовке магистрального канала на участке от ПК 260+00 до 300+00 (сверление откосов магистрального канала, нагнетание инъекционного раствора в откосы) и на участке ПК 359+89-ПК 420+00 (частично выполнены работы по отчистки кварцевым песком откосов и дна канала)
Реконструкция Невинномысского канала, Ставропольский край	448 400,0	12 875,5	0,0	0,0			448 400,0	12 875,5	На объекте выполнены следующие работы: - по реконструкции инспекторской дороги V по левому берегу Невинномысского канала: устройство дорожного полотна от ПК 56 до ПК 0+50; устройство дороги из песчано-гравийной смеси от ПК 56 до ПК 20+00-100%; от ПК 20+00 до ПК 0+00-75%; нарезка кюветов и выколаживание откосов по обим сторонам. - по реконструкции автодорожного моста ПК 282+74 (канала) А14; Н14 Г-8 +2x0,75 (Кочубеевский район): отсыпка двух временных площадок для бурения свай; установка 4 ряда свай ПК 282+74; защита монолитным бетоном 1-2 ряда ригелей
<b>Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, безхозных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы)</b>	5 559,5	2 735,9	354,8	174,6			5 914,3	2 910,5	
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений руслового пруда в 7 км юго-западнее с. Александровское Александровского района Ставропольского края	2 239,2	0,0	142,9	0,0			2 382,1	0,0	отчётностью не предусмотрено
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений (плотины) на реке Ладовская Балка в селе Ладовская Балка Красногвардейского района Ставропольского края	3 320,3	2 735,9	211,9	174,6			3 532,2	2 910,5	отчётностью не предусмотрено
<b>Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)</b>	1 000,0	0,0	0,0				1 000,0	0,0	Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятий Программы
<b>Арктическая зона Российской Федерации</b>	<b>253 170,8</b>	<b>249 011,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			253 170,8	249 011,3	
<b>Мурманская область</b>	<b>2 700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			2 700,0	0,0	
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	2 700,0	0,0	0,0				2 700,0	0,0	Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятий Программы
<b>Ненецкий АО</b>	<b>900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			900,0	0,0	
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	900,0	0,0	0,0				900,0	0,0	Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятий Программы
<b>Ямало-Ненецкий АО</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			600,0	0,0	

Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	600,0	0,0	0,0				600,0	0,0	Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятий Программы
---	-------	-----	-----	--	--	--	-------	-----	--

<b>Республика Саха (Якутия) (территории Аллаиховского улуса, Анабарского национального (Долгано-Эвенкийского) улуса, Булунского улуса, Нижнеколымского района, Усть-Янского улуса)</b>	<b>135 400,0</b>	<b>135 440,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			135 400,0	135 440,5	
Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети (государственный заказчик - Росгидромет)	135 400,0	135 440,5	0,0	0,0			135 400,0	135 440,5	
Строительство лабораторно-производственного корпуса Федерального государственного бюджетного учреждения "Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в п. Тикси, Республика Саха (Якутия)	135 400,0	135 440,5	0,0	0,0			135 400,0	135 440,5	До ФГБУ "Якутское УГМС" доведена субсидия 2020 года в полном объеме. Заключено Соглашение между ФГБУ "Якутское УГМС" и Росгидрометом от 22.04.2020 № 169-05-2020-002 о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства. По состоянию на 01.07.2020 года состоялся электронный аукцион на строительные-монтажные работы, контракт на стадии заключения.
<b>Архангельская область</b>	<b>113 570,8</b>	<b>113 570,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			113 570,8	113 570,8	
Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети (государственный заказчик - Росгидромет)	113 570,8	113 570,8	0,0	0,0			113 570,8	113 570,8	Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятий Программы
Реконструкция причалов отстоя и обслуживания судов N 134 и N 135 Федерального государственного бюджетного учреждения "Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Архангельск	113 570,80	113 570,80	0,00	0,00			113 570,8	113 570,8	В соответствии с заключенными договорами подряда продолжается строительство объекта грунтовка и окрашивание стальных свай шпунтового ряда. Техническая готовность: грунтовка и окрашивание стальных свай шпунтового ряда. Вибропогружение шпунта L=8 м - количество 47 шт., шпунта L=17м в количестве 21шт. Ведется авторский надзор и строительный контроль за выполнением работ.
<b>Республика Крым</b>	<b>2 100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			2 100,0	0,0	
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	2 100,0	0,0	0,0				2 100,0	0,0	Осуществляются работы по заключению и исполнению договоров на реализацию мероприятий Программы
<b>г. Севастополь</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			0,0	0,0	

Заместитель Министра природных ресурсов  
и экологии Российской Федерации

\_\_\_\_\_ С.Н. Ястребов

Исполнитель: Терещенко Е.Г.  
Телефон: 8(499)254-34-83;  
E-mail: tereshchenko@mnr.gov.ru