

Данные об освоении средств, выделенных на реализацию мероприятий ФЦП в предыдущие периоды

"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", Минприроды России

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем неосвоенных средств прошлых лет на 1 января 2020 года, тыс. рублей	Освоено за счет средств прошлых лет за отчетный период, тыс. рублей	Результат выполнения работ (услуг) на отчетную дату	Дата выполнения работ (услуг)		Реализация мероприятия в рамках федеральной целевой программы 2020 г. (да/нет)
					План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по программе, из них:	1 130 507,6	310 628,0				
	Капитальные вложения, всего	1 002 771,0	195 499,7				
	НИОКР, всего	0,0	0,0				
	Прочие нужды, всего	127 736,6	115 128,3				
Росводресурсы							
	Всего по программе, из них:	972 133,6	164 862,3				
1	Капитальные вложения, всего	972 133,6	164 862,3				
1.1.	Реконструкция и улучшение технического состояния объектов Краснодарского водохранилища, Краснодарский край и Республика Адыгея. Сооружения инженерных защит	111 189,0	36 240,8	Работы по 5-му этапу (Инженерная защита Хатукайской долины (№12)) приостановлены в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации. По 7-му этапу (Инженерная защита долины р. Пшиш) выполнено устройство линии электроснабжения ВЛ 10 кВ ПС 35-10 Беляевская ТП 10-0,4 кВ НС №11. По 8-му этапу (Инженерная защита х. Городского) работы выполнены в полном объеме. По 9-му этапу (Система электроснабжения. Резервное электроснабжение водозаборного сооружения на ПК 23+50 земляной плотины) выполнены все электро-монтажные и пусконаладочные работы. Неосвоенный остаток 2019 года в размере 74 948,13794 тыс. рублей планируется к подтверждению к использованию в 2021 году. Остаток в объеме 12 236,9 тыс. рублей из лимита 2020 года необходим к подтверждению в 2021 году. Средства федерального бюджета в объеме 21 661,8 тыс. рублей (в том числе экономия по 8-му и 9-му этапам в объеме 197,7 тыс. рублей) не требуют к подтверждению и будут возвращены в федеральный бюджет.	31.12.2020	31.12.2020	да

1.2.	Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре "Первый этап строительства - Единый комплекс защитных гидротехнических сооружений, состоящий из этапов "Инженерная защита пос. им. Менделеева", "Инженерная защита пос. Победа" и "Инженерная защита микрорайона Парковый и микрорайона Парус"	835 706,0	124 664,2	Выполняются работы на следующих участках: Участок "Микрорайон Парковый и микрорайон Парус"; Участок " пос. Менделеева Дамба 1", Участок " пос. Менделеева Дамба 2"; Участок "пос. Менделеева Дамба 3", в том числе устройство призма из камня - 37 503,34 м3, устройство дамбы из песка - 232 751,38 м3, уложено геотекстиля на верховой откос - 20 045,2 м2, покрытие верхового откоса щебнем - 8 850,92 м3. Неиспользованный остаток средств ФБ в размере 624 202,32023 тыс. рублей, требуемый к подтверждению в 2021 году, образовался в связи с корректировкой ПСД, сложными погодными условиями и как следствие с отставанием от графика производства работ. Остаток неотработанного аванса, полученного АО «УЭСК» в соответствии с условиями контракта, составляет 846 478,34531 тыс. руб. Погашение суммы произведенного авансового платежа принимается к зачету пропорционально объемам выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с Графиком производства работ. Срок погашения аванса до мая 2021 года. По состоянию на 01.01.2021 в счет аванса по объекту выполнены работы (принятые формы) на сумму 148 409,76547 тыс.руб., в том числе средства ФБ - 124 664,202994 тыс. рублей. Степень технической готовности 6,03 %	31.12.2024	31.12.2024	да
1.3.	Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (1 этап, 1 подэтап)	25 238,6	3 957,3	По итогам проведенного 20.07.2020 ВКС выявлен факт невозможности дальнейшей реализации объекта, освоения средств федерального бюджета в 2020 г. и ввода объекта в эксплуатацию до конца текущего года в связи с осуществлением корректировки ПСД без согласования с Агентством, повлекшим значительное увеличение сметной стоимости объекта. На основании обращения субъекта РФ Росводресурсами 18.09.2020 заключено дополнительное соглашение с Правительством Архангельской области, учитывающее снятие средств федерального бюджета в объеме 97 050,94036 тыс. рублей (кассовое исполнение в 2020 г. - 133,9 тыс. рублей). Из аванса, неосвоенного в 2018 году в размере 28 441,9 тыс. рублей федерального бюджета, в 2019 году отработано 3 203,2 тыс. рублей, в 2020 году - 3 957,3 тыс. рублей. Степень технической готовности составляет 40,44 %.	31.12.2020	не определен	да
2	НИОКР, всего	0,0	0,0				
3	Прочие нужды, всего	0,0	0,0				
Росгидромет							
	Всего по программе, из них:	127 902,4	121 722,6				
1	Капитальные вложения, всего	30 637,4	30 637,4				
1.1.	ФГБУ "Северное УГМС"	30 637,4	30 637,4				
	Реконструкция причалов отстоя и обслуживания судов № 134 и № 135 Федерального государственного бюджетного учреждения "Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г.	30 637,4	30 637,4	Продолжаются строительные работы по реконструкции причалов	31.12.2021		да
2.	НИОКР, всего	0,0	0,0				
3.	Прочие нужды, всего	97 265,0	91 085,2				
3.1.	ФГБУ "Забайкальское УГМС"	3 523,0	3 523,0				
	Мероприятия по восстановлению функционирования пунктов государственной наблюдательной сети:						да
	Восстановление гидрометрического мостика в результате разрушения наводком 2018 года (П-1 р. Чита-Бурень)	731,49	731,49	Заключен договор №10/13-2-86/19 от 20.12.2019 г., ИП Григорьева Н.А.	01.07.2020	14.07.2020	
	Восстановление гидрометрического мостика в результате разрушения наводком 2018 года (П-1 р. Кыра-Кыра)	952,22	952,22	Заключен договор №10/13-2-81/19 от 19.11.2019 г., ИП Григорьева Н.А. 5 октября 2020 г. произведена частичная оплата.	01.07.2020	05.10.2020	

	Восстановление гидрометрического мостика в результате разрушения паводком 2018 года (ГП-1 р.Иля-Иля)	554,05	554,05	Заключен договор №10/13-2-83/19 от 19.11.2019 г., ИП Григорьева Н.А. Восстановлен гидрометрический мостик на ГП-1 р.Иля-Иля	01.07.2020	22.06.2020	
	Установка антивандалных сооружений для АГК (ГП-1 р. Ингода- Улеты, ГП-П р. Ингода - Лесной городок, ГП- П оз. Кенон- Чита, ГП- П р.Аргунь –Новоцурхайтуй, ГП-1 р.Кыра-Кыра)	1 000,00	1 000,00	Заключены договоры №10/13-2-22/20, №10/13-2-23/20, №10/13-2-24/20, №10/13-2-25/20, №10/13-2-26/20 от 22.01.2020 г. На 01.10.2020 г. выполнены работы по договорам №10/13-2-22/20, №10/13-2-23/20, №10/13-2-25/20, №10/13-2-26/20 от 22.01.2020 г.	01.07.2020	№10/13-2-22/20 - 22.07.2020 №10/13-2-23/20 - 04.08.2020 №10/13-2-25/20 - 17.08.2020 №10/13-2-26/20 - 08.06.2020	
	Восстановление дистанционной установки ГР-70 (ГП-1 р.Ина -Ина)	285,24	285,24	Заключен договор №65/19 от 14.11.2019 г., ИП Антонов М.М.	01.07.2020	09.07.2020	
3.2.	ФГБУ "Колымское УГМС"	9 596,0	9 596,0				
	Мероприятия по техническому переоснащению существующей государственной наблюдательной сети и ее инфраструктурных элементов	6 810,00	6 810,00	Заключен контракт № 125/ОАЭ от 28.10.2019 г. с ООО «ПЛАНЕТА ИНФО» на поставку 4 единиц АГК. Срок исполнения контракта с учетом производства монтажных работ – 30 июня 2020 года. Заключено Дополнительное соглашение № 1 от 09.07.2020 г. о продлении срока действия контракта до 30 сентября 2020 года Оборудование получено.	30.09.2020	30.09.2020	да
	Мероприятия по приобретению специализированных мобильных средств измерений, в том числе маломерных судов	2 786,00	2 786,00	МГЛ поставлен с полной комплектацией (монтажно-ремонтные инструменты и специальное оборудование)	25.12.2019	30.03.2020	да
3.3.	ФГБУ "Уральское УГМС"	16 266,0	16 941,5				
	Мероприятия по восстановлению функционирования пунктов государственной наблюдательной сети		425,00	Заключен контракт №0362100043219000073 от 13.02.20 с ИП Зайцева Н.А. на поставку измерителя скорости потока. Контракт исполнен, оборудование поставлено в полном объеме.	30.06.2020	13.04.2020	да
			451,70	Заключен контракт №0362100043219000035 от 27.11.2019 лебедка гидрометрическая и снегомер весовой на 451 661 руб. Контракт исполнен, оборудование поставлено в полном объеме.	30.04.2020	04.03.2020	да
		1 039,50		Извещение и проектная документация :№0362100043219000070 от 13.02.20 на установку гидрометрическую дистанционную ГР-70 (на 100м) с кабиной и учетом монтажных работ. Контракт исполнен, оборудование поставлено в полном объеме.	30.06.2020	13.04.2020	да
		1 881,00		Извещение и проектная документация :№0362100043219000072 от 20.02.20 на установку гидрометрическую дистанционную ГР-70 (на 100м) с кабиной и учетом монтажных работ. Контракт исполнен, оборудование поставлено в полном объеме.	30.06.2020	11.05.2020	да

	Мероприятия по техническому переоснащению существующей государственной наблюдательной сети и ее инфраструктурных элементов	9 678,80	1 400,00	Извещение и проектная документация :№0362100043219000071 от 13.02.20 на установку гидрометрическую дистанционную ГР-70 (на 150м) с кабиной. Контракт исполнен, оборудование поставлено в полном объеме.	30.06.2020	13.04.2020	да
			3 370,40	Заклучен контракт №0362100043219000031 от 05.11.2019 на атомно-абсорбиционный спектрометр и комплект на базе анализатора жидкости на 3 370 400 руб.	30.03.2020	04.03.2020	да
			1 247,00	Заклучен контракт №0362100043219000032 от 27.11.2019 на спектрофотометр, весы аналитические, анализатор портативный, концентратор и титратор на 1 247 057,99 руб.	30.03.2020	11.03.2020	да
			481,50	Заклучен контракт №0362100043219000033 от 02.12.2019г лодка алюминиевая на 481 535,98 руб.	30.04.2020	05.03.2020	да
			58,20	Заклучен контракт №0362100043219000076 от 07.02.20 на стол-моуку лабораторную на 58 203,34 руб.	30.04.2020	24.03.2020	да
	Мероприятия по приобретению специализированных мобильных средств измерений, в том числе маломерных судов	6 587,20	6 587,20	Заклучены: контракт № 0362100043219000037 от 12.12.2019 на поставку МГХЛ. Контракт исполнен.	15.05.2020	13.05.2020	да
3.4.	ФГБУ "Камчатское УГМС"	14 953,0	14 953,0				
	Мероприятия по приобретению специализированных мобильных средств измерений, в том числе маломерных судов	14 953,00	14 953,00	Заклучен контракт № 55/19 от 25.11.19 с ООО "Автоспектр-НН" - приобретение МГХЛ. Заклучен контракт №55/19 от 25.11.19 г. с ООО «Автоспектр-НН» на 14 953 000,0 рублей. Произведена поставка МГХЛ.	2019	25.06.2020	да
3.5.	ФГБУ "Чукотское УГМС"	7 444,8	7 444,8				
	Мероприятия по приобретению специализированных мобильных средств измерений, в том числе маломерных судов	7 444,80	7 444,80	Заклучен контракт № 080ЭА от 30.12.2019 ООО "Финансовая промышленная компания " - приобретение вездехода ТРЭКОЛ для дальнейшего его укомплектования в МГЛ (организация гидрологических наблюдений в устье р. Анадырь)	3 - 4 квартал 2020 г.	02.11.2020	да
3.6.	ФГБУ "Мурманское УГМС"	6 786,5	0,0				
	Мероприятия по техническому переоснащению существующей государственной наблюдательной сети и ее инфраструктурных элементов	6 786,50	6 786,50	Заклучен договор №КС-102/19 от 27.12.2019 с ООО "МераПрибор" на поставку и монтаж комплексов автоматизированных гидрологических в количестве 7 комплектов	30.10.2020	26.10.2020	да
3.7.	ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС"	8 805,6	8 805,6				
	Мероприятия по восстановлению функционирования пунктов государственной наблюдательной сети	961,03	961,03	Контракты исполнены, приборы и оборудование получены, оплата произведена	31.03.2020	18.03.2020	да
	Мероприятия по техническому переоснащению существующей государственной наблюдательной сети и ее инфраструктурных элементов	7 844,60	7 844,60	Нарушены сроки поставки оборудования и приборов по контракту № 026-КС от 20.09.2019 с АО "Экрос-Инжиниринг". Приборы и оборудование поставлены в полном объеме.	20.12.2019	08.04.2020	да
3.8.	ФГБУ "Приморское УГМС"	3 968,7	3 900,3				
	Мероприятия по восстановлению функционирования пунктов государственной наблюдательной сети	1 150,00	1 150,00	По контракту 25/2019 гидрологическое оборудование получено в полном объеме и произведена оплата.	3 квартал 2020	01.09.2020	да
		2 629,90	2 629,90	По контракту 25/2019 гидрологическое оборудование получено в полном объеме и произведена оплата.	3 квартал 2020	01.09.2020	да
	Мероприятия по техническому переоснащению существующей государственной наблюдательной сети и ее инфраструктурных элементов	188,80	120,37	По контракту 25/2019 гидрологическое оборудование получено в полном объеме и произведена оплата.	3 квартал 2020	01.09.2020	да

3.9.	ФГБУ "Северное УГМС"	4 115,0	4 115,0				
	Выполнение мероприятий по восстановлению функционирования пунктов государственной наблюдательной сети	4 115,0	4 115,0	Произведен монтаж 3 установок ГР-70М	2019 г.	16.03.2020	да
3.10.	ФГБУ "Иркутское УГМС"	843,13	843,09				
	Мероприятия по восстановлению функционирования пунктов государственной наблюдательной сети	333,89	333,89	Оплачен контракт Ф.2019.0043077 от 18/11/19	1 квартал 2020 г.	18.02.2020	да
	Мероприятия по приобретению специализированных мобильных средств измерений, в том числе маломерных судов	509,24	509,20	Оплачен контракт Ф.2019.0051096 от 27/12/19	1 квартал 2020 г.	19.02.2020	да
3.11.	ФГБУ "Сахалинское УГМС"	3 848,50	3 848,50				
	Мероприятия по техническому переоснащению существующей государственной наблюдательной сети и ее инфраструктурных элементов	3 848,50	3 848,50	Контракты исполнены, приборы и оборудование получены, оплата произведена. Возвращено в бюджет 1358,6	4 квартал 2019 г. - 1 квартал 2020 г.	01.10.2020	да
3.12	ФГБУ "Дальневосточное УГМС"	7 598,53	7 598,23				
	Мероприятия по восстановлению функционирования пунктов государственной наблюдательной сети:						да
	Капитальный ремонт маломерного судна "Гидрохимик"	2 317,23	2 317,23	Заключен контракт № 35/19 от 11.11.2019 с ООО "Одиссей". Выполнен капитальный ремонт маломерного судна "Гидрохимик". Работы выполнены. Подписан акт приемки выполненных работ № 8 от 15.06.2020г. Контракт оплачен, что подтверждается платежным поручением № 620877 от 22.06.2020 г.	30.05.2020	15.06.2020	да
	Капитальный ремонт маломерного судна "Меридиан"	1 783,30	1 783,00	Заключен контракт № 36/19 от 12.11.2019 с ООО "Одиссей", срок исполнения контракта 30.05.2020. В настоящее время проходят ходовые испытания судна, после чего будет подписан акт выполненных работ и произведена оплата.	30.05.2020	19.11.2020	да
	Капитальный ремонт маломерного судна "Горизонт"	3 498,00	3 498,00	Заключен контракт № 101 от 09.12.2019 с ИП Жеребцов С.В. Выполнен капитальный ремонт маломерного судна "Горизонт". Подписан акт выполненных работ № 215 от 05.06.2020 г. Контракт оплачен, что подтверждается платежным поручением № 741616 от 09.06.2020г.	30.05.2020	05.06.2020	да
3.13	ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС"	9 516,20	9 516,20				
	Мероприятия по восстановлению функционирования пунктов государственной наблюдательной сети	121,10	121,10	Произведена поставка двух испаромеров в комплекте с бюретками.	1 квартал 2020г.	25.02.2020	да
	Мероприятия по приобретению специализированных мобильных средств измерений, в том числе маломерных судов	9 395,10	9 395,10	Произведена поставка маломерного судна для Горно-Алтайского ЦГМС и судна на воздушной подушке для нужд Службы МОС.	1 квартал 2020г.	06.02.2020	да
Росрыболовство							
	Всего по программе, из них:	30 471,6	24 043,1				
1	Капитальные вложения, всего	0,0	0,0				
2	НИОКР, всего	0,0	0,0				
3	Прочие нужды, всего	30 471,6	24 043,1				
3.1.	Расчистка Куликовского гирла, соединяющего Куликово-Ордынскую группу лиманов с морем	9 113,90	9 113,90	Выполнение 100%	31.03.2020	Акт комиссионной приемки выполненных работ от 16.03.2020	нет
3.2.	Расчистка Авдеево гирла, соединяющего западную группу Ахтаро-Гривенских лиманов с Азовским морем	10 415,10	10 415,10	Выполнение 100%	31.03.2020	Акт комиссионной приемки выполненных работ от 23.03.2020	нет

3.3.	Расчистка Пересыпского гирла, соединяющего Азовское море с Большим Ахтановским лиманом	776,20	0,0	ПИР разрабатывается	01.08.2020		нет
3.4.	Расчистка русла р. Казачий Ерик, соединяющей р. Кубань с Большим Ахтановским лиманом	3 977,90	0,0	Денежные средства планируются к возврату в доход федерального бюджета	01.08.2020		нет
3.5.	Расчистка русла перетяжки Большой Ахтановский лиман на канал Тихий и перетяжки Большой Ахтановский лиман на плавни Химка Темрюкского района	253,60	0,0	ПИР разрабатывается	01.08.2020		нет
3.6.	Расчистка Молочного ерика, соединяющего лиман Дончиков с рукавом реки Протока	2 452,80	2 452,8	ПИР разрабатывается	01.08.2020		нет
3.7.	Расчистка Сладковского гирла, соединяющего Сладковскую группу лиманов с Азовским морем	251,00	251,0	Выполнение 100%	01.08.2020	Акт о приёмке выполненных работ от 19.06.2020	нет
3.8.	Расчистка Садковского гирла, соединяющего лиман Ахтарский и лиман Рясной	1 810,30	1 810,3	Выполнение 100%	01.08.2020		нет
3.9.		1 420,8		Остаток средств в сумме 1 370, 84 тыс.руб. возвращен в федеральный бюджет. Нераспределенный остаток средств в сумме 49,93 тыс.руб. (КВР 611) сложился по итогам конкурсных процедур и согласно п. 17 ст. 30 Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" не использованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ используется в очередном финансовом году для достижения целей, ради которых создано учреждение при достижении бюджетным учреждением показателей государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			

Заместитель Министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации

С.Н. Ястребов

Исполнитель: Терешенко Е.Г.
Телефон: 8(499)254-34-83; E-mail: tereshchenko@mnr.gov.ru