

Данные о ходе реализации программных мероприятий на территориях Дальневосточного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа, Арктической зоны Российской Федерации, Республики Крым, г. Севастополя и Калининградской области (далее - приоритетные территории)

"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", Минприроды России

(тыс. рублей)

Наименование приоритетной территории/субъекта Российской Федерации, находящегося на приоритетной территории	Федеральный бюджет		Бюджет субъектов		Внебюджетные источники		Всего		Выполненные работы за отчетный период (в натуральных показателях)
	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2019 год	Кассовые расходы за отчетный период	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2019 год	фактические расходы за отчетный период	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2019 год	фактические расходы за отчетный период	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2019 год	Кассовые и фактические расходы за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах"	5 163 117,5	1 674 520,5	544 475,4	154 430,0	0,0	0,0	5 707 592,9	1 828 950,5	
<b>Дальневосточный федеральный округ</b>	<b>2 638 183,4</b>	<b>721 343,5</b>	<b>365 299,7</b>	<b>129 615,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 003 483,1</b>	<b>850 958,6</b>	
<b>Республика Бурятия</b>	<b>38 701,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2 164,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40 865,2</b>	<b>0,0</b>	
Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы)	33 901,2	0,0	2 164,0	0,0	0,0	0,0	36 065,2	0,0	
Капитальный ремонт защитной дамбы в с. Далахай на р. Цакирка Закаменского района Республики Бурятия	22 912,1	0,0	1 462,4	0,0	0,0	0,0	24 374,5	0,0	
Капитальный ремонт защитного сооружения на р. Верхняя Ангара в с. Уоян Северобайкальского района Республики Бурятия	7 456,1	0,0	476,0	0,0	0,0	0,0	7 932,1	0,0	
Капитальный ремонт защитной дамбы реки Ока в с. Орлик Окинского района Республики Бурятия	3 533,0	0,0	225,6	0,0	0,0	0,0	3 758,6	0,0	
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	4 800,0	0,0	0,0		0,0		4 800,0	0,0	
<b>Республика Саха (Якутия)</b>	<b>100 209,0</b>	<b>46 000,0</b>	<b>7 931,2</b>	<b>4 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>108 140,2</b>	<b>50 000,0</b>	
Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (софинансирование строительства, реконструкции прочих сооружений инженерной защиты, берегоукрепления, реконструкции гидротехнических сооружений противопоаводкового назначения в рамках региональных целевых программ, государственный заказчик - Росводресурсы)	90 000,0	46 000,0	7 800,0	4 000,0	0,0	0,0	97 800,0	50 000,0	

Берегозащитные укрепления на р. Лена у п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса	90 000,0	46 000,0	7 800,0	4 000,0	0,0	0,0	97 800,0	50 000,0	Выполнено: устройство шпор № 1 и № 2 и укрепление опорной призмы отм. 82,00 и 1 яруса отм. 86,00 (от склада до причала) в пойменном участке; укрепление 3 яруса до отм. 96,00 на протяжении 200 м возле федеральной автомобильной дороги "Кольма". Работы на объекте приостановлены. Возобновление работ планируется после прохождения весеннего паводка и снижения уровня воды согласно графика производства работ. Степень технической готовности 42,95%.
Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы)	1509,0	0,0	131,2	0,0	0,0	0,0	1 640,2	0,0	
Капитальный ремонт гидротехнического сооружения водохранилища Илин-Юрях с. Борогонцы Усть-Алданского улуса РС (Я)	1 509,0	0,0	131,2	0,0	0,0	0,0	1 640,2	0,0	
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	8700,0	0,0	0,0		0,0		8 700,0	0,0	
<b>Забайкальский край</b>	<b>9 256,1</b>	<b>0,0</b>	<b>284,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 540,1</b>	<b>0,0</b>	
Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы)	4 456,1	0,0	284,0	0,0	0,0	0,0	4 740,1	0,0	
Капитальный ремонт инженерных сооружений для защиты с. Аргунск от паводковых вод р. Аргунь в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края	4 456,1	0,0	284,0	0,0	0,0	0,0	4 740,1	0,0	
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	4 800,0	0,0	0,0		0,0		4 800,0	0,0	
<b>Камчатский край</b>	<b>5 700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 700,0</b>	<b>0,0</b>	
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	5 700,0	0,0	0,0		0,0		5 700,0	0,0	
<b>Приморский край</b>	<b>179 206,0</b>	<b>14 659,7</b>	<b>20 656,3</b>	<b>1 999,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>199 862,3</b>	<b>16 658,8</b>	
Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (софинансирование строительства, реконструкции прочих сооружений инженерной защиты, берегоукрепления, реконструкции гидротехнических сооружений противопаводкового назначения в рамках региональных целевых программ, государственный заказчик - Росводресурсы)	174 706,0	14 659,7	20 656,3	1 999,1	0,0	0,0	195 362,3	16 658,8	

Защита от наводнений села Новомихайловка Чугуевского муниципального района	60 700,0	14 659,7	5 110,0	1 999,1	0,0	0,0	65 810,0	16 658,8	В соответствии с условиями государственного контракта на выполнение СМР остаток аванса, выплаченного в 2018 году в объеме 3 392,4 тыс. рублей будет отработан по итогам завершения в 2019 году всех строительно-монтажных работ. Выполнено: Расчистка трассы строительства от растительности и чернозема -2 га; Устройство тела дамбы - 53,0 тыс.м3; Разработка грунта в карьере - 53,0 тыс. куб.м; Строительство водосборных каналов - 17,5 тыс. куб.м; Укрепление откосов матрацами "РЕНО" - 4,0 тыс. кв.м. Степень технической готовности объекта на 01.07.2019 г. составила 45,01 %.
Сооружение Кугуковское водохранилище на р. Кугуковка в Уссурийском городском округе Приморского края	114 006,0	0,0	15 546,3	0,0	0,0	0,0	129 552,3	0,0	Произведен перерасчет сметной стоимости СМР с применением индексов Минстрой РФ, проведена повторная государственная экспертиза достоверности определения сметной стоимости, 16.07.2019 планируется проведение аукциона на заключение контракта на выполнение СМР, срок заключения контракта на СМР - 29.07.2019, контракта на стройконтроль - 26.08.2019.
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	4 500,0	0,0	0,0		0,0		4 500,0	0,0	
Строительство, реконструкция и техническое переворужение наблюдательной сети (государственный заказчик - Росгидромет)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Хабаровский Край</b>	<b>1 847 531,9</b>	<b>645 582,9</b>	<b>321 149,0</b>	<b>122 526,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 168 680,9</b>	<b>768 109,0</b>	
Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (государственный заказчик - Росводресурсы)	1 289 671,0	611 484,2	245 700,0	116 473,2	0,0	0,0	1 535 371,0	727 957,4	
Защита от затопления территории Южного округа г. Хабаровска на участке ул. Пионерская от Дендрария до ул. Союзной	79 671,0	68 709,2	15 200,0	13 087,5	0,0	0,0	94 871,0	81 796,7	Выполнено: устройство шпунтового ограждения утёв ШТС-820х10 - 1 130,519 т. Выполняется: отсыпка тела дамбы из песчаного грунта – 1 412 570,4 куб.м, устройство каменной призмы – 121 786 куб.м, устройство ж/б парапета и крепление откосов плитами – 36 095,13 куб.м, устройство монолитного железобетона – 9 282,0 куб.м, устройство подстилающих слоев из щебня – 75 533,20 куб.м, устройство ливневой канализации на 1 участке – 2 223 п/м .Степень технической готовности 73,31 %
Инженерная защита территории г. Комсомольска-на- Амуре. Первый этап строительства - Единый комплекс защитных гидротехнических сооружений, состоящий из этапов "Инженерная защита пос. им. Менделеева", "Инженерная защита пос. Победа", "Инженерная защита микрорайона Парковый и микрорайона Парус"	1 210 000,0	542 775,0	230 500,0	103 385,7	0,0	0,0	1 440 500,0	646 160,7	Контракт на выполнение СМР заключен 05.06.2019. В рамках контракта оплачен аванс 30% от стоимости объекта. Ведутся подготовительные работы.
Софинансирование строительства, реконструкции прочих сооружений инженерной защиты, берегоукрепления, реконструкции гидротехнических сооружений противопаводкового назначения в рамках региональных целевых программ (государственный заказчик - Росводресурсы)	547 566,0	31 777,6	75 449,0	6 052,9	0,0	0,0	623 015,0	37 830,5	
Инженерная защита территории г. Комсомольска-на- Амуре". Второй этап строительства - "Инженерная защита Центрального округа"	208 366,0	10 959,8	35 349,0	2 087,6	0,0	0,0	243 715,0	13 047,4	Работы приостановлены в связи с дальнейшим расторжением контракта. Степень технической готовности 63,66%.
Инженерная защита территории г. Комсомольска-на- Амуре Хабаровского края. III этап. Инженерная защита правого берега р. Силинка	339 200,0	20 817,8	40 100,0	3 965,3	0,0	0,0	379 300,0	24 783,1	Выполнено: крепление верхового откоса дамбы кмнем -6 т, укладка геомембраны, щебня, скального грунта -4т. Степень технической готовности 33,86%.
Рыбохозяйственная мелиорация, в том числе в бассейнах р. Волги и р. Амур (государственный заказчик - Росрыболовство)	3 494,9	2 321,1	0,0		0,0		3 494,9	2 321,1	Аукционная документация подготовлена и размещена. Ожидается подведение итогов. В связи с природно-климатическими условиями и особенностями водного режима проведение работ возможно в августе-сентябре.

Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	6 800,0	0,0	0,0		0,0		6 800,0	0,0	
<b>Амурская область</b>	<b>2 900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 900,0</b>	<b>0,0</b>	
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	2 900,0	0,0	0,0		0,0		2 900,0	0,0	
<b>Магаданская область</b>	<b>104 546,1</b>	<b>0,0</b>	<b>8 415,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>112 961,3</b>	<b>0,0</b>	
Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (софинансирование строительства, реконструкции прочих сооружений инженерной защиты, берегоукрепления, реконструкции гидротехнических сооружений противонаводкового назначения в рамках региональных целевых программ, государственный заказчик - Росводресурсы)	100 382,0	0,0	8 300,0	0,0	0,0	0,0	108 682,0	0,0	
Водоограждающая дамба на р. Сеймчан в районе пос. Сеймчан	16 842,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 842,0	0,0	Минфином России подтвержден к использованию в 2019 году остаток средств федерального бюджета 2018 года в объеме 16 842,0 тыс. рублей. Дополнительное соглашение заключено 05.04.2019 года. Подрядная организация возобновила работы на объекте в мае после прохождения весеннего паводка. Заканчиваются работы по формированию тела дамбы. Ведутся работы по укреплению верхового откоса. Прогнозное завершение работ - середина августа 2019 года. Степень технической готовности 89%.
Водоограждающая дамба на р. Ола в районе пос. Гадля-Заречный-Ола. Участок N 4: реконструкция водоограждающей дамбы N 3 на р. Ола в пос. Заречный. Вторая очередь	83 540,0	0,0	8 300,0	0,0	0,0	0,0	91 840,0		Конкурсные процедуры по определению подрядной организации. Заключение контракта на выполнение СМР запланировано на 2 половину июля 2019 года.
Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы)	1 164,1	0,0	115,2	0,0	0,0	0,0	1 279,3	0,0	
Капитальный ремонт канала донного водоспуска водохранилища N 2 на р. Каменушка в г. Магадане	1 164,1	0,0	115,2	0,0	0,0	0,0	1 279,3	0,0	
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	3 000,0	0,0	0,0		0,0		3 000,0	0,0	
<b>Сахалинская область</b>	<b>2 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>0,0</b>	
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	2 000,0	0,0	0,0		0,0		2 000,0	0,0	
<b>Еврейская автономная область</b>	<b>346 733,1</b>	<b>15 100,9</b>	<b>4 700,0</b>	<b>1 089,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>351 433,1</b>	<b>16 190,8</b>	

Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (софинансирование строительства, реконструкции прочих сооружений инженерной защиты, берегоукрепления, реконструкции гидротехнических сооружений противопаводкового назначения в рамках региональных целевых программ, государственный заказчик - Росводресурсы)	42 413,0	10 898,8	4 700,0	1 089,9	0,0	0,0	47 113,0	11 988,7	
Строительство защитной дамбы пос. Тукалевский в черте г. Биробиджана ЕАО от затопления водами реки Большая Бира	42 413,0	10 898,8	4 700,0	1 089,9	0,0	0,0	47 113,0	11 988,7	Выполнено: рубка деревьев - 424 шт, срезка растительного грунта 3 097,9 м3, устройство упорной призмы - 5 476 м3 от ПК 18+30 до ПК 22+30, от ПК 25+60 до ПК 32+50, устройство тела дамбы из глины 4 648 м3 от ПК 18+30 до ПК 21 нижний слой. Степень технической готовности объекта 55,93%.
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства федеральной собственности (государственный заказчик - Росводресурсы)	300 218,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300 218,0	100,0	
Стабилизация русловых процессов р. Амур в Еврейской автономной области (58,5 - 65,5, 47,5 - 49,5 км судового хода) (в том числе проектные и изыскательские работы)	110 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110 000,0	0,0	Закупочная документация находится на стадии окончательной доработки. Проведение электронного аукциона для определения подрядчика намечено на 3 квартал 2019 года.
Стабилизация русловых процессов р. Амур в районе протоки Пропаристая в Еврейской автономной области (300,0 - 290,0 км судового хода) (в том числе проектные и изыскательские работы)	10 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 600,0	0,0	Необходима корректировка ПСД. Росводресурсы ведут работу по подготовке предложений по внесению изменений в ФАИП в части выделения бюджетных ассигнований на разработку ПСД в 2019 году, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2019 №786 "О внесении изменений в ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах"
Стабилизация русла р. Амур в районе истока протоки Венцелевская в Еврейской автономной области (326,0 - 327,0 км судового хода) (в том числе проектные и изыскательские работы)	179 618,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179 618,0	100,0	В марте 2019 года подтвержден к использованию в 2019 году остаток средств 2018 года в объеме 100,0 тыс. рублей (на оплату государственной экспертизы). Срок снятия ограничений на право выполнения и финансирования работ в соответствии с законодательством продлен до 01.06.2019 года. Ограничения не сняты. Росводресурсами ведется работа по снятию объемов финансирования в 2019 году.
Рыбохозяйственная мелиорация, в том числе в бассейнах р. Волги и р. Амур (государственный заказчик - Росрыболовство)	4 102,1	4 102,1	0,0		0,0		4 102,1	4 102,1	Аукционная документация подготовлена и размещена. Ожидается подведение итогов. В связи с природно-климатическими условиями и особенностями водного режима проведение работ возможно в августе-сентябре.
<b>Чукотский автономный округ</b>	<b>1 400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 400,0</b>	<b>0,0</b>	
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	1 400,0	0,0	0,0		0,0		1 400,0	0,0	
<b>Северо-Кавказский федеральный округ</b>	<b>2 254 619,1</b>	<b>883 032,1</b>	<b>163 575,7</b>	<b>23 139,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 418 194,8</b>	<b>906 171,3</b>	
<b>Республика Дагестан</b>	<b>462 300,0</b>	<b>120 221,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>462 300,0</b>	<b>120 221,7</b>	
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства федеральной собственности (государственный заказчик - Росводресурсы)	50 000,0	47 299,7	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	47 299,7	
Строительство водохранилища на балке "Шурдере" в Сулейман-Стальском районе на землях Хивского района, Республика Дагестан	50 000,0	47 299,7	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	47 299,7	В марте 2019 года подтвержден к использованию в 2019 году остаток средств 2018 года в объеме 50 000,0 тыс. рублей. Завершены работы по возведению тела плотины - 40,12 тыс.м3, выполнено армирование и бетонирование мокрого откоса плотины - 1,875тыс.м3, устройство дренажа в верхнем бьефе плотины на отметке 108,4 м. Начаты работы по монтажу контрольно-измерительного оборудования. В настоящее время строительство всего комплекса сооружений завершено. Требуется решение вопроса о дальнейшем финансировании объекта.

Строительство и реконструкция объектов капитального строительства федеральной собственности (государственный заказчик - Минсельхоз России)	410 900,0	72 922,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410 900,0	72 922,0	
Реконструкция магистрального канала, коллекторов им. Октябрьской революции и сооружений Коровской оросительной системы, Республика Дагестан	233 600,0	32 039,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233 600,0	32 039,0	Госконтракт заключен. Земляные работы-1198 куб. м, Арматура-27,42 т; Монолит.бетон-594,9 куб.м; Сборный Ж/бетон-17,82 куб.м; Демонтаж сборных ж/б конструкций-18,61 куб.м; Демонтаж ст.труб ф1000мм-18,625 т; Демонтаж и монтаж металлоконструкций-507,8т
Реконструкция головного водозабора и магистрального канала им. Дзержинского, Республика Дагестан	177 300,0	40 883,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177 300,0	40 883,0	Госконтракт заключен.Земляные работы-139,93тыс.куб.м Монолит. бетон-1164куб.м; Арматура-50,97 т; ПГС-874,5 куб.м; Затворы щитовые-18 шт; Подъемный механизм с ручным приводом-18 комплектов; Перевозка грузов-28435 т; Щебень из прир. камня-385,9 куб.м
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	1 400,0	0,0	0,0		0,0		1 400,0	0,0	
<b>Республика Ингушетия</b>	<b>5 930,0</b>	<b>0,0</b>	<b>306,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 236,0</b>	<b>0,0</b>	
Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы)	5 830,0	0,0	306,0	0,0	0,0	0,0	6 136,0	0,0	
Капитальный ремонт берегоукрепительного и водозаборного сооружения на р. Сунжа в районе ул. Советская в с.п. Троицкое Республики Ингушетия	5 830,0	0,0	306,0	0,0	0,0	0,0	6 136,0	0,0	
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	100,0	0,0	0,0		0,0		100,0	0,0	
<b>Кабардино-Балкарская Республика</b>	<b>56 601,1</b>	<b>1 697,6</b>	<b>4 222,6</b>	<b>127,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60 823,7</b>	<b>1 825,3</b>	
Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы)	56 101,1	1 697,6	4 222,6	127,8	0,0	0,0	60 323,7	1 825,3	
Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Бешенка на слиянии с р. Нальчик по защите с.п. Белая Речка	9 300,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	
Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Черек, дамба 4 по защите с. Аушигер	9 300,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	
Капитальный ремонт сооружения на правом берегу р. Псынгалу по защите с. Псынгалу	6 510,0	1 697,6	490,0	127,8	0,0	0,0	7 000,0	1 825,3	
Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения "Защита с. Старый Черек от боковой эрозии р. Черек"	16 111,1	0,0	1 212,6	0,0	0,0	0,0	17 323,7	0,0	
Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом берегу р. Малка по защите с/х угодий СХПК "Движение"	14 880,0	0,0	1 120,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0	0,0	
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	500,0	0,0	0,0		0,0		500,0	0,0	

<b>Карачаево-Черкесская Республика</b>	<b>333 070,2</b>	<b>195 425,4</b>	<b>17 441,7</b>	<b>10 285,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350 511,9</b>	<b>205 710,9</b>	
Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (государственный заказчик - Росводресурсы)	109 020,0	16 650,2	5 700,0	876,3	0,0	0,0	114 720,0	17 526,5	
Устройство берегозащитной дамбы на р. Малый Зеленчук по защите а. Адиль-Халк Ногайского района КЧР	109 020,0	16 650,2	5 700,0	876,3	0,0	0,0	114 720,0	17 526,5	Выполнено: Устройство водоотводной насыпи: разработка грунта бульдозером - 135,45 тыс.куб.м, разработка грунта экскаватором - 22,95 тыс.куб.м. Устройство берегозащитной дамбы: разработка грунта бульдозером - 0,588 тыс.куб.м, разработка грунта экскаватором - 1,426 тыс.куб.м, устройство качественной насыпи с послойным уплотнением грунта прицепными катками при толщине слоя 30 см - 6,574 тыс.куб.м. Степень технической готовности 8,7%.
Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы)	223 550,2	178 775,2	11 741,7	9 409,3	0,0	0,0	235 291,9	188 184,4	
Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Уруп в ст. Преградная, КЧР	76 400,0	71 425,4	4 000,0	3 759,3	0,0	0,0	80 400,0	75 184,6	
Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. Джегута в а. Кызыл-Кала а. Джегута, Усть-Джегутинского района, КЧР	67 298,2	67 298,2	3 540,0	3 542,0	0,0	0,0	70 838,2	70 840,2	
Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. Аксаут в ст. Кардоникская, КЧР	40 052,0	40 051,6	2 107,0	2 108,0	0,0	0,0	42 159,0	42 159,6	
Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. Кубань в районе ПКиО "Зеленый остров" г. Черкесск, КЧР	39 800,0	0,0	2 094,7	0,0	0,0	0,0	41 894,7	0,0	
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	500,0	0,0	0,0		0,0		500,0	0,0	
<b>Республика Северная Осетия</b>	<b>12 870,4</b>	<b>0,0</b>	<b>917,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13 787,4</b>	<b>0,0</b>	
Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы)	12 170,4	0,0	917,0	0,0	0,0	0,0	13 087,4	0,0	
Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. Ардон по защите г. Ардон, Ардонского района, РСО - Алания	12 170,4	0,0	917,0	0,0	0,0	0,0	13 087,4	0,0	
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	700,0	0,0	0,0		0,0		700,0	0,0	
<b>Чеченская Республика</b>	<b>115 280,2</b>	<b>62 963,7</b>	<b>6 086,0</b>	<b>4 054,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>121 366,2</b>	<b>67 017,9</b>	
Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (государственный заказчик - Росводресурсы)	80 803,3	29 082,0	4 300,0	2 268,0	0,0	0,0	85 103,3	31 350,0	
Капитальное строительство берегоукрепительных сооружений правого и левого берега реки Мичик в н.п. Центарой Чеченской Республики	80 803,3	29 082,0	4 300,0	2 268,0	0,0	0,0	85 103,3	31 350,0	В апреле 2019 года заключены контракты на выполнение СМР, авторского надзора и строительного контроля. Выполнено: берегоукрепительные работы - 816,6 м, устройство качественной насыпи - 4 111 м3, монолитный бетон в берегоукреплении - 2 887,45 м3. Степень технической готовности 16%.

Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы)	33 976,9	33 881,7	1 786,0	1 786,2	0,0	0,0	35 762,9	35 667,9	
Капитальный ремонт второй линии валов берегоукрепления р. Терек на территории Шелковского района (Корректировка)	11 876,9	11 876,9	625,0	625,2	0,0	0,0	12 501,9	12 502,1	
Капитальный ремонт защитной дамбы левого берега р. Аргун в с.п. Старые-Атаги (Корректировка)	22 100,0	22 004,8	1 161,0	1 161,0	0,0	0,0	23 261,0	23 165,9	
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	500,0	0,0	0,0		0,0		500,0	0,0	
<b>Ставропольский край</b>	<b>1 268 567,2</b>	<b>502 723,7</b>	<b>134 602,4</b>	<b>8 671,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 403 169,6</b>	<b>511 395,4</b>	
Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (государственный заказчик - Росводресурсы)	216 993,0	76 361,9	133 700,0	8 484,7	0,0	0,0	350 693,0	84 846,6	
Противопаводковые мероприятия на р. Бугунта в г. Ессентуки	0,0		119 800,0				119 800,0		
Берегоукрепление р. Подкумок в г. Кисловодске Ставропольского края	82 603,0	36 003,2	5 300,0	4 000,4	0,0	0,0	87 903,0	40 003,6	Выполнено: монтаж ж/б плит - 364 шт и 275 габионов. Степень технической готовности 81,55 %.
Защита пос. Белый Уголь от паводковых вод р. Подкумок и Большой Ессентучек Предгорского района	80 290,0	0,0	5 100,0	0,0	0,0	0,0	85 390,0	0,0	Проведение конкурсных процедур запланировано на 3 квартал 2019 года.
Участок берегоукрепления по левому берегу р. Кубань от автодорожного моста по ул. Линейная вдоль ул. Лазурная до плотины Головного сооружения Невинномысского канала Ставропольского края	54 100,0	40 358,7	3 500,0	4 484,3	0,0	0,0	57 600,0	44 843,0	Выполнено: бетонные работы - 1 377 м3, монтаж габионов - 150 шт. Степень технической готовности 27,02 %.
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства федеральной собственности (государственный заказчик - Минсельхоз России)	1 036 084,2	423 432,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 036 084,2	423 432,1	
Строительство 4-й очереди Большого Ставропольского канала (II этап), Ставропольский край	587 684,2	166 275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	587 684,2	166 275,0	В настоящее время на объекте выполняются работы по облицовке магистрального канала на участке ПК432+00 – ПК 490+41
Реконструкция Невинномысского канала, Ставропольский край	448 400,0	257 157,1	0,0	0,0	0,0	0,0	448 400,0	257 157,1	В настоящее время: - по перебросному каналу выполняются земляные работы, работы по установке ограждений, работы устройству внешнего и внутреннего электроснабжения сооружений; на строительстве моста ПК 19+ ПК 87,1 завершены железобетонные работы; - по магистральному каналу выполняются работы по выколаживанию откоса в проектную отметку, устройство геотекстиля, облицовка левой стороны по течению канала ПК 450- ПК 481+00 камнем в проектную отметку; - выполняется строительство мостового сооружения на ПК 66 Невинномысского канала.
Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы)	14 390,0	2 929,7	902,4	187,0	0,0	0,0	15 292,4	3 116,7	
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений руслового пруда в 7 км юго-западнее с. Александровское Александровского района Ставропольского края	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	



Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда в юго-западной части (ул. Калинина) с. Александровское Александровского района Ставропольского края	10 100,0	2 929,7	635,3	187,0	0,0	0,0	10 735,3	3 116,7	
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений (плотины) на реке Ладовская Балка в селе Ладовская Балка Красногвардейского района Ставропольского края	4 190,0	0,0	267,1	0,0	0,0	0,0	4 457,1	0,0	
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	1 100,0	0,0	0,0		0,0		1 100,0	0,0	
<b>Байкальский регион</b>	<b>16 802,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1 702,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18 504,6</b>	<b>0,0</b>	
<b>Иркутская область</b>	<b>16 802,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1 702,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18 504,6</b>	<b>0,0</b>	
Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы)	6 402,6	0,0	1 702,0	0,0	0,0	0,0	8 104,6	0,0	
Капитальный ремонт берегоукрепления р. Лена в г. Усть-Кут	6 402,6	0,0	1 702,0	0,0	0,0	0,0	8 104,6	0,0	
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	10 400,0	0,0	0,0		0,0		10 400,0	0,0	
<b>Арктическая зона Российской Федерации</b>	<b>251 012,4</b>	<b>70 144,9</b>	<b>13 898,0</b>	<b>1 675,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>264 910,4</b>	<b>71 820,6</b>	
<b>Мурманская область</b>	<b>3 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 200,0</b>	<b>0,0</b>	
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	3 200,0	0,0	0,0		0,0		3 200,0	0,0	
<b>Ненецкий АО</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>		
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	400,0	0,0	0,0		0,0		400,0	0,0	
<b>Ямало-Ненецкий АО</b>	<b>1 400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 400,0</b>	<b>0,0</b>	
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	1 400,0	0,0	0,0		0,0		1 400,0	0,0	
<b>Республика Карелия</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Республика Саха (Якутия)</b> (территории Аллаиховского улуса, Анабарского национального (Долгано-Эвенкийского) улуса, Булунского улуса, Нижнеколымского района, Усть-Янского улуса)	<b>60 455,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60 455,4</b>	<b>0,0</b>	
Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети (государственный заказчик - Росгидромет)	60 455,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 455,4	0,0	



Реконструкция правобережной дамбы реки Луговая, Славский район, Калининградская область	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Реконструкция правобережной дамбы реки Ржевка, Славский район, Калининградская область	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Республика Крым</b>	<b>2 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 500,0</b>	<b>0,0</b>	
Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет)	2 500,0	0,0	0,0		0,0		2 500,0	0,0	
<b>г. Севастополь</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

Заместитель Министра природных ресурсов и  
экологии Российской Федерации

\_\_\_\_\_ С.Н. Ястребов

Исполнитель: Терещенко Е.Г.  
Телефон: 8(499)254-34-83; E-mail: tereshchenko@mnr.gov.ru