

Результаты реализации программных мероприятий по опережающему развитию приоритетных территорий

"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", Минприроды России

(тыс. рублей)

| Наименование приоритетной территории/субъекта Российской Федерации, находящегося на приоритетной территории | Федеральный бюджет | | Бюджет субъектов | | Внебюджетные источники | | Всего | | Выполненные работы за отчетный период (в натуральных показателях) |
|---|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|
| | Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2020 год | Кассовые расходы за отчетный период | Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2020 год | фактические расходы за отчетный период | Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2020 год | фактические расходы за отчетный период | Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2020 год | Кассовые и фактические расходы за отчетный период | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" | 5 631 045,6 | 463 606,5 | 401 306,8 | 16 170,4 | 0,0 | 0,0 | 6 032 352,4 | 479 776,9 | |
| Дальневосточный федеральный округ | 2 552 008,7 | 20 798,0 | 303 755,1 | 1 861,9 | | | 2 855 763,8 | 22 659,9 | |
| Республика Бурятия | 68 900,0 | 0,0 | 4 200,0 | 0,0 | | | 73 100,0 | 0,0 | |
| Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы) | 65 300,0 | 0,0 | 4 200,0 | 0,0 | | | 69 500,0 | 0,0 | |
| Капитальный ремонт защитного сооружения на р. Верхняя Ангара в с. Уоян Северобайкальского района Республики Бурятия | 30 800,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | | | 32 800,0 | 0,0 | отчётностью не предусмотрено |
| Капитальный ремонт защитной дамбы реки Ока в с. Орлик Окинского района Республики Бурятия | 34 000,0 | 0,0 | 2 200,0 | 0,0 | | | 36 200,0 | 0,0 | отчётностью не предусмотрено |
| Капитальный ремонт дамбы обвалования у с. Енгорбой на р. Джида Закаменского района Республики Бурятия | 500,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 500,0 | 0,0 | |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) | 3 600,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 3 600,0 | 0,0 | Осуществляются работы по рассмотрению сводных заявок (предложений) подведомственных учреждений Росгидромета по финансированию мероприятий |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------|----------------|------------|--|--|----------|-----|---|
| Республика Саха (Якутия) | 65 753,0 | 0,0 | 5 195,9 | 0,0 | | | 70 948,9 | 0,0 | |
| Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (софинансирование строительства, реконструкции прочих сооружений инженерной защиты, берегоукрепления, реконструкции гидротехнических сооружений противопаводкового назначения в рамках региональных целевых программ, государственный заказчик - Росводресурсы) | 57 453,0 | 0,0 | 4 995,9 | 0,0 | | | 62 448,9 | 0,0 | |
| Берегозащитные укрепления на р. Лена у п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса | 57 453,0 | 0,0 | 4 995,9 | 0,0 | | | 62 448,9 | 0,0 | Работы ведутся согласно графика производства работ. Акты выполненных работ подрядной организацией в 1 кв 2020 года не представлены. Степень технической готовности 67%. |
| Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы) | 2 000,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | | | 2 200,0 | 0,0 | |
| Капитальный ремонт гидротехнического сооружения водохранилища Илин-Юрях с. Боргогонцы Усть-Алданского улуса РС (Я) | 2 000,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | | | 2 200,0 | 0,0 | отчётностью не предусмотрено |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) | 6 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 6 300,0 | 0,0 | Осуществляются работы по рассмотрению сводных заявок (предложений) подведомственных учреждений Росгидромета по финансированию мероприятий |
| Забайкальский край | 16 270,6 | 0,0 | 783,3 | 0,0 | | | 17 053,9 | 0,0 | |
| Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы) | 12 770,6 | 0,0 | 783,3 | 0,0 | | | 13 553,9 | 0,0 | |
| Капитальный ремонт инженерных сооружений для защиты с. Аргунск от паводковых вод р. Аргунь в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края | 12 270,6 | 0,0 | 783,3 | 0,0 | | | 13 053,9 | 0,0 | отчётностью не предусмотрено |
| Капитальный ремонт инженерных сооружений для защиты с. Зоргол от паводковых вод р. Аргунь в Забайкальском крае | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 500,0 | 0,0 | |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 3 500,0 | 0,0 | Осуществляются работы по рассмотрению сводных заявок (предложений) подведомственных учреждений Росгидромета по финансированию мероприятий |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|------------------|------------|--|--|-------------|---------|--|
| Камчатский край | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 4 000,0 | 0,0 | |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) | 4 000,0 | | 0,0 | | | | 4 000,0 | 0,0 | Осуществляются работы по рассмотрению сводных заявок (предложений) подведомственных учреждений Росгидромета по финансированию мероприятий |
| Приморский край | 150 900,0 | 0,0 | 20 100,0 | 0,0 | | | 171 000,0 | 0,0 | |
| Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (софинансирование строительства, реконструкции прочих сооружений инженерной защиты, берегоукрепления, реконструкции гидротехнических сооружений противопаводкового назначения в рамках региональных целевых программ, государственный заказчик - Росводресурсы) | 147 700,0 | 0,0 | 20 100,0 | 0,0 | | | 167 800,0 | 0,0 | |
| Сооружение Кузуковское водохранилище на р. Кузуковка в Уссурийском городском округе Приморского края | 147 700,0 | 0,0 | 20 100,0 | 0,0 | | | 167 800,0 | 0,0 | Выполнено: подготовительные работы, расчистка литоральной зоны (разработка и вывоз грунта). Акты выполненных работ подрядной организацией в 1 кв 2020 года не представлены. Ведется работа по заключению дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Приморского края в части отражения остатков средств 2019 года к использованию в 2020 году. Степень технической готовности 2,41% |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 3 200,0 | 0,0 | Осуществляются работы по рассмотрению сводных заявок (предложений) подведомственных учреждений Росгидромета по финансированию мероприятий Программы |
| Хабаровский Край | 1 374 881,1 | 1 295,2 | 260 000,0 | 0,0 | | | 1 634 881,1 | 1 295,2 | |
| Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (государственный заказчик - Росводресурсы) | 1 364 900,0 | 0,0 | 260 000,0 | 0,0 | | | 1 624 900,0 | 0,0 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----|-----------|-----|--|--|-------------|-----|---|
| <p>Защита от затопления территории Южного округа г. Хабаровска на участке ул. Пионерская от Дендрария до ул. Союзной</p> | 79 700,0 | 0,0 | 15 200,0 | 0,0 | | | 94 900,0 | 0,0 | <p>Приняты работы на сумму 189 332 207,27 руб. за счет средств краевого бюджета на выполнение работ по строительству плавсредства понтона-батопорта за вычетом стоимости проведения испытаний. Выполняется: забивка вспомогательного шпунта; добивка шпунта с целью исключения донной фильтрации; разработка котлована для устройства бетонного порога под батопорт; устройство монолитного порога; разработка котлована ж/б порога. Акты выполненных работ будут представлены во втором квартале 2020 года. Ведется работа по заключению дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края в части отражения остатков средств 2019 года к использованию в 2020 году. Степень технической готовности 78,4%</p> |
| <p>Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре. Первый этап строительства - Единый комплекс защитных гидротехнических сооружений, состоящий из этапов "Инженерная защита пос. им. Менделеева", "Инженерная защита пос. Победа", "Инженерная защита микрорайона Парковый и микрорайона Парус"</p> | 1 285 200,0 | 0,0 | 244 800,0 | 0,0 | | | 1 530 000,0 | 0,0 | <p>Выполняются работы на участке "Микрорайон Парковый и микрорайон Парус": подготовка основания дамбы. В период прохождения гребня паводка и максимального уровня воды в границах г. Комсомольск-на-Амуре, подрядной организацией были приостановлены строительно-монтажные работы по причине невозможности отпуска с прилегающих к р. Амур карьеров необходимых для выполнения работ инертных материалов. Произошло затопление проектных карьеров, в связи с чем подрядная организация АО «УЭСК» не смогла до завершения навигации заготовить песок средней крупности для строительства дамб. Отсутствие предъявленных к оплате в 1 квартале 2020 года выполненных работ объясняется тем, что работы по подготовке основания каменной призмы не завершены. Акты выполненных работ будут представлены во втором квартале 2020 года. Ведется работа по заключению дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края в части отражения остатков средств 2019 года к использованию в 2020 году. Степень технической готовности 1,54 %.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------|-----------------|----------------|--|-----------|----------|---|
| Рыбохозяйственная мелиорация, в том числе в бассейнах р. Волги и р. Амур (государственный заказчик - Росрыболовство) | 5 181,1 | 1 295,2 | 0,0 | | | 5 181,1 | 1 295,2 | Начало работ запланировано на конец II-го квартала, выполнение в полном объеме – на III квартал 2020 г. |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) | 4 800,0 | 0,0 | 0,0 | | | 4 800,0 | 0,0 | Осуществляются работы по рассмотрению сводных заявок (предложений) подведомственных учреждений Росгидромета по финансированию мероприятий |
| Амурская область | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 200,0 | 0,0 | |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | | | 2 200,0 | 0,0 | Осуществляются работы по рассмотрению сводных заявок (предложений) подведомственных учреждений Росгидромета по финансированию мероприятий |
| Магаданская область | 105 179,0 | 0,0 | 10 175,9 | 0,0 | | 115 354,9 | 0,0 | |
| Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (софинансирование строительства, реконструкции прочих сооружений инженерной защиты, берегоукрепления, реконструкции гидротехнических сооружений противопаводкового назначения в рамках региональных целевых программ, государственный заказчик - Росводресурсы) | 101 879,0 | 0,0 | 10 075,9 | 0,0 | | 111 954,9 | 0,0 | |
| Водоограждающая дамба на р. Ола в районе пос. Гадля-Заречный-Ола. Участок N 4: реконструкция водоограждающей дамбы N 3 на р. Ола в пос. Заречный. Вторая очередь | 101 879,0 | 0,0 | 10 075,9 | 0,0 | | 111 954,9 | 0,0 | Выполнено: работы в карьере по заготовке камня - 22 983,4 куб. м; подготовительные работы по расчистке трассы дамбы от растительности; отсыпка тела дамбы из ПГС и суглинка - 30 541 куб. м; устройство упорной призмы из камня под крепление верхового откоса - 14 127 куб. м; заготовка дорнита - 11 474,8 кв. м. В первом квартале 2020 года подрядная организация не представляла на оплату акты выполненных работ. Степень технической готовности 48,65 %. |
| Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, безхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы) | 1 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | | 1 200,0 | 0,0 | |
| Капитальный ремонт паводковой дамбы на р. Ола в с. Клепка | 1 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | | 1 200,0 | 0,0 | отчётностью не предусмотрено |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | | | 2 200,0 | 0,0 | Осуществляются работы по рассмотрению сводных заявок (предложений) подведомственных учреждений Росгидромета по финансированию мероприятий |
| Сахалинская область | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 500,0 | 0,0 | |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | | | 1 500,0 | 0,0 | Осуществляются работы по рассмотрению сводных заявок (предложений) подведомственных учреждений Росгидромета по финансированию мероприятий |
| Еврейская автономная область | 761 425,0 | 19 502,8 | 3 300,0 | 1 861,9 | | 764 725,0 | 21 364,7 | |
| Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (софинансирование строительства, реконструкции прочих сооружений инженерной защиты, берегоукрепления, реконструкции гидротехнических сооружений противопаводкового назначения в рамках региональных целевых программ, государственный заказчик - Росводресурсы) | 30 000,0 | 18 618,8 | 3 300,0 | 1 861,9 | | 33 300,0 | 20 480,7 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|---------|---------|--|--|-----------|----------|---|
| Строительство защитной дамбы пос. Тукалевский в черте г. Биробиджана ЕАО от затопления водами реки Большая Бира | 30 000,0 | 18 618,8 | 3 300,0 | 1 861,9 | | | 33 300,0 | 20 480,7 | Общий объем выполненных работ с начала 2020 года составил 17 804,874 тыс. рублей (с учетом средств МБ), в том числе за счет средств федерального бюджета на сумму 16 024,37986 рублей. В январе-марте 2020 года выполнены следующие виды работ: устройство тела дамбы из глины – 30 898 куб. м; устройство подстилающего слоя из ПГС – 1 605 куб. м; крепление откосов бутовым камнем – 1 050 куб. м. Подрядчику выплачен аванс в размере 2 882,69709 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета на сумму 2 594,42628 тыс. рублей, который будет отработан в течение 2020 года. Общий объем финансирования в январе-марте 2020 года составил 20 687,57109 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на сумму 18 618,80614 тыс. рублей. Ведется работа по заключению дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Еврейской автономной области в части отражения остатков средств 2019 года к использованию в 2020 году. Степень технической готовности объекта 78,04%. |
| Строительство и реконструкция объектов капитального строительства федеральной собственности (государственный заказчик - Росводресурсы) | 730 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 730 125,0 | 0,0 | |
| Стабилизация русловых процессов р. Амур в Еврейской автономной области (58,5 - 65,5, 47,5 - 49,5 км судового хода) (в том числе проектные и изыскательские работы) | 376 825,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 376 825,0 | 0,0 | Подготовлены предложения по внесению изменений в Программу в части исключения объекта в связи с отсутствием необходимости строительства, подтвержденное Актом обследования Амурского БВУ. Средства федерального бюджета в объеме 376 825,0 тыс. рублей будут перераспределены на иные объекты капитального строительства. Степень технической готовности 5,3% |
| Стабилизация русловых процессов р. Амур в районе протоки Пропаристая в Еврейской автономной области (300,0 - 290,0 км судового хода) (в том числе проектные и изыскательские работы) | 52 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 52 500,0 | 0,0 | Подготовлены предложения по внесению изменений в Программу в части исключения объекта в связи с отсутствием необходимости строительства, подтвержденное Актом обследования Амурского БВУ. Средства федерального бюджета в объеме 52 500,0 тыс. рублей будут перераспределены на иные объекты капитального строительства. Степень технической готовности - 0% |
| Стабилизация русла р. Амур в районе истока протоки Венцелевская в Еврейской автономной области (326,0 - 327,0 км судового хода) (в том числе проектные и изыскательские работы) | 300 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 300 800,0 | 0,0 | Ведутся конкурсные процедуры. Планируемый срок заключения контракта - 20.04.2020. Степень технической готовности 8,9% |
| Рыбохозяйственная мелиорация, в том числе в бассейнах р. Волги и р. Амур (государственный заказчик - Росрыболовство) | 1 300,0 | 883,96 | 0,0 | | | | 1 300,0 | 883,96 | Выполнение работ запланировано на III квартал 2020 г. |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|--|--|-------------|-----------|---|
| Чукотский автономный округ | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 1 000,0 | 0,0 | |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 1 000,0 | 0,0 | Осуществляются работы по рассмотрению сводных заявок (предложений) подведомственных учреждений Росгидромета по финансированию мероприятий |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 2 771 161,7 | 329 237,7 | 85 588,5 | 14 308,5 | | | 2 856 750,2 | 343 546,2 | |
| Республика Дагестан | 402 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 402 100,0 | 0,0 | |
| Строительство и реконструкция объектов капитального строительства федеральной собственности (государственный заказчик - Минсельхоз России) | 400 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 400 900,0 | 0,0 | |
| Реконструкция магистрального канала, коллекторов им. Октябрьской революции и сооружений Коровской оросительной системы, Республика Дагестан | 233 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 233 600,0 | 0,0 | Проводятся конкурсные процедуры на право заключения государственного контракта |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|----------------|--|--|-----------|----------|---|
| Реконструкция головного водозабора и магистрального канала им. Дзержинского, Республика Дагестан | 167 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 167 300,0 | 0,0 | Проводятся конкурсные процедуры на право заключения государственного контракта |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 1 200,0 | 0,0 | Осуществляются работы по рассмотрению сводных заявок (предложений) подведомственных учреждений Росгидромета по финансированию мероприятий |
| Республика Ингушетия | 7 561,1 | 0,0 | 392,7 | 0,0 | | | 7 953,8 | 0,0 | |
| Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы) | 7 461,1 | 0,0 | 392,7 | 0,0 | | | 7 853,8 | 0,0 | |
| Капитальный ремонт берегоукрепительного и водозаборного сооружения на р. Сунжа в районе ул. Советская в с.п. Троицкое Республики Ингушетия | 7 461,1 | 0,0 | 392,7 | 0,0 | | | 7 853,8 | 0,0 | отчётностью не предусмотрено |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 100,0 | 0,0 | Осуществляются работы по рассмотрению сводных заявок (предложений) подведомственных учреждений Росгидромета по финансированию мероприятий |
| Кабардино-Балкарская Республика | 221 734,6 | 43 374,9 | 16 704,5 | 3 204,8 | | | 238 439,1 | 46 579,7 | |
| Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы) | 221 334,6 | 43 374,9 | 16 604,5 | 3 204,8 | | | 237 939,1 | 46 579,7 | |
| Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Бешенка на слиянии с р. Нальчик по защите с.п. Белая Речка | 29 163,3 | 5 949,0 | 2 195,1 | 447,8 | | | 31 358,4 | 6 396,8 | отчётностью не предусмотрено |
| Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Черек, дамба 4 по защите с. Аушигер | 21 301,5 | 9 349,8 | 1 603,4 | 703,7 | | | 22 904,9 | 10 053,5 | отчётностью не предусмотрено |
| Капитальный ремонт сооружения на правом берегу р. Псынгау по защите с. Псынгау | 11 200,0 | 5 204,9 | 787,8 | 391,8 | | | 11 987,8 | 5 596,7 | отчётностью не предусмотрено |
| Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения "Защита с. Старый Черек от боковой эрозии р. Черек" | 94 107,7 | 22 871,2 | 7 083,4 | 1 661,5 | | | 101 191,1 | 24 532,7 | отчётностью не предусмотрено |
| Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом берегу р. Малка по защите с/х угодий СХПК "Движение" | 65 562,1 | 0,0 | 4 934,8 | 0,0 | | | 70 496,9 | 0,0 | отчётностью не предусмотрено |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) | 400,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 400,0 | 0,0 | Осуществляются работы по рассмотрению сводных заявок (предложений) подведомственных учреждений Росгидромета по финансированию мероприятий |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|----------------|--|--|-----------|-----------|--|
| Карачаево-Черкесская Республика | 390 353,0 | 267 068,7 | 20 561,2 | 9 056,4 | | | 410 914,2 | 276 125,1 | |
| Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (государственный заказчик - Росводресурсы) | 82 500,0 | 71 975,2 | 4 332,9 | 3 788,2 | | | 86 832,9 | 75 763,4 | |
| Устройство берегозащитной дамбы на р. Малый Зеленчук по защите а. Адиль-Халк Ногайского района КЧР | 82 500,0 | 71 975,2 | 4 332,9 | 3 788,2 | | | 86 832,9 | 75 763,4 | Выполнено: устройство водоотводной насыпи: разработка грунта бульдозером - 135,45 тыс. куб. м, разработка грунта экскаватором - 22,95 тыс. куб. м; Устройство берегозащитной дамбы: разработка грунта бульдозером 22,95 тыс. куб. м, разработка грунта экскаватором - 99,387 тыс. куб. м, устройство качественной насыпи - 155,50 тыс. куб. м, крепление откосов - 25,274 тыс. куб. м, устройство зуба - 4,109 тыс. куб. м, планировка откосов - 11,941 тыс. куб. м. Степень технической готовности 90%. |
| Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы) | 307 453,0 | 195 093,5 | 16 228,3 | 5 268,2 | | | 323 681,3 | 200 361,7 | |
| Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. Джегута в а. Кызыл-Кала а. Джегута, Усть-Джегутинского района, КЧР | 129 927,2 | 121 816,8 | 6 828,3 | 1 411,5 | | | 136 755,5 | 123 228,3 | отчётностью не предусмотрено |
| Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. Аксаут в ст. Кардоникская, КЧР | 88 762,9 | 73 276,7 | 4 700,0 | 3 856,7 | | | 93 462,9 | 77 133,4 | отчётностью не предусмотрено |
| Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. Кубань в районе ПКНО "Зеленый остров" г. Черкесск, КЧР | 88 762,9 | 0,0 | 4 700,0 | 0,0 | | | 93 462,9 | 0,0 | отчётностью не предусмотрено |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) | 400,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 400,0 | 0,0 | Осуществляются работы по рассмотрению сводных заявок (предложений) подведомственных учреждений Росгидромета по финансированию мероприятий |
| Республика Северная Осетия | 57 094,6 | 0,0 | 4 300,7 | 0,0 | | | 61 395,3 | 0,0 | |
| Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы) | 56 494,6 | 0,0 | 4 300,7 | 0,0 | | | 60 795,3 | 0,0 | |
| Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на левом берегу р. Терек по защите села Фарн Правобережного района, РСО - Алания | 700,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | | | 800,0 | 0,0 | |
| Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. Ардон по защите г. Ардон, Ардонского района, РСО - Алания | 55 794,6 | 0,0 | 4 200,7 | 0,0 | | | 59 995,3 | 0,0 | отчётностью не предусмотрено |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|--|-------------|----------|---|
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) | 600,0 | 0,0 | 0,0 | | | 600,0 | 0,0 | Осуществляются работы по рассмотрению сводных заявок (предложений) подведомственных учреждений Росгидромета по финансированию мероприятий |
| Чеченская Республика | 228 120,2 | 0,0 | 12 029,4 | 0,0 | | 240 149,6 | 0,0 | |
| Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (государственный заказчик - Росводресурсы) | 99 863,1 | 0,0 | 5 300,0 | 0,0 | | 105 163,1 | 0,0 | |
| Капитальное строительство берегоукрепительных сооружений правого и левого берега реки Мичик в н.п. Центарой Чеченской Республики | 99 863,1 | 0,0 | 5 300,0 | 0,0 | | 105 163,1 | 0,0 | Проведение конкурентных процедур. Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 2 кв. 2020. Степень технической готовности 44,72 %. |
| Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы) | 127 857,1 | 0,0 | 6 729,4 | 0,0 | | 134 586,5 | 0,0 | |
| Капитальный ремонт защитной дамбы левого берега р. Аргун в с.п. Старые-Атаги (Корректировка) | 127 857,1 | 0,0 | 6 729,4 | 0,0 | | 134 586,5 | 0,0 | отчётностью не предусмотрено |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) | 400,0 | 0,0 | 0,0 | | | 400,0 | 0,0 | Осуществляются работы по рассмотрению сводных заявок (предложений) подведомственных учреждений Росгидромета по финансированию мероприятий |
| Ставропольский край | 1 464 198,2 | 18 794,1 | 31 600,0 | 2 047,3 | | 1 495 798,2 | 20 841,4 | |
| Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности (государственный заказчик - Росводресурсы) | 420 387,0 | 17 994,1 | 31 300,0 | 1 999,3 | | 451 687,0 | 19 993,4 | |
| Противопаводковые мероприятия на р. Бугунта в г. Ессентуки | 47 542,0 | 0,0 | 7 500,0 | 0,0 | | 55 042,0 | 0,0 | Проведение конкурентных процедур. Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 2 кв. 2020. Степень технической готовности 85,12%. |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|------------|--|--|------------------|------------------|--|
| Защита пос. Белый Уголь от паводковых вод р. Подкумок и Большой Эссентучек Предгордского района | 23 745,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | | | 25 245,0 | 0,0 | Выполнено: крепление берегоукрепительных дамб габионами протяженностью 470 м - левый берег и 589 м - правый берег, произведена заливка бетоном дна и стен водопроводящего лотка протяженностью 100 м. Акты выполненных работ подрядной организацией в 1 кв 2020 года не представлялись. Степень технической готовности - 77,18%. |
| Участок берегоукрепления по левому берегу р. Кубань от автомобильного моста по ул. Линейная вдоль ул. Лазурная до плотины Головного сооружения Невинномысского канала Ставропольского края | 349 100,0 | 17 994,1 | 22 300,0 | 1 999,3 | | | 371 400,0 | 19 993,4 | Выполнены подготовительные работы под крепление мокрого откоса монолитным бетоном протяженностью 900 м., 400 м эксплуатационной дороги, произведена досыпка дамбы камнем до проектных отметок протяженностью 70 м. Степень технической готовности 34,5%. |
| Строительство и реконструкция объектов капитального строительства федеральной собственности (государственный заказчик - Минсельхоз России) | 1 037 211,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 1 037 211,2 | 0,0 | |
| Строительство 4-й очереди Большого Ставропольского канала (II этап), Ставропольский край | 588 811,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 588 811,2 | 0,0 | Проводятся конкурсные процедуры на право заключения государственного контракта |
| Реконструкция Невинномысского канала, Ставропольский край | 448 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 448 400,0 | 0,0 | Проводятся конкурсные процедуры на право заключения государственного контракта |
| Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы) | 5 600,0 | 800,0 | 300,0 | 48,0 | | | 5 900,0 | 848,0 | |
| Капитальный ремонт гидротехнических сооружений руслового пруда в 7 км юго-западнее с. Александровское Александровского района Ставропольского края | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 100,0 | 0,0 | отчётностью не предусмотрено |
| Капитальный ремонт гидротехнических сооружений (плотины) на реке Ладовская Балка в селе Ладовская Балка Красногвардейского района Ставропольского края | 5 500,0 | 800,0 | 300,0 | 48,0 | | | 5 800,0 | 848,0 | отчётностью не предусмотрено |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 1 000,0 | 0,0 | Осуществляются работы по рассмотрению сводных заявок (предложений) подведомственных учреждений Росгидромета по финансированию мероприятий |
| Байкальский регион | 52 604,4 | 0,0 | 11 963,2 | 0,0 | | | 64 567,6 | 0,0 | |
| Иркутская область | 52 604,4 | 0,0 | 11 963,2 | 0,0 | | | 64 567,6 | 0,0 | |
| Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы) | 45 004,4 | 0,0 | 11 963,2 | 0,0 | | | 56 967,6 | 0,0 | |
| Капитальный ремонт берегоукрепления р. Лена в г. Усть-Кут | 45 004,4 | 0,0 | 11 963,2 | 0,0 | | | 56 967,6 | 0,0 | отчётностью не предусмотрено |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) | 7 600,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 7 600,0 | 0,0 | Осуществляются работы по рассмотрению сводных заявок (предложений) подведомственных учреждений Росгидромета по финансированию мероприятий |
| Арктическая зона Российской Федерации | 253 170,8 | 113 570,8 | 0,0 | 0,0 | | | 253 170,8 | 113 570,8 | |
| Мурманская область | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 2 700,0 | 0,0 | |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 2 700,0 | 0,0 | Осуществляются работы по рассмотрению сводных заявок (предложений) подведомственных учреждений Росгидромета по финансированию мероприятий |
| Ненецкий АО | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 900,0 | 0,0 | |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) | 900,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 900,0 | 0,0 | Осуществляются работы по рассмотрению сводных заявок (предложений) подведомственных учреждений Росгидромета по финансированию мероприятий |
| Ямало-Ненецкий АО | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 600,0 | 0,0 | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|--|--|-------|-----|---|
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) | 600,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 600,0 | 0,0 | Осуществляются работы по рассмотрению сводных заявок (предложений) подведомственных учреждений Росгидромета по финансированию мероприятий |
| Республика Карелия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | Осуществляются работы по рассмотрению сводных заявок (предложений) подведомственных учреждений Росгидромета по финансированию мероприятий |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------|------------|--|--|------------------|------------------|--|
| Республика Саха (Якутия) (территории Аллаиховского улуса, Анабарского национального (Долгано-Эвенкийского) улуса, Булуунского улуса, Нижнеколымского района, Усть-Янского улуса) | 135 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 135 400,0 | 0,0 | |
| Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети (государственный заказчик - Росгидромет) | 135 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 135 400,0 | 0,0 | Осуществляются работы по рассмотрению сводных заявок (предложений) подведомственных учреждений Росгидромета по финансированию мероприятий |
| Строительство лабораторно-производственного корпуса Федерального государственного бюджетного учреждения "Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в п. Тикси, Республика Саха (Якутия) | 135 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 135 400,0 | 0,0 | Получены положительные заключения гос. экспертизы на проектную документацию по объекту ЛПК Тикси (заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 25.12.2019 № 14-1-1-3-037691-2019 и от 26.12.2019 № 00462-19/ХГЭ-17175/04. Письмом Министерства экономического развития РФ от 20.03.2020 № 8645-АТ/Д17и снято ограничение по финансированию объекта Тикси строительство ЛПК, издано распоряжение Росгидромета от 25.03.2020 № 96-р. |
| Красноярский край (Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, городской округ город Норильск, Туруханский район) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозяйных гидротехнических сооружений (государственный заказчик - Росводресурсы) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| Архангельская область | 113 570,8 | 113 570,8 | 0,0 | 0,0 | | | 113 570,8 | 113 570,8 | |
| Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети (государственный заказчик - Росгидромет) | 113 570,8 | 113 570,8 | 0,0 | 0,0 | | | 113 570,8 | 113 570,8 | Осуществляются работы по рассмотрению сводных заявок (предложений) подведомственных учреждений Росгидромета по финансированию мероприятий |
| Реконструкция причалов отстоя и обслуживания судов N 134 и N 135 Федерального государственного бюджетного учреждения "Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Архангельск | 113 570,80 | 113 570,80 | 0,00 | 0,00 | | | 113 570,8 | 113 570,8 | В соответствии с заключенными договорами подряда продолжается строительство объёма грунтовка и окрашивание стальных свай шпунтового ряда. Вибропогружение шпунта L=8 м - количество 47 шт. Ведется авторский надзор и строительный контроль за выполнением работ. |
| Республика Крым | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 2 100,0 | 0,0 | |
| Реализация программных мероприятий по направлению "прочие нужды" (государственный заказчик - Росгидромет) | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 2 100,0 | 0,0 | Осуществляются работы по рассмотрению сводных заявок (предложений) подведомственных учреждений Росгидромета по финансированию мероприятий |
| г. Севастополь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации -
Руководитель федерального агентства лесного хозяйства

_____ С.М. Аноприенко

Исполнитель: Терещенко Е.Г.
Телефон: 8(499)254-34-83;
E-mail: tereshchenko@mnr.gov.ru