

Данные об освоении средств, выделенных на реализацию мероприятий ФЦП в предыдущие периоды

"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", Минприроды России

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем неосвоенных средств прошлых лет на 1 января 2020 года, тыс. рублей	Освоено за счет средств прошлых лет за отчетный период, тыс. рублей	Результат выполнения работ (услуг) на отчетную дату	Дата выполнения работ (услуг)		Реализация мероприятия в рамках федеральной целевой программы 2020 г. (да/нет)
					План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по программе, из них:	1 131 656,2	105 635,5				
	<i>Капитальные вложения, всего</i>	<i>1 003 919,6</i>	<i>34 200,7</i>				
	<i>НИОКР, всего</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>				
	<i>Прочие нужды, всего</i>	<i>127 736,6</i>	<i>71 434,8</i>				
Росводресурсы							
	Всего по программе, из них:	973 282,2	3 563,3				
1	Капитальные вложения, всего	973 282,2	3 563,3				
1.1.	Реконструкция и улучшение технического состояния объектов Краснодарского водохранилища, Краснодарский край и Республика Адыгея. Сооружения инженерных защит	111 189,0	0,0	Работы на объекте приостановлены в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации по 5-му этапу (Инженерная защита Хатукайской долины (№12)) строительства объекта. Росводресурсы ведут работу по подготовке предложений по внесению изменений в ФАИП в части выделения средств федерального бюджета на корректировку ПСД. По 9-му этапу (Система электроснабжения. Резервное электроснабжение водозабортного сооружения на ПК 23+50 земляной плотины) выполнены следующие работы: 1) Устройство ПС 35/10-6 кВ НС№1, устройство ТП 10/0,4 кВ на водозаборе ПК23+50 - 2шт., 2) Земляные работы - 5,62 куб.м; 3) Демонтажные работы - демонтаж 3х опор.	31.12.2020	31.12.2020	да
1.2.	Берегоукрепление р. Вятка в г. Мамадыш Мамадышского района Республики Татарстан	148,6	0,0	Корректировка проектно-сметной документации завершена, получены положительные заключения государственной экспертизы. В Росводресурсы поступило обращение ФГБВУ "Центррегионводхоз" о проведении внепланового обследования объекта по результатам которого ведется прокурорская проверка. Росводресурсами готовятся предложения по увеличению бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации. Степень технической готовности 5,1%	31.12.2020	31.12.2020	да

1.3.	Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища у н.п. Ундоры Ульяновской области. Корректировка	1 000,0	0,0	В связи с отсутствием утвержденной ПСД в ФАИП установлены ограничения на выполнение работ и их финансирование. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.04.2020 № 903-р срок получения положительных заключений государственной экспертизы продлен до 01.09.2020. Ведется работа по разработке проектно-сметной документации. В Росводресурсы поступило обращение ФГБВУ "Центррегионводхоз" о проведении внепланового обследования объекта по результатам которого ведется прокурорская проверка. Росводресурсами готовятся предложения по увеличению бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации.	31.12.2020	31.12.2020	да
1.4.	Инженерная защита территории г.Комсомольска-на-Амуре "Первый этап строительства - Единый комплекс защитных гидротехнических сооружений, состоящий из этапов "Инженерная защита пос.им.Менделеева", "Инженерная защита пос. Победа" и "Инженерная защита микрорайона Парковый и микрорайона Парус"	835 706,0	3 563,3	Выполнено: Участок "Микрорайон Парковый и микрорайон Парус": Устройство призмы из камня на ПК 16+45 - ПК 20+90, ПК 13 - ПК 14+53; Срезка кустарника - 0,801 га. Выполняется: Участок "Микрорайон Парковый и микрорайон Парус": устройство призмы упора дамбы из природного камня от ПК 16+45 до ПК 14+00 –3840 куб.м; устройство временной подъездной дороги к складу временного хранения песка, Участок "Пос. Победа Дамба 2": работы не ведутся. Участок "Пос. Менделеева Дамба 3": устройство подъездных путей; расчистка полосы отвода от зеленых насаждений. По объекту в рамках лимита 2020 года по состоянию на 01.07.2020 работы по контракту на СМР выполнены на сумму 7 485, 9 тыс. руб., работы будут оплачены во II полугодии 2020 года. Остаток неотработанного аванса, полученного АО «УЭСК» в соответствии с условиями контракта, составляет 990 646,1 тыс. руб., в том числе средства ФБ - 832 142,7 тыс. руб., КБ - 158 503,4 тыс. руб. Погашение суммы произведенного авансового платежа принимается к зачету пропорционально объемам выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с Графиком производства работ. Срок погашения аванса до мая 2021 года. По состоянию на 01.07.2020 г. в счет аванса по объекту выполнены работы (приняты формы) на сумму 4 241,99 тыс.руб., в том числе средства ФБ - 3 563,27 тыс. руб., КБ - 678,72 тыс. руб. Степень технической готовности 1,73 % (за счет частично отработанного аванса).	31.12.2024	31.12.2024	да
1.5.	Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (I этап, I подэтап)	25 238,6	0,0	Ведется корректировка проектной документации по причине изменения глубины дна реки. Получение положительного заключения планируется в июле 2020 года. Ведется устранение замечаний государственной экспертизы. Степень технической готовности составляет 40,4 %.	31.12.2020	31.12.2020	да
2	НИОКР, всего	0,0	0,0				
3	Прочие нужды, всего	0,0	0,0				
Росгидромет							
	Всего по программе, из них:	127 902,4	102 072,2				
1	Капитальные вложения, всего	30 637,4	30 637,4				

1.1.	ФГБУ "Северное УГМС"	30 637,4	30 637,4				
	Реконструкция причалов отстоя и обслуживания судов № 134 и № 135 Федерального государственного бюджетного учреждения "Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г.	30 637,4	30 637,4	Продолжены строительные работы по реконструкции причалов	31.12.2020		да
2.	ННОКР, всего	0,0	0,0				
3.	Прочие нужды, всего	97 265,0	71 434,8				
3.1.	ФГБУ "Забайкальское УГМС"	3 523,0	587,5				
	Мероприятия по восстановлению функционирования пунктов государственной наблюдательной сети:						да
	<i>Восстановление гидрометрического мостика в результате разрушения паводком 2018 года (ГП-1 р.Чита-Бурзень)</i>	731,49	0,00	Заключен договор №10/13-2-86/19 от 20.12.2019 г., ИП Григорьева Н.А.	01.07.2020		
	<i>Восстановление гидрометрического мостика в результате разрушения паводком 2018 года (ГП-1 р.Кыра-Кыра)</i>	952,22	0,00	Заключен договор №10/13-2-81/19 от 19.11.2019 г., ИП Григорьева Н.А.	01.07.2020		
	<i>Восстановление гидрометрического мостика в результате разрушения паводком 2018 года (ГП-1 р.Иля-Иля)</i>	554,05	554,05	Заключен договор №10/13-2-83/19 от 19.11.2019 г., ИП Григорьева Н.А.	01.07.2020	22.06.2020	
	<i>Установка антивандальных сооружений для АГК (ГП-1 р. Ингода- Улеты, ГП-II р. Ингода - Лесной городок, ГП- II оз. Кенон- Чита, ГП- II р. Арзунь –Новоцурхайтуй, ГП-1 р.Кыра-Кыра)</i>	1 000,00	33,45	Заключены договоры №10/13-2-22/20, №10/13-2-23/20, №10/13-2-24/20, №10/13-2-25/20, №10/13-2-26/20 от 22.01.2020 г.	01.07.2020		
	<i>Восстановление дистанционной установки ГР-70 (ГП-1 р.Ина -Ина)</i>	285,24	0,00	Заключен договор №65/19 от 14.11.2019 г., ИП Антонов М.М.	01.07.2020		
3.2.	ФГБУ "Кольмское УГМС"	9 596,0	2 786,0				
	Мероприятия по техническому переоснащению существующей государственной наблюдательной сети и ее инфраструктурных элементов	6 810,00	0,00	Заключен контракт № 125/ОАЭ от 28.10.2019 г. с ООО «ПЛАНЕТА ИНФО» на поставку 4 единиц АГК. Срок исполнения контракта с учетом производства монтажных работ – 30 июня 2020 года. По состоянию на 01.04.2020г. оборудование не поступило	30.06.2020		да
	Мероприятия по приобретению специализированных мобильных средств измерений, в том числе маломерных судов	2 786,00	2 786,00	МГЛ поставлен с полной комплектацией (монтажно-ремонтные инструменты и специальное оборудование)	25.12.2019	30.03.2020	да
3.3.	ФГБУ "Уральское УГМС"	16 266,0	16 264,4				
	Мероприятия по восстановлению функционирования пунктов государственной наблюдательной сети		425,00	Заключен контракт №0362100043219000073 от 13.02.20 с ИП Зайцева Н.А. на поставку измерителя скорости потока. Контракт исполнен, оборудование поставлено в полном объеме.	30.06.2020	13.04.2020	да
			451,60	Заключен контракт №0362100043219000035 от 27.11.2019 лебедка гидрометрическая и снегомер весовой на 451 661 руб. Контракт исполнен, оборудование поставлено в полном объеме.	30.04.2020	04.03.2020	да
			1 039,50	Извещение и проектная документация :№0362100043219000070 от 13.02.20 на установку гидрометрическую дистанционную ГР-70 (на 100м) с кабиной и учетом монтажных работ. Контракт исполнен, оборудование поставлено в полном объеме.	30.06.2020	13.04.2020	да
			1 881,00	Извещение и проектная документация :№0362100043219000072 от 20.02.20 на установку гидрометрическую дистанционную ГР-70 (на 100м) с кабиной и учетом монтажных работ. Контракт исполнен, оборудование поставлено в полном объеме.	30.06.2020	11.05.2020	

	Мероприятия по техническому переоснащению существующей государственной наблюдательной сети и ее инфраструктурных элементов	9 678,80	1 400,00	Извещение и проектная документация :№0362100043219000071 от 13.02.20 на установку гидрометрическую дистанционную ГР-70 (на 150м) с кабиной. Контракт исполнен, оборудование поставлено в полном объеме.	30.06.2020	13.04.2020	да
			3 370,40	Заклучен контракт №0362100043219000031 от 05.11.2019 на атомно-абсорбиционный спектрометр и комплектом на базе анализатора жидкости на 3 370 400 руб.	30.03.2020	04.03.2020	да
			570,00	Заклучен контракт №0362100043219000032 от 27.11.2019 на спектрофотометр, весы аналитические, анализатор портативный, концентратор и титратор на 1 247 057,99 руб.	30.03.2020	11.03.2020	да
			481,50	Заклучен контракт №0362100043219000033 от 02.12.2019г лодка алюминиевая на 481 535,98 руб.	30.04.2020	05.03.2020	да
			58,20	Заклучен контракт №0362100043219000076 от 07.02.20 на стол-моуку лабораторную на 58 203,34 руб.	30.04.2020	24.03.2020	да
	Мероприятия по приобретению специализированных мобильных средств измерений, в том числе маломерных судов	6 587,20	6 587,20	Заклучены: контракт № 0362100043219000037 от 12.12.2019 на поставку МГХЛ	15.05.2020	13.05.2020	да
3.4.	ФГБУ "Камчатское УГМС"	14 953,0	14 953,0				
	Мероприятия по приобретению специализированных мобильных средств измерений, в том числе маломерных судов	14 953,00	14 953,00	Заклучен контракт №55/19 от 25.11.19 с ООО "Автоспектр-НН" - приобретение МГХЛ. Заклучен контракт №55/19 от 25.11.19г. с ООО «Автоспектр-НН» на 14953000,0 рублей. Произведена поставка МГХЛ.	2019	25.06.2020	да
3.5.	ФГБУ "Чукотское УГМС"	7 444,8	0,0				
	Мероприятия по приобретению специализированных мобильных средств измерений, в том числе маломерных судов	7 444,80	0,00	Заклучен контракт № 080ЭА от 30.12.2019 ООО "Финансовая промышленная компания " - приобретение вездехода ТРЭКОЛ для дальнейшего его укомплектования в МГЛ (организация гидрологических наблюдений в устье р. Анадырь)	3 - 4 квартал 2020 г.		да
3.6.	ФГБУ "Мурманское УГМС"	6 786,5	0,0				
	Мероприятия по техническому переоснащению существующей государственной наблюдательной сети и ее инфраструктурных элементов	6 786,50	0,00	Заклучен договор №КС-102/19 от 27.12.2019 с ООО "МераПрибор" на поставку и монтаж комплексов автоматизированных гидрологических в количестве 7 комплектов	30.10.2020		да
3.7.	ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС"	8 805,6	8 805,6				
	Мероприятия по восстановлению функционирования пунктов государственной наблюдательной сети	961,03	961,03	Контракты исполнены, приборы и оборудование получены, оплата произведена	31.03.2020	18.03.2020	да
	Мероприятия по техническому переоснащению существующей государственной наблюдательной сети и ее инфраструктурных элементов	7 844,60	7 844,60	Нарушены сроки поставки оборудования и приборов по контракту № 026-КС от 20.09.2019 с АО "Экрос-Инжиниринг". Приборы и оборудование поставлены в полном объеме.	20.12.2019	08.04.2020	да
3.8.	ФГБУ "Приморское УГМС"	3 968,7	3 900,3				
	Мероприятия по восстановлению функционирования пунктов государственной наблюдательной сети	1 150,00	1 150,00	По контракту 25/2019 гидрологическое оборудование получено в полном объеме и произведена оплата.	3 квартал 2020		да
		2 629,90	2 629,90	По контракту 25/2019 гидрологическое оборудование получено в	3 квартал 2020		да

	Мероприятия по техническому переоснащению существующей государственной наблюдательной сети и ее инфраструктурных элементов	188,80	120,37	По контракту 25/2019 гидрологическое оборудование получено в полном объеме и произведена оплата.	3 квартал 2020		да
3.9.	ФГБУ "Северное УГМС"	4 115,0	4 115,0				
	Выполнение мероприятий по восстановлению функционирования пунктов государственной наблюдательной сети	4 115,0	4 115,0	Произведен монтаж 3 установок ГР-70М	2019 г.	март 2020 г.	да

3.10.	ФГБУ "Иркутское УГМС"	843,13	843,09				
	Мероприятия по восстановлению функционирования пунктов государственной наблюдательной сети	333,89	333,89	Оплачен контракт Ф.2019.0043077 от 18/11/19	1 квартал 2020 г.	18.02.2020	да
	Мероприятия по приобретению специализированных мобильных средств измерений, в том числе маломерных судов	509,24	509,20	Оплачен контракт Ф.2019.0051096 от 27/12/19	1 квартал 2020 г.	19.02.2020	да
3.11.	ФГБУ "Сахалинское УГМС"	3 848,50	3 848,50				
	Мероприятия по техническому переоснащению существующей государственной наблюдательной сети и ее инфраструктурных элементов	3 848,50	3 848,50	Контракты исполнены, приборы и оборудование получены, оплата произведена. Возвращено в бюджет 1358,6	4 квартал 2019 г. - 1 квартал 2020 г.	1 квартал 2020 г.	да
3.12	ФГБУ "Дальневосточное УГМС"	7 598,53	5 815,23				
	Мероприятия по восстановлению функционирования пунктов государственной наблюдательной сети:						да
	Капитальный ремонт маломерного судна "Гидрохимик"	2 317,23	2 317,23	Заключен контракт № 35/19 от 11.11.2019 с ООО "Одиссей". Выполнен капитальный ремонт маломерного судна "Гидрохимик"	30.05.2020	15.06.2020	да
	Капитальный ремонт маломерного судна "Меридиан"	1 783,30	0,00	Заключен контракт № 36/19 от 12.11.2019 с ООО "Одиссей", срок исполнения контракта 30.05.2020.	30.05.2020		да
	Капитальный ремонт маломерного судна "Горизонт"	3 498,00	3 498,00	Заключен контракт № 101 от 09.12.2019 с ИП Жеребцов С.В. Выполнен капитальный ремонт маломерного судна "Горизонт".	30.05.2020	05.06.2020	да
3.13	ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС"	9 516,20	9 516,20				
	Мероприятия по восстановлению функционирования пунктов государственной наблюдательной сети	121,10	121,10	Произведена поставка двух испаромеров в комплекте с бюретками.	1 квартал 2020г.	1 квартал 2020г.	да
	Мероприятия по приобретению специализированных мобильных средств измерений, в том числе маломерных судов	9 395,10	9 395,10	Произведена поставка маломерного судна для Горно-Алтайского ЦГМС и судна на воздушной подушке для нужд Службы МОС.	1 квартал 2020г.	1 квартал 2020г.	да
Росрыболовство							
	Всего по программе, из них:	30 471,6	0,0				
1	Капитальные вложения, всего	0,0	0,0				
2	НИОКР, всего	0,0	0,0				
3	Прочие нужды, всего	30 471,6	0,0				
3.1.	Расчистка Куликовского гирла, соединяющего Куликово-Ордынскую группу лиманов с морем	9 113,87	0,00	Выполнение 100%	31.03.2020	Акт комиссионной приемки выполненных работ от 16.03.2020	нет
3.2.	Расчистка Авдеево гирла, соединяющего западную группу Ахтаро-Гривенских лиманов с Азовским морем	10 415,10	0,00	Выполнение 100%	31.03.2020	Акт комиссионной приемки выполненных работ от 23.03.2020	нет
3.3.	Расчистка Пересыпского гирла, соединяющего Азовское море с Большим Ахтановским лиманом	776,25	0,0	ПИР разрабатывается	01.06.2020		нет
3.4.	Расчистка русла р. Казачий Ерик, соединяющей р. Кубань с Большим Ахтановским лиманом	3 977,93	0,0	ПИР разрабатывается	01.06.2020		нет

3.5.	Расчистка русла перетяжки Большой Ахтанзовский лиман на канал Тихий и перетяжки Большой Ахтанзовский лиман на плавни Химка Темрюкского района	253,59	0,0	ПИР разрабатывается	01.06.2020		нет
3.6.	Расчистка Молочного ерика, соединяющего лиман Дончиков с рукавом реки Протока	2 452,83	0,0	ПИР разрабатывается	01.06.2020		нет
3.7.	Расчистка Сладковского гирла, соединяющего Сладковскую группу лиманов с Азовским морем	250,99	0,0	ПИР разрабатывается	01.06.2020		нет
3.8.	Расчистка Садковского гирла, соединяющего лиман Ахтарский и лиман Рясной	1 810,27	0,0	ПИР разрабатывается	01.06.2020		нет
3.9.		1 420,8		Остаток средств в сумме 1 370, 84 тыс.руб. возвращен в федеральный бюджет. Нераспределенный остаток средств в сумме 49,93 тыс.руб. (КВР 611) сложился по итогам конкурсных процедур и согласно п. 17 ст. 30 Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" не использованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ используется в очередном финансовом году для достижения целей, ради которых создано учреждение при достижении бюджетным учреждением показателей государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			

Заместитель Министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации

_____ С.Н. Ястребов

Исполнитель: Терещенко Е.Г.
Телефон: 8(499)254-34-83; E-mail: