

Аналитическая справка

1. 2860000 ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах».

2. Государственный заказчик-координатор: Минприроды России; государственные заказчики: Минприроды России, Росводресурсы, Росгидромет, Минсельхоз России, Росрыболовство.

3. Ключевые мероприятия в 2015 году:

По направлению «капитальные вложения»:

создание водохранилищ и реконструкция гидроузлов на действующих водохранилищах комплексного назначения – 3 шт.;

строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты и берегоукрепления – 82,3 км;

проведение работ по реконструкции 17 водохозяйственных объектов комплексного назначения Минсельхоза России и ввод 2 объектов в эксплуатацию;

ввод в эксплуатацию 2 объектов Росгидромета (Реконструкция здания гидрологической станции Хабаровск Федерального государственного бюджетного учреждения "Хабаровский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с функциями регионального специализированного метеорологического центра Всемирной службы погоды", г. Хабаровск и Строительство производственно-лабораторного комплекса гидрологической станции Среднеколымск Федерального государственного бюджетного учреждения "Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Среднеколымск, Республика Саха);

модернизация и открытие новых гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети, в количестве 400 единиц.

По направлению НИОКР:

Выполнение научно-исследовательских работ, включающих исследования по изучению проблем формирования и оценки водных ресурсов; интегрированного управления использованием и охраной водных объектов; по научному обоснованию мероприятий, обеспечивающих рациональное использование водных ресурсов и устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса; в области правового обеспечения и государственного управления; по проблемам качества вод; в области предотвращения негативного воздействия вод; в области совершенствования государственного мониторинга водных объектов; направленные на решение региональных водохозяйственных проблем; по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты; по разработке правил использования водохранилищ комплексного назначения; по оценке водных ресурсов, как фактора международных отношений.

По направлению «прочие нужды»:

природоохранные мероприятия текущего характера, направленные на экологическую реабилитацию водных объектов, улучшение состояния водных экологических систем, повышение качества воды в водных объектах;

обеспечение безопасности и функциональной надежности 130 гидротехнических сооружений федеральной собственности, находящихся в ведении Росводресурсов, а также гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, бесхозных гидротехнических сооружений;

ведение государственного водного реестра и Российского регистра гидротехнических сооружений;

восстановление функционирования пунктов государственной наблюдательной сети с целью повышения достоверности и заблаговременности гидрологических прогнозов, создания условий для установления оптимальных режимов использования водных ресурсов водохозяйственных систем, водохранилищ комплексного назначения и их каскадов, сокращения ущербов от опасных гидрологических явлений (техническое переоснащение, модернизация, приобретение приборов и оборудования, осуществление мониторинга трансграничных водных объектов);

техническое переоснащение действующей гидрометеорологической сети современными автоматическими и автоматизированными комплексами, оборудованием связи, инженерным оборудованием (ввод комплексной системы в промышленную эксплуатацию);

проведение рыбохозяйственной мелиорации, в том числе в бассейнах р. Амур и р. Волги, направленной на формирование благоприятных условий для воспроизводства водных биологических ресурсов.

4. Программа нуждается в корректировке.

Программа нуждается в корректировке в целях приведения объемов финансирования на 2015 - 2017 годы в соответствие с Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. N 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями).

На основании предложений государственных заказчиков подготовлены изменения в Программу с сокращением объемов финансирования и с уточнением соответствующих целевых показателей и индикаторов.

5. На 2015 год заключено 114 государственных контрактов (соглашений) на сумму 5 554 174,2 тыс. рублей – 33,4 % от объема годовых бюджетных назначений федерального бюджета, в том числе по направлениям:

«капитальные вложения» – 89 контрактов (соглашений) на сумму 4 702 948,8 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 38 контракта на сумму 2 861 982,1 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации – 39 соглашений на сумму 1 587 115,7 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 12 соглашений на сумму 253 851,0 тыс. рублей);

«НИОКР» – 12 контрактов (соглашений) на сумму 224 562,7 тыс. рублей;

«прочие нужды» - 13 контрактов (соглашений) на сумму 626 662,7 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 2015 году по 96 переходящим контрактам

(соглашениям) прошлых лет, составляет 4 597 580,9 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2015 г. 18 контрактам (соглашениям) - 956 593,3 тыс. рублей, в том числе по 4 контрактам (соглашениям) длительностью более одного года – 84 387,8 тыс. рублей.

6. Объем финансирования в 2015 году за счет средств федерального бюджета составляет 16 608 376,6 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 8 753 923,2 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 3 397 613,3 тыс. рублей, субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации – 2 240 316,7 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 3 115 993,2 тыс. рублей), НИОКР – 359 431,2 тыс. рублей, «прочие нужды» - 7 495 022,2 тыс. рублей.

Освоено с начала 2015 года за счет средств федерального бюджета 606 979,5 тыс. рублей – 3,7 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 306 534,2 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 274 943,0 тыс. рублей; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации – 31 591,2 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 52 696,4 тыс. рублей, «прочие нужды» – 247 748,9 тыс. рублей.

За 1 квартал 2015 года суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию Программы составили 1 727 473,6 тыс. рублей – 10,4 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 1 427 028,3 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 274 943,0 тыс. рублей, субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации – 1 152 085,3 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 52 696,4 тыс. рублей, «прочие нужды» - 247 748,9 тыс. рублей.

7. Объем софинансирования в 2015 году, предусмотренный утвержденной Программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составил 5 149 400,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 3 936 900,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 1 212 500,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников – 10 301 300,0 тыс. рублей («капитальные вложения»).

Привлечено за 1 квартал 2015 года софинансирование из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 2 446,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 2 446,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 0,04 % от запланированного; из внебюджетных источников в объеме 2 194 680,6 тыс. рублей по направлению «капитальные вложения» - 21,3 % от запланированного.

Общий объем софинансирования за счет выше указанных источников составил 2 197 126,6 тыс. рублей, что на 14,2% выше запланированного.

8. Основные итоги реализации программы за 1 квартал 2015 года в разрезе мероприятий:

По направлению капитальные вложения:

Росводресурсы

В целях исполнения Федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» Росводресурсами был издан приказ от 28 января 2015 г. № 15 «О мерах по реализации

Федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включенные в федеральную адресную инвестиционную программу на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». Этим приказом определен порядок финансирования в 2015 году объектов, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу (далее – ФАИП).

До территориальных органов и федеральных государственных бюджетных учреждений были доведены выписки из указанного приказа, проект договора о финансировании в 2015 году за счет бюджетных ассигнований объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, включенных в ФАИП на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов и проект соглашения о предоставлении в 2015 году субсидий за счет бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, включенных в ФАИП на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

По итогам I квартала 2015 года все договоры с территориальными органами и соглашения с федеральными государственными бюджетными учреждениями были заключены.

Подготовлен и согласован Минэкономразвития России и Минприроды России приказ Росводресурсов "Об остатках целевых субсидий из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации, не использованных на начало 2015 года".

По объекту капитального строительства государственной собственности Российской Федерации сняты ограничения в ФАИП по финансированию и выполнению работ:

- «Укрепление левого берега Пензенского водохранилища в месте сопряжения его с земляной плотиной Сурского гидроузла, Пензенская область» - (15 000,0 тыс. рублей).

По объекту капитального строительства государственной собственности Российской Федерации "Тракт водоподачи части стока р. Уфы в р. Миасс на участке Кыштым-Аргази в обход озера Увильды (корректировка), Челябинская область" Минэкономразвития России присвоен код учетной единицы.

Росгидромет

Росгидрометом заключено 8 соглашений о предоставлении субсидии на капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации на сумму 340 289,2 тыс. рублей.

На объекте капитального строительства «Строительство производственно-лабораторного здания Федерального государственного бюджетного учреждения "Горно-Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Горно-Алтайск, Республика Алтай» произведена наружная отделка здания, проведены коммуникации, заасфальтирован подъезд. Процент технической готовности 67 %.

На объекте капитального строительства «Реконструкция здания гидрологической станции Хабаровск Федерального государственного бюджетного учреждения "Хабаровский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей

среды с функциями регионального специализированного метеорологического центра Всемирной службы погоды", г. Хабаровск» осуществлен монтаж внешнего электроснабжения, системы видеонаблюдения. Построен склад на 2 секции. Произведена установка оконных и дверных блоков. Процент технической готовности 53%.

На объекте капитального строительства «Строительство производственно-лабораторного комплекса гидрологической станции Среднеколымск Федерального государственного бюджетного учреждения "Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Среднеколымск, Республика Саха (Якутия)» осуществляются кровельные работы, облицовка стен фасадными панелями, монтаж оконных блоков, ведутся внутренние отделочные работы. Процент технической готовности объекта 60%.

Минсельхоз России

В ходе реконструкции объектов основным видом работ были земляные работы. В целом по 8 объектам выполнено земляных работ в объеме более 450,0 тыс. куб. метров. Объем бетонных работ составил около 1,0 тыс. куб. метров. Возведение дамб – 17,1 тыс. куб. метров. Произведена расчистка прилегающих территорий и укрепление откосов на площади более 24,0 тыс. квадратных метров. Закуплено около 600,0 тонн металлоконструкций и арматуры.

По направлению НИОКР:

Создание охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (объектов интеллектуальной собственности) и объектов «ноу-хау», публикация монографий и статей, защита диссертаций по материалам НИОКР, выполняемых в рамках Программы, по итогам 1 квартала 2015 года не планировалось.

За счет внебюджетных источников и средств бюджетов субъектов Российской Федерации НИОКР в 2015 году не выполняются.

Минприроды России

Осуществляются научные исследования по 12 государственным контрактам по темам НИОКР, предусмотренным Программой. Работы ведутся в соответствии с календарными графиками.

По итогам 1 квартала 2015 года завершено 4 государственных контракта НИОКР.

Минприроды России осуществляется работа по формированию новой тематики НИОКР на 2015 год и последующие годы по направлениям, предусмотренным перечнем мероприятий Программы. Подготовлены предложения в проект перечня НИОКР по реализации Программы на 2015 год.

Росводресурсы

Осуществляются научные исследования по 11 государственным контрактам по темам НИОКР, предусмотренным Программой. Работы ведутся в соответствии с календарными графиками.

По итогам 1 квартала 2015 года завершающихся контрактов НИОКР нет.

Росгидромет

В связи с изменениями Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы" финансирование мероприятий НИОКР Росгидромета не предусматривается.

По направлению «прочие нужды»:**Минприроды России**

В рамках управления реализацией Программы:

- в целях приведения Программы в соответствие с Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. N 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями) и на основании предложений государственных заказчиков, подготовлен проект Постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Программу, которая направлена в федеральные органы исполнительной власти на согласование.

- проведено 1 заседание комиссии по представлению субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на финансирование инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и комплексов очистных сооружений, по итогам которых утверждено предоставление субсидий 18 российским организациям (приказ Минприроды России от 24.03.2015 № 141).

В рамках мероприятия «Комплекс информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на просвещение и информирование населения по вопросам использования и охраны водных объектов» осуществляется работа по реализации стратегии, направленной на просвещение и информирование населения о развитии водохозяйственного комплекса Российской Федерации в рамках Программы, проводятся комплексные исследования эффективности данных мероприятий. Продолжаются мероприятия по организации участия Минприроды России в деятельности дискуссионного клуба по обсуждению водохозяйственных вопросов, формированию государственной политики и регулирования в области водных отношений и реализации Водной стратегии Российской Федерации. Осуществляется подготовка аналитических материалов для ежегодного издания государственного доклада «О состоянии и использовании водных ресурсов Российской Федерации». Продолжаются работы по подготовке и распространению просветительского научно-популярного издания-ресурса «Водная энциклопедия» и по организации и проведению фотовыставки на тему «Уникальные водные объекты России». Продолжается комплекс работ по организации участия Минприроды России в мероприятиях, связанных с проведением «Российского национального юниорского водного конкурса - 2015».

В рамках субсидирования из федерального бюджета процентных ставок, уплаченных российскими организациями по кредитам, полученным на финансирование инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и комплексов очистных сооружений, субсидии 18 организациям на общую сумму 286 542,8 тыс. рублей перечислены в апреле 2015 года. Данные инвестиционные проекты осуществляются с использованием внебюджетных источников финансирования в объеме 2 194 680,6 тыс. руб., а также софинансирования из бюджетов субъектов Российской Федерации в размере 2 446,0 тыс. руб. Реализация проектов обеспечит прирост мощности очистных сооружений на 239 060,0 тыс. м³/год, сокращение сброса в поверхностные водные объекты загрязненных сточных

вод на 1 163 321,50 тыс. м³/год, сокращение сброса загрязняющих
веществ на 174 306,79 тонн/год.

Росводресурсы

Проводятся конкурсные процедуры.

Дорабатывается ПСД по замечаниям экспертизы.

Ведется одна переходящая с 2014 года работа по ведению Государственного водного реестра – "Информационно-методическое обеспечение ведения Государственного водного реестра в 2014–2015 годах".

Росгидромет

Финансирование мероприятий будет осуществляться после изменений Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы".

Росрыболовство

В 2015 году в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Росрыболовства от 20 марта 2015 г. № 10-р, осуществляются мероприятия по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов в бассейне реки Амур, а также в Астраханской области и Краснодарском крае.

На 2015 год подготовлено и находятся в стадии согласования 3 Соглашения на проведение рыбохозяйственной мелиорации.

9. Замечания и рекомендации по итогам реализации Программы за 1 квартал 2015 года.

По итогам реализации Программы за 1 квартал 2015 года государственные заказчики замечаний и рекомендаций не имеют.

**Заместитель Министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации**

_____ С.Р. Леви