

Результаты реализации программных мероприятий по направлению "прочие нужды" за 2014 год в рамках федеральной целевой программы

Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", Минприроды России  
наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)

тыс. рублей

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты государственного контракта, исполнитель (без указания предмета и реквизитов соглашения, получателя)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"			Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							асето за период реализации мероприятия по источникам		фактические расходы на 2014 г. по источникам	
							Федеральный бюджет бюджеты субъектов РФ внебюджетные источники	Федеральный бюджет бюджеты субъектов РФ внебюджетные источники	Федеральный бюджет бюджеты субъектов РФ внебюджетные источники	
8	9	10	11							
Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП							180 019 641,7	4 657 984,9	4 650 462,4	
							21 418 200,0	900 213,9	801 250,9	
всего по программе в 2012-2020 годах							121 437 841,7	5 558 118,8	5 451 813,3	
Минприроды России							18 040 700,0	1 092 503,2	1 092 497,4	
Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП							051			
всего по программе							18 040 700,0	1 092 503,2	1 092 497,4	
							14 950 500,0	862 900,0	862 894,2	
1.	Субсидирование процентных ставок по кредитам на строительство, реконструкцию комплексов очистных сооружений и систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения					051	14 950 500,0	862 900,0	862 894,2	
всего по мероприятию, тематическому направлению							14 950 500,0	862 900,0	862 894,2	
							14 950 500,0	862 900,0	862 894,2	
1.1.	Предоставление из федерального бюджета субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и комплексных очистных сооружений в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" (Программа)	810	8 (Субсидирование процентных ставок по кредитам на строительство - реконструкция ю КОС)	2014	-	051				Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и комплексных очистных сооружений в рамках реализации Программы. Финансирование из внебюджетных источников и из бюджетов субъектов Российской Федерации предусмотрено по направлению «капитальные вложения». За период реализации Программы объем финансирования за счет внебюджетных источников предусмотрен в размере 1 07 400 000,00 тыс. руб., за счет бюджетов субъектов Российской Федерации 33 929 600,00 тыс. руб. В 2014 году предусмотрен объем финансирования за счет внебюджетных источников 13 179 000,00 тыс. руб., за счет бюджетов субъектов Российской Федерации 4 161 800,00 тыс. руб. Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников 23 059 713,32 тыс. руб., за счет бюджетов субъектов Российской Федерации 1 195 153,33 тыс. руб. Реализация инвестиционных проектов обеспечит прирост мощности очистных сооружений на 263 840,68 тыс. м3/год, сокращение сброса в водные объекты водных объектов загрязненных сточных вод на 1 354 485,28 тыс. м3/год, сокращение сброса загрязняющих веществ на 195 431,51 тонн/год.
1.1.1.	Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию проекта «Реконструкция Ижевской ТЭЦ-1 с применением ПУ» и «Реконструкция Кировской ТЭЦ-3 с применением ПУ» открытому акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания № 5». Приказы Минприроды России от 24.03.2014 № 148, от 24.06.2014 № 279, от 22.09.2014 № 413	810	8 (Субсидирование процентных ставок по кредитам на строительство - реконструкция ю КОС)	2014	-	051			24 079,8	Предоставлены субсидии в размере 24079754,14 руб. открытому акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания № 5» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов «Реконструкция Ижевской ТЭЦ-1 с применением ПУ» и «Реконструкция Кировской ТЭЦ-3 с применением ПУ». Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников: 701637,55 тыс. руб.
1.1.2.	Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию проекта «Строительство на Западной фильтровальной станции блока ультрафильтрации, «Модернизация Северной аэрационной станции, «Модернизация Южной аэрационной станции в рамках инвестиционной программы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водородо-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал»)» Екатеринбургскому муниципальному унитарному предприятию водородо-канализационного хозяйства. Приказы Минприроды России от 24.03.2014 № 148, от 22.09.2014 № 413	810	8 (Субсидирование процентных ставок по кредитам на строительство - реконструкция ю КОС)	2014	-	051			86 572,4	Предоставлены субсидии в размере 86572425,27 руб. Екатеринбургскому муниципальному унитарному предприятию водородо-канализационного хозяйства на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию проекта «Строительство на Западной фильтровальной станции блока ультрафильтрации», «Модернизация Северной аэрационной станции», «Модернизация Южной аэрационной станции в рамках инвестиционной программы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водородо-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал»)». Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников - 146780,71 тыс. руб., из бюджета субъекта Российской Федерации - 436952,00 тыс. руб.
1.1.3.	Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию проекта «Реконструкция и развитие системы водоснабжения и канализации в г. Владивостоке (объекты канализации, реконструкция очистных сооружений (Северного планировочного района, строительство очистных сооружений Южного планировочного района, строительство очистных сооружений Восточного района)» красному государственному унитарному предприятию «Финорский водоканал». Приказы Минприроды России от 24.03.2014 № 148, от 24.06.2014 № 279, от 22.09.2014 № 413	810	8 (Субсидирование процентных ставок по кредитам на строительство - реконструкция ю КОС)	2014	-	051			29 546,6	Предоставлены субсидии в размере 29546579,61 руб. красному государственному унитарному предприятию «Финорский водоканал» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция и развитие системы водоснабжения и канализации в г. Владивосток (объекты канализации, реконструкция очистных сооружений Северного планировочного района, строительство очистных сооружений Южного планировочного района, строительство очистных сооружений Восточного района)». Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников: 327378,53 тыс. руб.
1.1.4.	Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации г. Омска. Корректировка муниципальному предприятию города Омска Омской области «Водоканал». Приказы Минприроды России от 24.03.2014 № 148, от 24.06.2014 № 279, от 22.09.2014 № 413, от 22.12.2014 № 565	810	8 (Субсидирование процентных ставок по кредитам на строительство - реконструкция ю КОС)	2014	-	051			24 455,0	Предоставлены субсидии в размере 24455014,82 руб. муниципальному предприятию города Омской области «Водоканал» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации г. Омска. Корректировка». Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников: 42806,40 тыс. руб., из бюджета муниципального бюджета: 16472,33 тыс. руб.

1.1.5.	Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию проекта «Реконструкция сетей водоснабжения, очистных и канализационных сетей – канализационные очистные сооружения (расширено) г. Чита, 2-я очередь на 2012-2015 года» открытому акционерному обществу «Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Чита». Приказы Минприроды России от 24.03.2014 № 148, от 24.06.2014 № 279	810	8 (Субсидирование процентов по кредитам на строительство - реконструкции) (КОС)	2014	-	051	626,8	Предоставлены субсидии в размере 626 814,96 руб. открытому акционерному обществу «Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Чита» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию проекта «Реконструкция сетей водоснабжения, очистных и канализационных сетей – канализационные очистные сооружения (расширено) г. Чита, 2-я очередь на 2012-2015 года». Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников 155 970,28 тыс. руб., из бюджета субъекта Российской Федерации: 221 650,00 тыс. руб.
1.1.6.	Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию проекта «Строительство оборотной системы водоснабжения – насосной станции осветленной воды № 2 с замкнутым циклом оборотного водоснабжения» в рамках строительства секции 4Б водозащита ГЭИ-5 в г. Омске» акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания № 11». Приказы Минприроды России от 24.03.2014 № 148, от 24.06.2014 № 279, от 22.09.2014 № 413, от 22.12.2014 № 565	810	8 (Субсидирование процентов по кредитам на строительство - реконструкции) (КОС)	2014	-	051	17 938,2	Предоставлены субсидии в размере 17938214,69 руб. акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания № 11» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию проекта «Строительство оборотной системы водоснабжения – насосной станции осветленной воды № 2 с замкнутым циклом оборотного водоснабжения» в рамках строительства секции 4Б водозащита ГЭИ-5 в г. Омске. Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников 189311,65 тыс. руб.
1.1.7.	Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию проекта компонент WQ 1.2.1 «Повторное использование вод промывки фильтров на очистных сооружениях водозавода ОСВ-2,3 в городе Ростова-на-Дону. Внебюджетные сети канализации (включая проектную документацию)» в рамках комплексного инвестиционного проекта «Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения города Ростова-на-Дону и котлонадзора Ростовской области» акционерному обществу «Водоканал Ростова-на-Дону». Приказы Минприроды России от 24.03.2014 № 148, от 24.06.2014 № 279, от 22.09.2014 № 413, от 22.12.2014 № 565	810	8 (Субсидирование процентов по кредитам на строительство - реконструкции) (КОС)	2014	-	051	4 891,3	Предоставлены субсидии в размере 4891305,25 руб. акционерному обществу «Водоканал Ростова-на-Дону» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию проекта компонент WQ 1.2.1 «Повторное использование вод промывки фильтров на очистных сооружениях водозавода ОСВ-2,3 в городе Ростова-на-Дону. Внебюджетные сети канализации (включая проектную документацию)» в рамках комплексного инвестиционного проекта «Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения города Ростова-на-Дону и котлонадзора Ростовской области». Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников 0,00 руб. (проект завершен в 2012 году).
1.1.8.	Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию проекта «Строительство и реконструкция водозорных очистных сооружений г. Петропавловск (2 этап). III очередь комплекса блока 1 ступени очистки на ВОС г. Петропавловск», включающий строительство резервуара-уловителя промывочной воды, в рамках «Комплексной реконструкции водозорных и канализационных очистных сооружений г. Петропавловск Республика Карелия» открытому акционерному обществу «Петропавловские коммунальные системы». Приказ Минприроды России от 24.03.2014 № 148, от 22.09.2014 № 413	810	8 (Субсидирование процентов по кредитам на строительство - реконструкции) (КОС)	2014	-	051	10 347,1	Предоставлены субсидии в размере 10347149,70 руб. открытому акционерному обществу «Петропавловские коммунальные системы» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию проекта «Строительство и реконструкция водозорных очистных сооружений г. Петропавловск (2 этап). III очереди комплекса блока 1 ступени очистки на ВОС г. Петропавловск», включающий строительство резервуара-уловителя промывочной воды, в рамках «Комплексной реконструкции водозорных и канализационных очистных сооружений г. Петропавловск Республика Карелия». Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников 147292,49 тыс. руб., из бюджета субъекта Российской Федерации: 289441,00 тыс. руб.
1.1.9.	Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию проекта модернизации городского предприятия «Водоканал» городского округа Рева на 2010-2020 годы (раздел «Водоотведение») унитарному муниципальному предприятию «Водоканал» городского округа Рева Приказы Минприроды России от 24.03.2014 № 148, от 24.06.2014 № 279, от 22.09.2014 № 413	810	8 (Субсидирование процентов по кредитам на строительство - реконструкции) (КОС)	2014	-	051	1 179,6	Предоставлены субсидии в размере 1179622,63 руб. унитарному муниципальному предприятию «Водоканал» городского округа Рева на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию проекта «Развитие систем коммунальной инфраструктуры унитарного муниципального предприятия «Водоканал» городского округа Рева на 2010-2020 годы (раздел «Водоотведение»)». Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников 32620,81 тыс. руб., из бюджета субъекта Российской Федерации: 23342,40 тыс. руб.
1.1.10.	Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию проекта модернизации спиртового производства филиала ОАО «Гатчинспиром» «Усадский спиртовой завод», включающего строительство канализационных очистных сооружений производительностью 1500 м3/сутки и системы оборотного водоснабжения открытому акционерному обществу «Гатчинспиром». Приказы Минприроды России от 24.03.2014 № 148, от 22.09.2014 № 413	810	8 (Субсидирование процентов по кредитам на строительство - реконструкции) (КОС)	2014	-	051	9 523,7	Предоставлены субсидии в размере 9523735,99 руб. открытому акционерному обществу «Гатчинспиром» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию проекта «Развитие систем коммунальной инфраструктуры унитарного муниципального предприятия филиала ОАО «Гатчинспиром» «Усадский спиртовой завод», включающего строительство канализационных очистных сооружений производительностью 1500 м3/сутки и системы оборотного водоснабжения. Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников 41542,24 тыс. руб.
1.1.11.	Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию проекта «Строительство напорных коллекторов Д980 мм от ЦКЗ до камеры гашения на ул. Казюкова» и «Реконструкция КНС в рамках пересечения улиц Амурской и Нальчиков», осуществляющегося в рамках реализации инвестиционной программы «Строительство КНС, напорного коллектора, реконструкция ЦКЗ, колодезь и водозорных сетей», составленной на основе отчета «Технический аудит и разработка технико-экономического обоснования внебюджетной инвестиционной программы ОАО «Липецкая городская энергетическая компания» открытому акционерному обществу «Липецкая городская энергетическая компания». Приказы Минприроды России от 24.03.2014 № 148, от 24.06.2014 № 279, от 22.09.2014 № 413, от 22.12.2014 № 565	810	8 (Субсидирование процентов по кредитам на строительство - реконструкции) (КОС)	2014	-	051	6 832,4	Предоставлены субсидии в размере 6832420,65 руб. открытому акционерному обществу «Липецкая городская энергетическая компания» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию проекта «Строительство напорных коллекторов Д980 мм от ЦКЗ до камеры гашения на ул. Казюкова и «Реконструкция КНС в рамках пересечения улиц Амурской и Нальчиков», осуществляющегося в рамках реализации инвестиционной программы «Строительство КНС, напорного коллектора, реконструкция ЦКЗ, колодезь и водозорных сетей», составленной на основе отчета «Технический аудит и разработка технико-экономического обоснования внебюджетной инвестиционной программы ОАО «Липецкая городская энергетическая компания». Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников 0,00 руб. (проект завершен в 2012 году).

1.1.12	Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию проекта «Реконструкция сооружений биологической очистки МУП «Ипещская станция аэрации» муниципальному унитарному предприятию «Ипещская станция аэрации» Привка Минприроды России от 24.03.2014 № 148, от 22.09.2014 № 413.	810	8 (Субсидирова ние проектных ставок по кредитам на строительство - реконструкци ю КОС)	2014	-	051	4 576,6	Предоставлены субсидии в размере 4576616,13 руб. муниципальному унитарному предприятию «Ипещская станция аэрации» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию проекта «Реконструкция сооружений биологической очистки МУП «Ипещская станция аэрации». Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников 80162,24 тыс. руб.
1.1.13.	Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию проекта «Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания сточных вод сооружений канализации города Уфы, включаемого «Строительство сооружений ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод производительностью 530 тыс. м3/сут. с выпуском вод в реку Белая» в рамках «Проекта развития городской инфраструктуры водотведения муниципального образования Уфа» муниципальному унитарному предприятию по эксплуатации водорозводо-канализационного хозяйства «Уфаловодканал» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Привка Минприроды России от 24.03.2014 № 148, от 24.06.2014 № 279, от 22.09.2014 № 413, от 22.12.2014 № 565	810	8 (Субсидирова ние проектных ставок по кредитам на строительство реконструкци ю КОС)	2014	-	051	16 721,3	Предоставлены субсидии в размере 16721293,16 руб. муниципальному унитарному предприятию по эксплуатации водорозводо-канализационного хозяйства «Уфаловодканал» городского округа город Уфа Республики Башкортостан на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию проекта «Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания сточных вод сооружений канализации города Уфы, включаемого «Строительство сооружений ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод производительностью 530 тыс. м3/сут. с выпуском вод в реку Белая» в рамках «Проекта развития городской инфраструктуры водотведения муниципального образования Уфа». Объем финансирования из внебюджетных источников 0,00 руб. (проект завершен в 2012 году)
1.1.14.	Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию проекта «Реконструкция канализационных очистных сооружений в деревне Богданки» открытому акционерному обществу водопровода, канализации и гидротехнических сооружений г. Иваново. Привка Минприроды России от 24.03.2014 № 148.	810	8 (Субсидирова ние проектных ставок по кредитам на строительство реконструкци ю КОС)	2014	-	051	1 089,4	Предоставлены субсидии в размере 1089431,51 руб. открытому акционерному обществу водопровода, канализации и гидротехнических сооружений г. Иваново на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию проекта «Реконструкция канализационных очистных сооружений в деревне Богданки». Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников 98543,70 тыс. руб., из бюджета субъекта Российской Федерации - 203295,60 тыс. руб.
1.1.15.	Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию проекта «Программа «Прекращение сброса неочищенных сточных вод в водоемы Санкт-Петербурга» государственному унитарному предприятию «Водоканал Санкт-Петербурга». Привка Минприроды России от 24.03.2014 № 148, от 24.06.2014 № 279, от 22.09.2014 № 413, от 22.12.2014 № 565	810	8 (Субсидирова ние проектных ставок по кредитам на строительство реконструкци ю КОС)	2014	-	051	171 289,4	Предоставлены субсидии в размере 171289434,62 руб. государственному унитарному предприятию «Водоканал Санкт-Петербурга» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию проекта «Прекращение сброса неочищенных сточных вод в водоемы Санкт-Петербурга». Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников 2712102,58 тыс. руб.
1.1.16.	Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию проекта «Строительство отделения фильтрации дистиллерной жидкости» открытому акционерному обществу «Башкирская соловая компания». Привка Минприроды России от 24.06.2014 № 279, от 22.09.2014 № 413, от 22.12.2014 № 565	810	8 (Субсидирова ние проектных ставок по кредитам на строительство реконструкци ю КОС)	2014	-	051	7 203,0	Предоставлены субсидии в размере 7203048,67 руб. открытому акционерному обществу «Башкирская соловая компания» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию проекта «Строительство отделения фильтрации дистиллерной жидкости». Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников - 465382,65 тыс. руб.
1.1.17.	Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию проекта «Строительство систем оборотного и повторного водоснабжения, биологических очистных сооружений на комплексе по производству замочка, метанола и карбамида ОАО «Аммоний» открытому акционерному обществу «Аммоний». Привка Минприроды России от 24.06.2014 № 279, от 22.09.2014 № 413, от 22.12.2014 № 565	810	8 (Субсидирова ние проектных ставок по кредитам на строительство реконструкци ю КОС)	2014	-	051	269 199,8	Предоставлены субсидии в размере 26919931,82 руб. открытому акционерному обществу «Аммоний» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию проекта «Строительство систем оборотного и повторного водоснабжения, биологических очистных сооружений на комплексе по производству замочка, метанола и карбамида ОАО «Аммоний». Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников - 503718,30 тыс. руб.
1.1.18.	Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию проекта «Строительство и модернизация систем водотведения города Тьери на 2008 - 2015 годов в рамках инвестиционной программы ООО «Тьерь Водоканал» по строительству и модернизации систем водоснабжения и водотведения города Тьери на 2008-2015 годы, с перспективой дальнейшего финансирования программы до 2025 года» обществу с ограниченной ответственностью «Тьерь Водоканал». Привка Минприроды России от 24.06.2014 № 279.	810	8 (Субсидирова ние проектных ставок по кредитам на строительство - реконструкци ю КОС)	2014	-	051	2 684,8	Предоставлены субсидии в размере 2 684 824,07 руб. обществу с ограниченной ответственностью «Тьерь Водоканал» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию проекта «Строительство и модернизация систем водотведения города Тьери на 2008 - 2015 годов в рамках инвестиционной программы ООО «Тьерь Водоканал» по строительству и модернизации систем водоснабжения и водотведения города Тьери на 2008-2015 годы, с перспективой дальнейшего финансирования программы до 2025 года». Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников - 66 512,06 тыс. руб.
1.1.19.	Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию проекта «Комплекс мероприятий по сокращению объема сброса загрязненных сточных вод» обществу с ограниченной ответственностью «ТВК-Воронеж». Привка Минприроды России от 24.06.2014 № 279, от 22.09.2014 № 413, от 22.12.2014 № 565	810	8 (Субсидирова ние проектных ставок по кредитам на строительство - реконструкци ю КОС)	2014	-	051	149,8	Предоставлены субсидии в размере 149750,61 руб. обществу с ограниченной ответственностью «ТВК-Воронеж» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию проекта «Комплекс мероприятий по сокращению объема сброса загрязненных сточных вод». Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников - 4960,01 тыс. руб.

1.1.20	Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию проекта "Строительство новых и модернизация существующих очистных сооружений и дренажных систем (включая ливневую канализацию) в рамках реализации проекта по созданию, реконструкции и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства объектов, входящих в состав имущества Аэропорта "Внуково" в течение 2010-2014 гг." обществу с ограниченной ответственностью "Воздушные Ворота Северной Столицы". Приказ Минприроды России от 22.09.2014 № 413.	810	8 (Субсидирование процентных ставок по кредитам на строительство - реконструкция КОС)	2014	-	051	57 565,6	Предоставлены субсидии в размере 57565592,21 руб. обществу с ограниченной ответственностью "Воздушные Ворота Северной Столицы" на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию проекта "Строительство новых и модернизация существующих очистных сооружений и дренажных систем (включая ливневую канализацию) в рамках реализации проекта по созданию, реконструкции и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства объектов, входящих в состав имущества Аэропорта "Внуково" в течение 2010-2014 гг.". Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников: 851558,23 тыс. руб.		
1.1.21	Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию проекта "Реконструкция системы транспортировки и очистки сточных вод в Калининградской области" открытому акционерному обществу "Объединенные канализационно-водорозливные очистные сооружения курортной группы городов". Приказ Минприроды России от 22.09.2014 № 413.	810	8 (Субсидирование процентных ставок по кредитам на строительство - реконструкция КОС)	2014	-	051	3 073,6	Предоставлены субсидии в размере 3073623,45 руб. открытому акционерному обществу "Объединенные канализационно-водорозливные очистные сооружения курортной группы городов" на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию проекта "Реконструкция системы транспортировки и очистки сточных вод в Калининградской области". Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников: 452846,65 тыс. руб.		
1.1.22	Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию проекта "Проект по модернизации и реконструкции очистных сооружений города Москвы" акционерному обществу "Мосводоканал". Приказ Минприроды России от 22.12.2014 № 565	810	8 (Субсидирование процентных ставок по кредитам на строительство - реконструкция КОС)	2014	-	051	113 347,7	Предоставлены субсидии в размере 11347726,45 руб. акционерному обществу "Мосводоканал" на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на реализацию проекта "Проект по модернизации и реконструкции очистных сооружений города Москвы". Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников: 10183726,24 тыс. руб.		
2	Управление реализацией программы, в том числе информационное и аналитическое сопровождение					051	1 552 900,0	130 191,0	130 191,0	Подготовлен отчет по Программе за 2013 год, за I квартал, за I полугодие и за 9 месяцев 2014 года согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 591-01 реализации Федерального закона «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» для представления в Минжизнезащиты России, Минобрнауки России, Ростат РФ. Для приведения параметров ФЦП «Развитие государственного комплекса Российской Федерации» в соответствие с Федеральным законом о федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (Федеральный закон от 02.12.2014г. №349-ФЗ) на основании предложений государственных заказчиков Программы разработан проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Программу. Данный Проект доработан по замечаниям уполномоченных органов исполнительной власти (Минэкономразвития России, Минфин России, Минюста России). Во исполнение поручения Д.А.Медведева от 29 апреля № ДМ-П16-3067р подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в приложение 11 постановления Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 года № 350».
	всего по мероприятию, тематическому направлению						1 552 900,0	130 191,0	130 191,0	
21	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий ФГБУ "Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса" (ФГБУ "Центр развития ВХК") из федерального бюджета в 2014 году на иные цели (от 05.03.2014 №СБ-09-23С/157-4)	612	3	2014-2016	-	051				5. целью повышения эффективности реализации Программы подготовлен проект приказа Минприроды России о внесении изменений в Порядок проведения конкурсного отбора региональных целевых программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов, утвержденный приказом Минприроды России от 27 июля 2012г. №219.
3	Комплекс информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на просвещение и информирование населения по вопросам использования и охраны водных объектов					051	1 228 300,0	99 412,2	99 412,2	1. Выполняются в соответствии с календарным планом работы по госконтракту 5-ГК-ФЦП-2013 на оказание услуг по реализации стратегии, направленной на просвещение и информирование населения по вопросам развития водохозяйственного комплекса РФ в рамках Программы.
	всего по мероприятию, тематическому направлению						1 228 300,0	99 412,2	99 412,2	2. Продолжаются мероприятия по организации участия Минприроды России в работе дискуссионного клуба по обсуждению водохозяйственных вопросов, формирования государственной политики и регулирования в области водных отношений и реализации Водной стратегии (госконтракт 6-ГК-ФЦП-2013).
31	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий ФГБУ "Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса" (ФГБУ "Центр развития ВХК") из федерального бюджета в 2014 году на иные цели (от 05.03.2014 №СБ-09-23С/157-4)	612	3	2014-2016	-	051				3. Выполняются работы по подготовке аналитических материалов для ежегодного издания государственного журнала "О состоянии и использовании водных ресурсов Российской Федерации за 2012, 2013 и 2014 года" в соответствии с госконтрактом 4-ГК-ФЦП-2013.
	всего по мероприятию, тематическому направлению						1 228 300,0	99 412,2	99 412,2	4. Осуществляются работы по организации комплекса исследований мероприятий по просвещению и информированию населения по вопросам развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации в рамках Программы (госконтракт 9-ГК-ФЦП-2013).
4	Мероприятия, финансирование которых завершено в предшествующих периодах					051	309 000,0			5. Продолжаются работы по подготовке и распространению просветительского научно-популярного издания ресурса "Водная энциклопедия".
	всего по мероприятию, тематическому направлению						309 000,0			6. Завершен комплекс работ по организации участия Минприроды России в мероприятиях, связанных с проведением Российского национального юниорского водного конкурса (госконтракт №14-ГК-ФЦП-2014).
	всего по программе						66 228 841,7	2 799 653,9	2 791 412,2	7. Служба Исполнителя 1-2 этапы работ по реализации комплекса мероприятий по информированию и просвещению населения, направленных на сохранение и восстановление водных объектов, бережное отношение к водным ресурсам (госконтракт №15-ГК-ФЦП-2014). Контракт завершён.
1	Природоохранные мероприятия (экологическая реабилитация водных объектов) на водоемах в соответствии с перечнем установленным Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2008 № 2054-р						66 228 841,7	3 699 267,8	3 592 968,1	8. Служба Исполнителя отчеты по 1-2 этапам работ госконтракта №16-ГК-ФЦП-2014 на оказание услуг по организации информации по вопросам правового регулирования в области водных ресурсов. Контракт завершён.
	всего по мероприятию, тематическому направлению						5 683 800,0	129 200,0	121 787,4	9. По государственному контракту 17-ГК-ФЦП-2014 от 19 августа 2014 года на оказание услуг по организации и проведению региональной акции «День воды» приняты работы по 1 и II этапам. В рамках оказания услуг проведены региональные акции «День воды» в Пермь, Волгоград, Санкт-Петербурге и Махачке. Контракт завершён.
1.1	Природоохранные мероприятия, выполняемые БУУ						5 683 800,0	129 200,0	121 787,4	10. По государственному контракту 19-ГК-ФЦП-2014 от 25 ноября 2014 года на оказание услуг по организации и проведению фотоконкурса на тему «Исторические водные объекты России» ведутся работы по I этапу. В рамках этапа оказания. Исполнение фотоконкурса и подготовка аннотированной информации. Ведутся работы по подготовке и проведению фотоконкурса.
1.1.1	Енисейское бассейновое водное управление	244	8 - природоохранные мероприятия	2014 - 2016	2014	052	167 193,5	58 887,4	51 474,8	11. По государственному контракту 20-ГК-ФЦП-2014 от 1 декабря 2014 года на оказание услуг по организации участия Минприроды России в мероприятиях, связанных с проведением Российского национального юниорского водного конкурса, ведутся работы по исполнению I этапа. В рамках этапа проведен семинар «Исследовательская и проектная деятельность школьников для сохранения водных ресурсов Москвы и Московской области» в рамках Российского национального юниорского водного конкурса.
1.2	Природоохранные мероприятия, выполняемые ФГУ						5 516 606,5	70 312,6	70 312,6	
1.2.1	Государственное федеральное бюджетное учреждение по водному хозяйству по Московской области "Мосводоканал", соглашение от 23.01.2014 № МТ-56.01-1	612	8 - природоохранные мероприятия	2013-2014	2013	052	47 868,5	30 257,5	30 257,5	Запланированные работы по очистке участка Пельковского водохранилища не выполнены, нарушение подрядчиком сроков выполнения работ.
1.2.2	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Угличского водохранилища", соглашение от 04.02.2014 № МТ-56.02-1	612	8 - природоохранные мероприятия	2013-2014	2013	052	39 076,2	4 626,2	4 626,2	Завершены работы по очистке Струковского залива Угличского водохранилища от донных отложений. Заключен госконтракт на разработку проекта по очистке участка Угличского водохранилища в районе г. Кимры.
	Федеральное государственное						40 985,0	16 764,0	16 764,0	Завершены работы по очистке участка Волгоградского водохранилища от донных отложений.

1.2.3	бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Волгоградского водохранилища", соглашение от 04.03.2014 № МТ-56/03-1	612	8 - природоохранные мероприятия	2013-2014	2013	052					
1.2.4	Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное учреждение "Центррегольводло", соглашение № МТ-56/04-1	612	8 - природоохранные мероприятия	2014-2015	2014	052	38 476,8	16 144,9	16 144,9	Заключен госконтракт на выполнение работ по очистке участка Ивновского водохранилища, начаты подготовительные работы	
1.2.5	Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное учреждение "Управление эксплуатации Горьковского водохранилища", от 21.08.2014 соглашение № МТ-56/05-1	612	8 - природоохранные мероприятия	2014	2014	052	2 520,0	2 520,0	2 520,0	Завершены работы по разработке проектно-сметной документации, материалы ИСД направлены в экспертизу	
1.2.6	Прочие мероприятия, финансирование которых должно осуществляться в рамках ФЦП		8 - природоохранные мероприятия	2012-2020		052	5 347 680,0			Объемы финансирования работ в 2012-2013 гг. и плановые объемы финансирования мероприятий, которые в соответствии с ФЦП должны осуществляться в 2015-2020 гг.	
2	<b>Капитальный ремонт ГТС (фед. собственность)</b>							<b>3 277 400,0</b>	<b>336 600,0</b>	<b>336 600,0</b>	
	<b>итого по мероприятию, тематическому направлению</b>							<b>3 277 400,0</b>	<b>336 600,0</b>	<b>336 600,0</b>	
2.1	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Панельная илловывающая система", соглашение от 30.01.2014 № МТ-56/05-5, д.с №1 от 24.06.2014 г.	612	1	2014				34 000,0	34 000,0	Начат капитальный ремонт 2 объектов.	
2.2	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Ульяновская дамба", соглашение от 12.03.2014 № МТ-56/08-5	612	1	2014	052			76 033,9	76 033,9	Завершен капитальный ремонт 1 объекта.	
2.3	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Краснодарское водохранилище", соглашение от 30.01.2014 № МТ-56/06-5	612	1	2014				22 863,5	22 863,5	Завершен капитальный ремонт 2 объектов. Осуществляется капитальный ремонт 2 объектов.	
2.4	ГФУ по обеспечению инженерных сетей Чебоксарского водохранилища по Республикан Марий Эл, соглашение от 30.01.2014 № МТ-56/04-5, д.с №1 от 24.06.2014 г.	612	1	2014				39 421,7	39 421,7	Завершен капитальный ремонт 8 объектов. Начат капитальный ремонт 1 объекта.	
2.5	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Сурский гидроузла", соглашение от 12.03.2014 № МТ-56/09-5, д.с №1 от 02.07.2014 г.	612	1	2014	052			23 131,5	23 131,5	Завершен капитальный ремонт 3 объектов.	
2.6	Федеральное государственное бюджетное учреждение по эксплуатации водохранилищ Челябинской области, соглашение от 12.03.2014 № МТ-56/03-5	612	1	2014				1 370,7	1 370,7	Завершен капитальный ремонт 2 объектов.	
2.7	Федеральное государственное бюджетное учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений бассейна реки Белой, соглашение от 05.02.2014 № МТ-56/07-5, д.с №1 от 30.05.2014 г.	612	1	2014				16 227,0	16 227,0	Завершен капитальный ремонт 1 объекта.	
2.8	Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное учреждение "Защитные сооружения Костромской низины", соглашение от 30.01.2014 № МТ-56/01-5, д.с №1 от 24.06.2014 г.	612	1	2014	052			37 808,6	37 808,6	Завершен капитальный ремонт 2 объектов.	
2.9	ГФУ по обеспечению инженерных сетей Чебоксарского водохранилища по Нижегородской области, соглашение от 30.01.2014 № МТ-56/02-5, д.с №1 от 24.06.2014 г.	612	1	2014				61 781,4	61 781,4	Завершен капитальный ремонт 5 объектов. Начат капитальный ремонт 2 объектов.	
2.10	Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное учреждение "Верхне-Обьрегольводло", соглашение от 24.06.2014 г. № МТ-56/12-5, д.с №1 от 21.08.2014 г.	612	1	2014	052			18 807,1	18 807,1	Завершен капитальный ремонт 1 объекта.	
2.11	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Верхне-Волжсковоло", соглашение от 24.06.2014 г. № МТ-56/11-5	612	1	2014				2 093,2	2 093,2	Завершен капитальный ремонт 1 объекта.	
2.12	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Занкаволово", соглашение от 24.06.2014 г. № МТ-56/10-5	612	1	2014				3 061,4	3 061,4	Завершен капитальный ремонт 1 объекта.	
3	<b>Приобретение основных средств в соответствии с декларацией безопасности ГТС</b>							<b>3 953 100,0</b>	<b>200 000,0</b>	<b>200 000,0</b>	Приобретено 86 единиц автомобильного, водного транспорта, строительной и сельскохозяйственной, а также инструмент, лабораторное и геодезическое оборудование в целях обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, а также выполнения функций федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Ростехнадзора.
	<b>итого по мероприятию, тематическому направлению</b>							<b>3 953 100,0</b>	<b>200 000,0</b>	<b>200 000,0</b>	
3.1	Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное учреждение "Защитные сооружения Костромской низины", соглашение от 05.09.2014 № МТ-56/11-7	612	1	2014				3 020,0	3 020,0		
3.2	Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное учреждение "Батляволо", соглашение от 05.09.2014 № МТ-56/09-7	612	1	2014	052			1 730,0	1 730,0		
3.3	Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное учреждение "Управление эксплуатации Бирюковского водохранилища", соглашение от 10.09.2014 № МТ-56/12-7	612	1	2014				26 600,0	26 600,0		
3.4	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Самовских водохранилищ", соглашение от 05.09.2014 № МТ-56/20-7	612	1	2014				7 480,0	7 480,0		
3.5	Государственное федеральное бюджетное учреждение по водному хозяйству по Московской области "Мособводло", соглашение от 05.09.2014 № МТ-56/18-7	612	1	2014	052			2 370,0	2 370,0		
3.6	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Аккомвриформинтер", соглашение от 05.09.2014 № МТ-56/12-7	612	1	2014				800,0	800,0		
3.7	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Кабальковдурсурь", соглашение от 05.09.2014 № МТ-56/26-7	612	1	2014				3 860,0	3 860,0		
3.8	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Теховооло", соглашение от 05.09.2014 № МТ-56/03-7	612	1	2014	052			2 590,0	2 590,0		
3.9	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Рыбинского и Шекснинского водохранилищ", соглашение от 05.09.2014 № МТ-56/19-7	612	1	2014				3 570,0	3 570,0		
3.10	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр изучения, использования и охраны водных ресурсов Республики Северная Осетия-Алания", соглашение от 05.09.2014 № МТ-56/04-7	612	1	2014				2 910,0	2 910,0		
3.11	ГФУ по обеспечению инженерных сетей Чебоксарского водохранилища по Нижегородской области, соглашение от 05.09.2014 № МТ-56/22-7	612	1	2014	052			510,0	510,0		

3.12	Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное учреждение "Центртреноволокно", соглашение от 05.09.2014 № МТ-56/02-7	612	1	2014		5 700,0	5 700,0		
3.13	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Верле-Волокноволокно", соглашение от 05.09.2014 № МТ-56/16-7	612	1	2014		1 580,0	1 580,0		
3.14	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Сурский гидроузел", соглашение от 05.09.2014 № МТ-56/23-7	612	1	2014	052	7 980,0	7 980,0		
3.15	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Белгородского водохранилища", соглашение от 17.09.2014 № МТ-56/34-7	612	1	2014		21 330,0	21 330,0		
3.16	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Востсибрегионволокно", соглашение от 05.09.2014 № МТ-56/24-7	612	1	2014		9 790,0	9 790,0		
3.17	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Камоводэксплуатация", соглашение от 05.09.2014 № МТ-56/17-7	612	1	2014	052	14 810,0	14 810,0		
3.18	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Кубаньинвенторинво", соглашение от 05.09.2014 № МТ-56/05-7	612	1	2014		2 280,0	2 280,0		
3.19	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Кривоземельск", соглашение от 05.09.2014 № МТ-56/29-7	612	1	2014		16 910,0	16 910,0		
3.20	Федеральное государственное бюджетное учреждение "УВРПВ", соглашение от 05.09.2014 № МТ-56/13-7	612	1	2014	052	4 330,0	4 330,0		
3.21	Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное учреждение "Управление эксплуатации Бюзовского водохранилища", соглашение от 05.09.2014 № МТ-56/14-7	612	1	2014		4 090,0	4 090,0		
3.22	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Курьинского водохранилища", соглашение от 05.09.2014 № МТ-56/25-7	612	1	2014		4 350,0	4 350,0		
3.23	Федеральное государственное бюджетное учреждение "По мониторингу водных объектов бассейнов рек Бесов и Урала", соглашение от 10.09.2014 № МТ-56/33-7	612	1	2014	052	600,0	600,0		
3.24	ГФУ "Инженерные защиты Небожарского водохранилища по РМЗ", соглашение от 05.09.2014 № МТ-56/18-7	612	1	2014		1 680,0	1 680,0		
3.25	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации водохранилища Валуевской гидроэлектрической системы", соглашение от 05.09.2014 № МТ-56/30-7	612	1	2014		1 300,0	1 300,0		
3.26	Федеральное государственное бюджетное учреждение по водному хозяйству "Новорозово", соглашение от 05.09.2014 № МТ-56/21-7	612	1	2014	052	1 890,0	1 890,0		
3.27	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дельтаинформцентр", соглашение от 05.09.2014 № МТ-56/28-7	612	1	2014		2 120,0	2 120,0		
3.28	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Давыдовскрес", соглашение от 05.09.2014 № МТ-56/06-7	612	1	2014		10 840,0	10 840,0		
3.29	Федеральное государственное бюджетное учреждение "КрильОбрегеноволокно", соглашение от 05.09.2014 № МТ-56/01-7	612	1	2014	052	3 150,0	3 150,0		
3.30	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Эксплуатация дамбы", соглашение от 10.09.2014 № МТ - 56/31-7	612	1	2014		7 240,0	7 240,0		
3.31	Федеральное государственное бюджетное учреждение по эксплуатации водохранилищных объектов и сооружений бассейна реки Бесов, соглашение от 05.09.2014 № МТ-56/27-7	612	1	2014		5 280,0	5 280,0		
3.32	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Краснодарское водохранилище", соглашение от 05.09.2014 № МТ - 56/15-7	612	1	2014	052	6 990,0	6 990,0		
3.33	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Сорочинского водохранилища", соглашение от 05.09.2014 № МТ - 56/06-7	612	1	2014		10 320,0	10 320,0		
						<b>418 600,0</b>	<b>25 000,0</b>	<b>25 000,0</b>	
4	<b>Ведение государственного водного реестра и Российского регистра гидротехнических сооружений (ГВР и РРГТС) всего по программе</b>								
<b>всего по мероприятию, тематическому направлению ФГУ "Акваинформска"</b>						418 600,0	25 000,0	25 000,0	
4.1.1	Информационно-методическое обеспечение ведения Государственного водного реестра в 2014 - 2015 годах, № И-14/01 от 13.01.2014 г., ФГУП РосВНИИВХ.	612	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие	2014-2015	26.12.2013	32 000,0	16 000,0	16 000,0	Исполнены работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.
4.1.2	Информационно-методическое обеспечение ведения Российского регистра гидротехнических сооружений, № И-13-18 от 30.12.2013 г., ФГУП "Центр Регистра и Кадастра".	612	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие	2013-2014	19.12.2013	9 000,0	8 970,0	8 970,0	Исполнены работы 2013 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.
4.1.3	Доработка макета издания «Российский регистр ГТС» за 2014 год в части дополнения сведений о ГТС за IV квартал 2014 года.	612	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие	2014			30,0	30,0	Исполнены работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.
4.1.4	Прочие мероприятия, финансирование которых должно осуществляться в рамках ФЭП		8 - мероприятия по информационному обеспечению	2012 - 2020		377 600,0			Объемы финансирования работ в 2012-2013 гг. и плановые объемы финансирования мероприятий, которые в соответствии с ФЭП должны осуществляться в 2015-2020 гг.
						<b>1 010 648,1</b>	<b>73 448,1</b>	<b>73 424,5</b>	
5.1	<b>Разработка нормативов допустимого воздействия, систем комплексного использования и охраны водных объектов (СКНОВО и НДС)</b>								
<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>						<b>1 010 648,1</b>	<b>73 448,1</b>	<b>73 424,5</b>	
<b>Амурские БВУ</b>						<b>55 123,0</b>	<b>24 218,0</b>	<b>24 218,0</b>	
5.1.1	Разработка проекта СКНОВО, включая НДС, бассейнов рек Чукотки (ГК №24 от 27.11.12г., ООО "НЕРД")	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению	2012 - 2014	27.11.2012	17 490,0	5 990,0	5 990,0	Исполнены работы 2012-2013 годов. Исполнены работы 2014 года.

5.1.2	Разработка проекта СКЖОВО, включая НДС, бассейн рек Камчатка. (ФК № 26 от 27.11.12г., ФГУП РосНИИВХ)	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	27.11.2012	052	16 000,0	6 000,0	6 000,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.	
5.1.3	Разработка проекта СКЖОВО, включая НДС, бассейн рек Онежского моря (Склеро-Восток) (ФК № 25 от 27.11.12г., ООО "ВЕДУ")	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	27.11.2012	052	13 515,0	4 110,0	4 110,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.	
5.1.4	Разработка проекта СКЖОВО, включая НДС, бассейн рек острова Сахалин (ФК №1 от 07.02.2014г., ООО "ВЕДУ")	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2014	25.12.2014	052	8 118,0	8 118,0	8 118,0	Начаты работы 2014 года.	
<b>Верхне-Волжское БВУ</b>								<b>270,80</b>	<b>270,80</b>	<b>270,72</b>	
5.1.5	Мероприятия по разработке проекта СКЖОВО бассейна реки Волга ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки", Счет № 0000052 от 19.06.2014г. Департамент Росприроднадзора по Центральному Федеральному округу	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2014	19.06.2014	052	270,80	270,80	270,72	Мероприятия по разработке проекта СКЖОВО бассейна реки Волга ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки	
<b>Енисейское БВУ</b>								<b>29 000,0</b>	<b>21 208,3</b>	<b>21 208,3</b>	
5.1.6	Доработка проекта СКЖОВО реки Ангара, включая озеро Байгал, № С-13401 от 23.08.2013г. - Общество с ограниченной ответственностью "Центр инновационных технологий" (ООО "ИИТ")	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	05.07.2013	052	29 000,0	21 208,3	21 208,3	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года.	
<b>Кубанское БВУ</b>								<b>8 000,0</b>	<b>2 560,0</b>	<b>2 560,0</b>	
5.1.7	Разработка проектов НДС и СКЖОВО рек бассейна Азовского моря между реками Кубань и Дона. Государственный контракт №С-12-05 от 23.07.12. Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	04.07.2012	052	8 000,0	2 560,0	2 560,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.	
<b>Невско-Ладжское БВУ</b>								<b>618,00</b>	<b>618,00</b>	<b>600,00</b>	
5.1.8	Разработка нормативов допустимого воздействия и охраны водных объектов (СКЖОВО и НДС), договор №30.1/14 от 01.09.2014. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный гидрологический институт", договор №33.2/14 от 01.09.2014. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный гидрологический институт"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2014	01.09.2014	052	206,00	206,00	200,00	Мероприятия по разработке проекта НДС по бассейну реки Невы	
5.1.9	Разработка нормативов допустимого воздействия и охраны водных объектов (СКЖОВО и НДС), договор №31.1/14 от 01.09.2014. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный гидрологический институт", договор №32.2/14 от 01.09.2014. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный гидрологический институт"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2014	01.09.2014	052	206,00	206,00	200,00	Мероприятия по разработке проекта СКЖОВО по бассейну реки Невы	
5.1.10	Разработка нормативов допустимого воздействия и охраны водных объектов (СКЖОВО и НДС), договор №32.1/14 от 01.09.2014. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный гидрологический институт", договор №33.1/14 от 01.09.2014. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный гидрологический институт"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2014	01.09.2014	052	206,00	206,00	200,00	Мероприятия по разработке проекта НДС по бассейну реки Невы, включая реки Спирь, Волхов (Российская часть бассейна), реки бассейна Онежского и Ладожского озер	
<b>Нижне-Волжское БВУ</b>								<b>24 573,0</b>	<b>24 573,0</b>	<b>24 567,5</b>	
5.1.11	Выплата по суду СКЖОВО Волги	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2014			22 333,0	22 333,0	22 333,0	Оплата по исполнительному листу.	
5.1.12	Доработка проекта СКЖОВО по бассейну рек Большой и Малый Узень в части подготовки раздела ОВОС	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2014	19.12.2013	052	300,0	300,0	300,0	Начаты работы 2014 года.	
5.1.13	1. Доработка проекта НДС по бассейну реки Волга от мерной Кубышевского водохранилища до впадения в Каспийское море в части подготовки раздела ОВОС 2. и/л № 37-08 от 04.12.2014 3. ФГУП РосНИИВХ	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2014	27.10.2014	052	990,00	990,00	990,00	Доработанный проект НДС по бассейну реки Волга от мерной Кубышевского водохранилища до впадения в Каспийское море.	
5.1.14	1. Доработка проекта НДС по бассейну реки Урал в части подготовки раздела ОВОС 2. и/л 0129100005014000037-0003188-02 от 26.12.14 3. ФГУП РосНИИВХ	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2014	04.12.2014	052	550,00	550,00	544,50	Доработанный проект НДС по бассейну реки Урал в части подготовки раздела ОВОС	

5.1.15	Доработка проекта НДВ по бассейнам рек: Большой Урень и Малый Урень (Российская часть) в части подготовки раздела ОВОС 2.1 к № 37-ФВ от 04.12.2014 3. 38-ФВ от 19.12.2014	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2014	03.12.2014	052	400,00	400,00	400,00	Доработанный проект НДВ по бассейнам рек: Большой Урень и Малый Урень (Российская часть) в части подготовки раздела ОВОС	
5.1.16	Прочие мероприятия, финансирование которых должно осуществляться в рамках ФЦП		8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012-2020		052	893 063,3			Объемы финансирования работ в 2012-2013 гг. и плановые объемы финансирования мероприятий, которые в соответствии с ФЦП должны осуществляться в 2015-2020 гг.	
5.2	<b>Разработка правил использования водохранилищ (ПНВ)</b>							<b>1 275 508,7</b>	<b>389 208,7</b>	<b>389 208,2</b>	
<b>всего по мероприятию, тематическому направлению ПНВ</b>							<b>1 275 508,7</b>	<b>389 208,7</b>	<b>389 208,7</b>		
<b>Амурское ИВУ</b>							<b>35 930,1</b>	<b>12 286,1</b>	<b>12 286,0</b>		
5.2.1	Разработка проекта правил технической эксплуатации и благоустройства Зейского водохранилища. (ГК № 28 от 29.11.12г., ОАО "Лениндропроект")	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	29.11.2012	052	9 641,2	2 997,2	2 997,2	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.	
5.2.2	Разработка проекта правил технической эксплуатации и благоустройства Кольмского водохранилища. (ГК № 27 от 29.11.12г., ОАО "Лениндропроект")	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	29.11.2012	052	5 998,0	1 998,0	1 997,9	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.	
5.2.3	Разработка проекта правил использования Сорочевского водохранилища. (ГК № 33 от 20.12.12г., ОАО "Лениндропроект")	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	20.12.12	052	2 000,0	600,0	600,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.	
5.2.4	Разработка проекта правил использования водохранилища Меловое. (ГК № 34 от 20.12.12г., ОАО "Лениндропроект")	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	20.12.2012	052	4 000,0	1 000,0	1 000,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.	
5.2.5	Разработка проекта правил использования Малокатаганского водохранилища. (ГК № 14 от 19.07.2013г. ФГУП РосНИИВХ)	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	19.07.2013	052	2 000,0	1 000,0	1 000,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.	
5.2.6	Разработка проекта правил использования Вишневского водохранилища. (ГК № 15 от 19.07.2013г. ФГУП РосНИИВХ)	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	19.07.2013	052	2 000,0	1 000,0	1 000,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.	
5.2.7	Разработка проекта правил использования Берестовского водохранилища. (ГК № 32 от 20.12.12г., ОАО "Лениндропроект")	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	20.12.12	052	4 000,0	1 600,0	1 600,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.	
5.2.8	Разработка проекта правил использования каскада водохранилищ № 1 и № 2 на реке Камовья. (ГК № 29 от 29.11.12г., ОАО "Лениндропроект")	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	29.11.2012	052	5 990,9	1 990,9	1 990,9	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.	
5.2.9	Доработка выходной продукции по государственному контракту от 02.12.2010 № 28 с учетом гидрологических характеристик навodka 2013 года	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2014		052	100,0	100,0	100,0	Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.	
<b>Вернее-Валжское ИВУ</b>							<b>9 000,0</b>	<b>1 700,0</b>	<b>1 450,0</b>	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.	
5.2.10	Разработка проекта правил использования Выпусунских водохранилищ (Вернее-Выпусунское, Нивале-Выпусунское, Дочатинское, Зависное, Фильское). ГК № 8/2012 от 04.09.2012г. ФГУП ВВК «Московский государственный университет природообустройства»	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	16.07.2012	052	4 100,0	400,0	400,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.	
5.2.11	Разработка проекта правил технической эксплуатации и благоустройства Нивальского водохранилища. ГК № 11/2012 от 03.12.2012г. ООО «Экостройинвентариз»	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	04.10.2012	052	10 000,0	2 000,0	2 000,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.	
5.2.12	Разработка проекта правил технической эксплуатации и благоустройства водохранилищ Ваузой ГЭС (Вернее-Ваузой, Ваузой, Жуков). ГК 12/2012 от 03.12.2012г. ООО «Экостройинвентариз»	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	04.10.2012	052				Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.	



5.2.13	Разработка проекта правил технической эксплуатации и благоустройства Верхневолжского водохранилища. ГК № 16/2012 от 17.12.2012; ООО «Экостройинтерпринт»	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	29.10.2012	052	5 000,0	600,0	600,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.
5.2.14	Разработка проекта правил технической эксплуатации и благоустройства Комского и Шекнинского водохранилищ. ГК № 15/2012 от 03.12.2012; ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева»	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	29.10.2012	052	7 800,0	2 300,0	2 300,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.
5.2.15	Разработка проекта правил технической эксплуатации и благоустройства Невельского водохранилища. ГК № 17/2012 от 17.12.2012; ООО «Экостройинтерпринт»	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	29.10.2012	052	4 500,0	600,0	600,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.
5.2.16	Разработка проекта правил технической эксплуатации и благоустройства Угличского водохранилища. ГК № 13/2012 от 03.12.2012; Соглашение № 1 от 14.02.2013; ООО «Экостройинтерпринт»	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	04.10.2012	052	5 200,0	600,0	600,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.
5.2.17	Разработка проекта правил технической эксплуатации и благоустройства Рыбинского и Горьковского водохранилищ. ГК № 14/2012 от 03.12.2012; ООО «Экостройинтерпринт»	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	05.10.2012	052	13 000,0	2 000,0	2 000,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.
5.2.18	Разработка проекта правил использования Увельского водохранилища. ГК № 5/2013 от 15.03.2013; ООО «Газпроектинжиниринг»	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	28.01.2013	052	4 000,0	2 000,0	2 000,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.
5.2.19	Разработка проекта правил использования Вурьянского водохранилища. ГК № 6/2013 от 18.03.2013; ООО «Газпроектинжиниринг»	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	29.01.2013	052	3 000,0	1 000,0	1 000,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.
5.2.20	Разработка проекта правил использования Шешуринского водохранилища. ГК № 7/2013 от 18.03.2013; ООО «Газпроектинжиниринг»	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	30.01.2013	052	3 250,0	1 250,0	1 250,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.
<b>Верне-Обское БВУ</b>							<b>24 000,0</b>	<b>7 530,0</b>	<b>7 530,0</b>	
5.2.21	1. Разработка проекта правил использования Кара-Умьинского водохранилища. 2. № 54-13/05 от 24.04.2013. 3. ООО «Центр инженерных технологий»	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	28.02.2013	052	4 000,0	2 000,0	2 000,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.
5.2.22	1. Разработка проекта правил технической эксплуатации и благоустройства Новосибирского водохранилища. 2. № 54-12/18 от 07.12.2012. 3. ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева».	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	17.10.2012	052	7 900,0	1 250,0	1 250,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.
5.2.23	1. Разработка проекта правил использования Большечеремшанского водохранилища. 2. № 54-13/07 от 14.05.2013. 3. ЗАО ГВИИ «Алтайводпроект».	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	05.03.2013	052	3 400,0	1 400,0	1 400,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.
5.2.24	1. Разработка проекта правил использования Логовского водохранилища. 2. № 54-13/06 от 06.05.2013. 3. ЗАО ГВИИ «Алтайводпроект».	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	05.03.2013	052	3 380,0	1 380,0	1 380,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.
5.2.25	1. Разработка проекта правил использования каскада озер водохранилища Песчаное и Хорошее на реке Бурза. 2. № 54-12/17 от 10.12.2012. 3. ЗАО ГВИИ «Алтайводпроект».	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	15.10.2012	052	5 400,0	1 500,0	1 500,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.
<b>Двинско-Печорское БВУ</b>							<b>58 400,0</b>	<b>14 700,0</b>	<b>14 700,0</b>	
5.2.26	Разработка проекта правил использования Пивиского водохранилища (Пиваровское, Пивоворское, Пиварское, Пивосерское); № И-12-110-429-1398 от 07.09.2012 г.; ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	12.07.2012	052	12 000,0	4 000,0	4 000,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.

							15 000,0	3 000,0	3 000,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.
5.2.27	Разработка проекта правил использования водохранилищ на р. Пах (Калитинское, Ямское, Ратонское, Железноводское, Борисоглебское); № П-12-11/4-429-1452 от 28.11.2012 г., ОАО "ВНИИ им. Б.Е. Веденеева".	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	05.10.2012	052				
5.2.28	Разработка проекта правил использования водохранилищ в системе Волго-Кавказского водного пути (Белорусовское, Вытегорское, Новинкинское); № П-12-12/4-429-1451 от 28.11.2012 г., ОАО "ВНИИ им. Б.Е. Веденеева".	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	05.10.2012	052	9 000,0	1 000,0	1 000,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.
5.2.29	Разработка проекта правил использования водохранилища Усинского водохранилища. №П-13-10 от 10.06.13, ООО "Эководпроект"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	05.04.2013	052	3 200,0	1 200,0	1 200,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.
5.2.30	Разработка проекта правил использования Каляевского водохранилища. №П-13-11 от 10.06.13, ООО "Эководпроект"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению	2013 - 2014	05.04.2013	052	3 200,0	1 200,0	1 200,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.
5.2.31	Разработка проекта правил использования водохранилищ Большое и Рогозеро; № П-12-13 от 21.11.2012 г., ООО "Эководпроект".	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	05.10.2012	052	6 400,0	1 400,0	1 400,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.
5.2.32	Разработка проекта правил использования водохранилища Дручумозно; № П-12-14 от 21.11.2012 г., ООО "Эководпроект".	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	05.10.2012	052	3 200,0	700,0	700,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.
5.2.33	Разработка проекта правил использования Среднеиспанского водохранилища. №П-13-12 от 10.06.13, ООО "Эководпроект".	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению	2013 - 2014	05.04.2013	052	3 200,0	1 200,0	1 200,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года.
5.2.34	Разработка проекта правил использования водохранилища Подольки; № П-12-35 от 21.11.2012 г., ООО "Эководпроект".	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	05.10.2012	052	3 200,0	1 000,0	1 000,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.
Донское БВУ							66 120,0	29 636,0	29 636,0	
5.2.35	Разработка проекта правил использования Виажурского водохранилища. Государственный контракт №П-13-13 от 17.06.2013г. ООО НПП "ВНИКО"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	19.04.2013г.	052	3 480,0	1 740,0	1 740,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года.
5.2.36	Разработка проекта правил использования Тихомировского водохранилища. Государственный контракт № П-13-14 от 12.03.2013г. ООО "Проектный институт Газпром"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	17.01.2013г.	052	3 900,0	1 900,0	1 900,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года.
5.2.37	Разработка проекта правил использования Новоросовского водохранилища. Государственный контракт №4-436-13/011-13-15 от 11.03.2013г. ОАО "ВНИИ им. Б.Е. Веденеева"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	17.01.2013г.	052	2 950,0	1 450,0	1 450,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года.
5.2.38	Разработка проекта правил использования Росовского водохранилища. Государственный контракт №П-13-16 от 12.03.2013г. ООО "Проектный институт Газпром"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	17.01.2013г.	052	3 750,0	1 900,0	1 900,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года.
5.2.39	Разработка проекта правил использования водохранилища Ростовской АЭС. Государственный контракт №4-436-13/011-13-23 от 07.03.2013г. ОАО "ВНИИ им. Б.Е. Веденеева"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	17.01.2013г.	052	4 450,0	2 200,0	2 200,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года.
5.2.40	Разработка проекта правил использования Сальского водохранилища. Государственный контракт №П-13-17 от 13 марта 2013г. ФГУП РосНИИВХ	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	17.01.2013г.	052	3 700,0	1 850,0	1 850,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года.
5.2.41	Разработка проекта правил технической эксплуатации и безопасности Цивильского водохранилища. Государственный контракт №18 от 20.11.2012г. ФГУП "РосНИИВХ"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие	2012 - 2014	05.10.2012г.	052	12 000,0	4 000,0	4 000,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.

5.2.42	Разработка проекта правил технической эксплуатации и благоустройства Пролетарского, Веселовского и Усть-Майского водохранилищ. Государственный контракт №19 от 21.12.2012г. ООО "Термо-промышленная компания "Солар"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	06.11.2012г.	052	13 490,0	5 396,0	5 396,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.
5.2.43	Разработка проекта правил использования Соколовского водохранилища. Государственный контракт №1-13-18 от 13.03.2013г. ФГУП "РосНИИВХ"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	17.01.2013г.	052	3 600,0	1 800,0	1 800,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года.
5.2.44	Разработка проекта правил использования Частынского водохранилища. Государственный контракт №1-13-19 от 11.03.2013г. ОАО "Компания Стройинвестия"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	17.01.2013г.	052	4 000,0	2 000,0	2 000,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года.
5.2.45	Разработка проекта правил использования Матарского водохранилища. Государственный контракт №1-13-20 от 11.03.2013г. ОАО "Компания Стройинвестия"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	17.01.2013г.	052	4 000,0	2 000,0	2 000,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года.
5.2.46	Разработка проекта правил использования Михайловского водохранилища на реке Свага. Государственный контракт №1-13-21 от 11.03.2013г. ОАО "Компания Стройинвестия"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	17.01.2013г.	052	2 800,0	1 400,0	1 400,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года.
5.2.47	Разработка проекта правил использования водохранилища Мерианского паркула. Государственный контракт №1-13-22 от 11.03.2013г. ОАО "Компания Стройинвестия"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	17.01.2013г.	052	4 000,0	2 000,0	2 000,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года.
<b>Енисейское БВУ</b>							<b>97 848,9</b>	<b>58 674,3</b>	<b>58 674,1</b>	
5.2.48	Разработка проекта правил использования водохранилищ на озере Белое и на озере Большой Козомель. № П-12-47 от 10.12.2012 г., Общество с ограниченной ответственностью "Гидроэкология" (ООО "Гидроэкология")	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	26.10.2013	052	9 950,0	2 250,0	2 250,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.
5.2.49	Разработка проекта правил использования Мамаевского водохранилища. П-13-24 от 24.05.2013 г. Закрытое акционерное общество "Сибирский ЭНПЦ" (ЗАО ЭНПЦ)	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	13.03.2013	052	3 948,9	1 948,9	1 948,9	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года.
5.2.50	Разработка проекта правил технической эксплуатации и благоустройства водохранилищ бассейна реки Ангара (Иркутское, Иркутское (и озеро Байкал), Усть-Илимское), ГК № П-13-27 от 31.07.2013 г. Исполнительное партнерство «Национальный центр водных проблем» (НП «НЦВП»)	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	11.06.2013	052	40 000,0	20 000,0	20 000,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года.
5.2.51	Разработка проекта правил использования Усть-Хангайского водохранилища, № П-12-49-4-432-1460 от 10.12.2012г., Красноярский филиал "Всероссийский научно-исследовательский институт имени Б.Е. Веденсова" (ОАО "НИИВ" им. Б.Е. Веденсова)	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	26.10.2012	052	6 400,0	2 000,0	2 000,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.
5.2.52	Разработка проекта правил использования Саяно-Ирбисского водохранилища, П-13-25 от 25.03.2013 г. ФГУП РосНИИВХ	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	04.02.2013	052	3 950,0	1 975,0	1 975,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года.
5.2.53	Разработка проекта правил технической эксплуатации и благоустройства Курейского водохранилища, № П-12-50-4-432-1461 от 11.12.2012 г., Красноярский филиал "Всероссийский научно-исследовательский институт имени Б.Е. Веденсова" (ОАО "НИИВ" им. Б.Е. Веденсова)	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	26.10.2012	052	6 400,0	2 000,0	2 000,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.
5.2.54	Разработка проекта правил использования водохранилища Назаровский ГЭС, П-13-26-4-432-1540 от 25.03.2013 г., ОАО «НИИВ» им. Б.Е. Веденсова	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	04.02.2013	052	3 200,0	1 700,0	1 700,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года.
5.2.55	«Разработка проекта правил технической эксплуатации и благоустройства каскада водохранилищ на реке Енисей (Красноярского, Саяно-Шушенского, Майского), П-13-95 от 09.12.2013. ООО "ЛЕНВОДПРОЕКТ"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	16.10.2013	052	18 000,0	17 400,0	17 400,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года.
5.2.56	«Разработка проекта правил использования водных ресурсов каскада водохранилищ на реке Енисей (Красноярского, Саяно-Шушенского, Майского), П-13-96 от 04.12.2013. ФГБОУ ВПО МГУП	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	16.10.2013	052	10 000,0	9 400,4	9 400,2	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года.
<b>Ташано-Касимовское БВУ</b>							<b>39 000,0</b>	<b>13 000,0</b>	<b>13 000,0</b>	

5.2.57	Разработка проекта правил технической эксплуатации и благоустройства Заремского водохранилища ГК №П-12-19 от 14.12.2012г. ООО "Эталон"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	18.10.2012	052	5 300,0	600,0	600,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года.
5.2.58	Разработка проекта правил использования водных ресурсов водохранилищевой системы Куро-Мамынского гидроузла. ГК №П-13-28 от 21.03.2013г. ОАО "Свехавинпродкол"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	31.01.2013	052	4 000,0	2 000,0	2 000,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года.
5.2.59	Разработка проекта правил использования Отакинского водохранилища. ГК №П-13-29 от 21.03.2013г. ОАО "Свехавинпродкол"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	31.01.2013	052	4 000,0	2 000,0	2 000,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года.
5.2.60	Разработка проекта правил использования водохранилища Волынь Ворота. ГК №П-13-30 от 21.03.2013г. ОАО "Свехавинпродкол"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	31.01.2013	052	4 000,0	2 000,0	2 000,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года.
5.2.61	Разработка проекта правил использования Курского и Ростовского водохранилищ. ГК №П-12-17 от 14.12.2012г., ООО "Эталон"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	18.10.2012	052	7 700,0	2 400,0	2 400,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.
5.2.62	Разработка проекта правил технической эксплуатации и благоустройства водохранилища на реке Сулак и ее притоках (Ирчакское, Гурьбинское, Чирюрское, Магданское, Чирюрское). ГК №П-12-18 от 14.12.2012г. НТЦ "Региональный проект"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	18.10.2012	052	14 000,0	4 000,0	4 000,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.
<b>Камское БВУ</b>							<b>103 490,0</b>	<b>42 638,0</b>	<b>42 638,0</b>	
5.2.63	Разработка проекта правил технической эксплуатации и благоустройства водохранилища на реке Кама (Камское, Воткинское); № П-12-20 от 10.12.2012 г., ООО "НПО "Омега"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	12.10.2012	052	25 000,0	10 000,0	10 000,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.
5.2.64	Разработка проекта правил использования Тагальского водохранилища. № П-13-31 от 16.04.2013 г., ООО "НПО "Омега"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	11.02.2013	052	3 650,0	1 825,0	1 825,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года.
5.2.65	Разработка проекта правил использования Кабарского водохранилища. № П-13-32 от 22.04.2013 г., ФГУП РосНИИВХ.	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	11.02.2013	052	3 500,0	1 750,0	1 750,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года.
5.2.66	Разработка проекта правил использования Верхне-Зарьинского и Нижне-Зарьинского водохранилищ; № П-12-21 от 27.11.2012 г., ФГУП РосНИИВХ.	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	12.10.2012	052	6 000,0	2 250,0	2 250,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.
5.2.67	Разработка проекта правил технической эксплуатации и благоустройства Нижнекамского водохранилища. № П-12-22 от 28.11.2012 г., ООО "НПО "Омега"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	12.10.2012	052	9 700,0	2 910,0	2 910,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.
5.2.68	Разработка проекта правил технической эксплуатации и благоустройства Юмагузинского водохранилища. № П-12-23 от 27.11.2012 г., ФГУП РосНИИВХ.	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	12.10.2012	052	4 900,0	1 633,0	1 633,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.
5.2.69	Разработка проекта правил использования Нытского водохранилища. № П-13-33 от 17.04.2013 г., ООО "УТВВИ ЭК и ВХ".	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	11.02.2013	052	2 700,0	1 350,0	1 350,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года.
5.2.70	Разработка проекта правил использования Омутнинского водохранилища. № П-13-34 от 23.04.2013 г., ОАО "Кировводпроект".	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	11.02.2013	052	2 790,0	1 395,0	1 395,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года.
5.2.71	Разработка проекта правил использования Очерского водохранилища. № П-13-35 от 23.04.2013 г., ФГУП РосНИИВХ.	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	11.02.2013	052	2 800,0	1 400,0	1 400,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года.

5.2.72	Разработка проекта правил использования Лысьинского водохранилища. № П-13-36 от 23.04.2013 г., ФГУП РосВНИИВХ.	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	11.02.2013	052	2 800,0	1 400,0	1 400,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года.	
5.2.73	Разработка проекта правил использования Строутинского водохранилища. № П-13-37 от 17.04.2013 г., ООО "УТВИИ Ж и ВХ".	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	11.02.2013	052	2 700,0	1 350,0	1 350,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года.	
5.2.74	Разработка проекта правил использования Аксарского водохранилища на реке Тамше. № П-13-38 от 16.04.2013 г., ООО "НПО "Омега".	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	11.02.2013	052	3 650,0	1 825,0	1 825,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года.	
5.2.75	Разработка проекта правил технической эксплуатации и благоустройства водохранилищ бассейна реки Уфа (Верхнее-Уфалейское, Нижнее-Уфалейское, Никелетровское, Нижнее-Сергинское, Михайловское, Артинское, Салавское, Маловоткинское, Зоряткульское, Павловское, Дюбюровское, Басертинское). № П-12-24 от 27.11.2012 г., ФГУП РосВНИИВХ.	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	12.10.2012	052	29 800,0	11 800,0	11 800,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.	
5.2.76	Разработка проекта правил использования Сперского водохранилища. № П-13-39 от 15.04.2013 г., ЗАО "ДАРВОДТЕО".	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	11.02.2013	052	3 500,0	1 750,0	1 750,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.	
<b>Кубанское ИВУ</b>								<b>62 000,0</b>	<b>25 500,0</b>	<b>25 500,0</b>	
5.2.77	Разработка проекта правил технической эксплуатации и благоустройства водохранилищ ГЭС Верхней и Средней Кубани (Краснодарское, Кубанское (Большое), Усть-Дзугуновское, Невинномысское гидроузлы). Государственный контракт №П-12-25 от 26.11.2012 г. Открытое акционерное общество проектно-исследовательский институт "Кубаньводстрой".	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	14.11.2012	052	27 000,0	10 000,0	10 000,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.	
5.2.78	Разработка проекта правил технической эксплуатации и благоустройства Варяжского водохранилища. Государственный контракт №П-12-27 от 29.11.2012. Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-кадастровый центр".	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	14.11.2012	052	12 000,0	5 000,0	5 000,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.	
5.2.79	Разработка проекта правил использования водохранилищ Выриванковской ГЭС-2 и Выриванковской ГЭС-3. Государственный контракт №П-12-26 от 29.11.2012. Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-кадастровый центр".	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	14.11.2012	052	8 000,0	3 000,0	3 000,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.	
5.2.80	Разработка проекта правил использования Гатинского водохранилища №П-13-41 от 01.04.2013.	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	06.02.2013	052	1 000,0	500,0	500,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.	
5.2.81	Разработка проекта правил использования Ульяновского водохранилища №П-13-42 от 01.04.2013.	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	06.02.2013	052	2 000,0	1 000,0	1 000,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.	
5.2.82	Разработка проекта правил использования Шанусского водохранилища №П-13-43 от 01.04.2013.	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	06.02.2013	052	4 000,0	2 000,0	2 000,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.	
5.2.83	Разработка проекта правил использования Октябрьского водохранилища №П-13-44 от 01.04.2013.	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	06.02.2013	052	2 000,0	1 000,0	1 000,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.	
5.2.84	Разработка проекта правил использования Шенляйского водохранилища №П-13-45 от 01.04.2013.	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	06.02.2013	052	2 000,0	1 000,0	1 000,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.	
5.2.85	Разработка проекта правил использования Душинского водохранилища №П-13-40 от 01.04.2013.	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	06.02.2013	052	4 000,0	2 000,0	2 000,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.	
<b>Ленинское ИВУ</b>								<b>7 993,8</b>	<b>2 996,9</b>	<b>2 996,9</b>	
5.2.86	Разработка проекта правил технической эксплуатации и благоустройства Валовского водохранилища. № П-12-28 от 23.11.2012 г., ООО "ВВД".	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	05.11.2012	052	7 993,8	2 996,9	2 996,9	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.	

Московско-Осетие ИВУ							87 550,0	25 450,0	25 450,0	
5.2.87	Разработка проекта правил технической эксплуатации и благоустройства водохранилищ Московской водной системы (Можайское, Рузское, Озёрнинское, Истринское, Рублёвское). ГК №23 от 26 ноября 2012 г. ОАО "ВНИИ" им. Б.Е. Веденеева	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	12.10.2012	052	21 250,0	6 250,0	6 250,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.
5.2.88	Разработка проекта правил использования Брытского водохранилища. ГК №104-428-1692 от 06 сентября 2013г. ОАО "ВНИИ" им. Б.Е. Веденеева	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	18.07.2013	052	3 700,0	1 700,0	1 700,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.
5.2.89	Разработка проекта правил использования Провского водохранилища. ГК №115-305-001 от 06 сентября 2013г. ООО "ТТ Арета"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	18.07.2013	052	2 950,0	950,0	950,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.
5.2.90	Разработка проекта правил использования Иванько-Игучинского водохранилища. ГК №124-428-1694 от 06 сентября 2013г. ОАО "ВНИИ" им. Б.Е. Веденеева	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	18.07.2013	052	3 700,0	1 700,0	1 700,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.
5.2.91	Разработка проекта правил использования Любосовского водохранилища. ГК №195-305-004 от 10 сентября 2013г. ООО "ТТ Арета"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	24.07.2013	052	2 800,0	800,0	800,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.
5.2.92	Разработка проекта правил использования Лодынского водохранилища. ГК №134-428-1693 от 06 сентября 2013г. ОАО "ВНИИ" им. Б.Е. Веденеева	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	18.07.2013	052	3 700,0	1 700,0	1 700,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.
5.2.93	Разработка проекта правил использования Черепетского водохранилища. ГК №155-305-002 от 09 сентября 2013г. ООО "ТТ Арета"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	19.07.2013	052	2 950,0	950,0	950,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.
5.2.94	Разработка проекта правил использования Шатурского водохранилища. ГК №16 от 09 сентября 2013г. НП "ВНИИ"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	19.07.2013	052	3 000,0	1 000,0	1 000,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.
5.2.95	Разработка проекта правил использования Сенежского водохранилища. ГК №17 от 09 сентября 2013г. НП "ВНИИ"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	19.07.2013	052	3 000,0	1 000,0	1 000,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.
5.2.96	Разработка проекта правил использования Козьмодемьянского водохранилища. ГК №14 от 09 сентября 2013г. НП "ВНИИ"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	19.07.2013	052	3 000,0	1 000,0	1 000,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.
5.2.97	Разработка проекта правил использования водохранилищ Московско-Осетией судоходной системы (Курамышское, Переринское, Беломошское, Кузьминское). ГК № 22/1184 от 26 ноября 2012 г. ООО "МАГЭС"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	12.10.2012	052	9 600,0	1 600,0	1 600,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.
5.2.98	Разработка проекта правил использования водохранилищ Загорской ГЭС (верхней водоем) и Загорской ГЭС (нижней водоем). ГК № 21 от 26 ноября 2012 г. ОАО "ВНИИ" им. Б.Е. Веденеева	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	12.10.2012	052	6 400,0	300,0	300,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.
5.2.99	Разработка проекта правил технической эксплуатации и благоустройства водохранилищ водохранилищного бассейна им. Москвы (Иванское, Клязьминское, Истринское, Павловское, Учинское (Ауловское), Холмогорское). ГК № 244-428-1470 от 24 декабря 2012 г. ОАО "ВНИИ" им. Б.Е. Веденеева	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	12.10.2012	052	18 700,0	5 700,0	5 700,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.
5.2.100	Разработка проекта правил использования Шатурского водохранилища. ГК №185-305-003 от 10 сентября 2013г. ООО "ТТ Арета"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	24.07.2013	052	2 800,0	800,0	800,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.
<b>Ненево-Ладозжское ИВУ</b>							<b>91 233,9</b>	<b>39 889,9</b>	<b>39 889,9</b>	







S.2.131	Разработка проекта правил использования Токстовского водохранилища. 2. г/к от 14.08.2013 № 20-ФБ. 3. ЗАО "Волговодрось"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	11.06.2013	052	3 100,0	1 550,0	1 550,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.
S.2.132	Разработка проекта правил использования Елшанского водохранилища. 2. г/к от 09.08.2013 г. № 15-ФБ. 3. ООО "НПО "Юмга"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	07.06.2013	052	3 500,0	1 750,0	1 750,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.
S.2.133	Разработка проекта правил использования Черновского (Оренбург) водохранилища. 2. г/к от 05.08.2013 № 13-ФБ. 3. ОАО "ВНИИ" им. Б.Е. Веденеева"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	06.06.2013	052	3 250,0	1 550,0	1 550,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.
S.2.134	Разработка проекта правил использования Домашинского водохранилища. 2. г/к от 09.08.2013 № 14-ФБ. 3. ООО "НПО "Юмга"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	07.06.2013	052	3 500,0	1 750,0	1 750,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.
S.2.135	Разработка проекта правил использования Березинского, Вязовского и Карповского водохранилищ. 2. г/к № 19-ФБ от 24.12.2012. 3. ЗАО "Волговодрось"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	15.11.2012	052	10 800,0	5 040,0	5 040,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.
S.2.136	1. Разработка проекта правил технической эксплуатации и благоустройства Верхне-Уральского, Маньинского и Иртышского водохранилищ. 2. Доп. соглашение от 21.12.2012 в г/к № 18-ФБ от 20.12.2012. 3. ФГУП РосНИИВХ	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	15.11.2012	052	17 980,0	8 150,0	8 150,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.
S.2.137	1. Разработка проекта правил технической эксплуатации и благоустройства Кубышевского водохранилища. 2. г/к от 14.08.2013 № 22-ФБ. 3. ОАО "ВНИИ" им. Б.Е. Веденеева	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	11.06.2013	052	29 950,0	14 975,0	14 975,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.
S.2.138	Разработка проекта правил использования Верхнепереконское водохранилища. 2. г/к от 05.03.2014 № 12-ФБ. 3. ЗАО "Волговодрось"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2014	20.12.2013	052	4 000,0	2 800,0	2 800,0	Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.
S.2.139	Разработка проекта правил использования Полковского водохранилища. 2. г/к от 24.02.2014 № 31-ФБ. 3. ЗАО "Волговодрось"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2014	19.12.2013	052	3 000,0	2 000,0	2 000,0	Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.
<b>Ниже-Обские ЕВУ</b>							<b>98 197,0</b>	<b>46 543,5</b>	<b>46 543,5</b>	
S.2.140	Разработка проекта правил использования Южуральского водохранилища. № П-13-85/4-434-15/3 от 03.04.2013 г., ОАО "ВНИИ" им. Б.Е. Веденеева".	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	20.03.2013	052	3 650,0	1 800,0	1 800,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.
S.2.141	Разработка проекта правил использования водохранилищ Волжско-Камской системы Екатырявского проула (Верхнекамское, Волжское, Верх-Иксельское, Иксельское, Нижне-Иксельское, Редьинское). № П-12-47 № 84 от 18.12.2012 г., ФГУП РосНИИВХ.	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	18.12.2012	052	19 000,0	8 400,0	8 400,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.
S.2.142	Разработка проекта правил использования Андрюшинского, Красноуральского водохранилищ. № П-13-93/4-434-15/2 от 03.04.2013 г., ОАО "ВНИИ" им. Б.Е. Веденеева".	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	20.03.2013	052	5 850,0	2 900,0	2 900,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.
S.2.143	Разработка проекта правил использования Агеевского водохранилища. № П-13-86 от 15.05.2013 г., ООО "Экофер"	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	26.04.2013	052	3 399,0	1 699,5	1 699,5	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.
S.2.144	Разработка проекта правил использования Белозерского водохранилища. № П-13-87/48 от 05.04.2013 г., ФГУП РосНИИВХ.	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	22.03.2013	052	3 120,0	2 000,0	2 000,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.
S.2.145	Разработка проекта правил использования Верхне-Сысертского, Сысертского, Сысертского, Вязовского водохранилищ. № П-12-59 № 4-434-1458 от 17.12.2012 г., ОАО "ВНИИ" им. Б.Е. Веденеева".	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	17.12.2012	052	12 800,0	6 000,0	6 000,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.

5.2.146	Разработка проекта правил использования Верхне-Татльского, Нижне-Татльского, Черномостовского, Воздуцкого, Дельевского водохранилищ; № П-12-60 № 85 от 18.12.2012 г., ФГУП РосНИИВХ.	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	18.12.2012	052	15 900,0	7 300,0	7 300,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года.	
5.2.147	Разработка проекта правил использования Рефтинского водохранилища; № П-13-88 от 15.05.2013 г., ООО "ЭкоСфера".	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	26.04.2013	052	3 399,0	1 699,5	1 699,5	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года.	
5.2.148	Разработка проекта правил использования Ирельского водохранилища; № П-12-37 № Рв-2/12 от 14.12.2012 г., ЗАО "КРАФТ".	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	14.12.2012	052	2 500,0	1 100,0	1 100,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.	
5.2.149	Разработка проекта правил использования Верхне-Вайского и Нижне-Вайского водохранилищ; № П-12-300/81 от 17.12.2012 г., ФГУП РосНИИВХ.	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	17.12.2012	052	5 900,0	2 700,0	2 700,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.	
5.2.150	Разработка проекта правил использования Режского водохранилища; № П-12-39 № 4-34-1467 от 17.12.2012 г., ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева".	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	17.12.2012	052	5 990,0	2 750,0	2 750,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.	
5.2.151	Разработка проекта правил использования Полмерновского водохранилища; № П-12-40 № Рв-1/12 от 14.12.2012 г., ЗАО "КРАФТ".	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2014	14.12.2012	052	2 900,0	1 250,0	1 250,0	Выполнены работы 2012-2013 годов. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.	
5.2.152	Разработка проекта правил использования Режского водохранилища; № П-13-89 от 15.05.2013 г., ООО "ЭкоСфера".	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	26.04.2013	052	3 399,0	1 699,5	1 699,5	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.	
5.2.153	Разработка проекта правил использования Кюменского водохранилища; № П-13-90/46 от 04.04.2013 г., ФГУП РосНИИВХ.	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	20.03.2013	052	3 950,0	2 000,0	2 000,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.	
5.2.154	Разработка проекта правил использования Куменского водохранилища; № П-13-91/47 от 04.04.2013 г., ФГУП РосНИИВХ.	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	20.03.2013	052	3 950,0	2 000,0	2 000,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.	
5.2.155	Разработка проекта правил использования Троицкого водохранилища; № П-13-92/Рв-1/13 от 01.04.2013 г., ЗАО "КРАФТ".	244	8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2013 - 2014	20.03.2013	052	2 490,0	1 245,0	1 245,0	Выполнены работы 2013 года. Начаты работы 2014 года. Мероприятие выполняется в соответствии с государственным контрактом, техническим заданием и календарным планом.	
5.2.157	Прочие мероприятия, финансирование которых должно осуществляться в рамках ФЦП		8 - мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов	2012 - 2020		052	322 137,0			Объемы финансирования работ в 2012-2013 гг. и плановые объемы финансирования мероприятий, которые в соответствии с ФЦП должны осуществляться в 2015-2020 гг.	
6	Капитальный ремонт ГТС (субъектные, муниципальные, бесхозяйные)***						33 433 084,9	1 251 468,4	1 251 468,4	В 2014 году осуществлялся капитальный ремонт 156 ГТС на территории 55 субъектов РФ, в том числе со сроком завершения в 2014 году - 96 объектов капитального ремонта ГТС.	
всего по мероприятию, тематическому направлению							33 433 084,9	2 085 343,4	1 947 762,0		
6.1	Соглашение о предоставлении в 2014 году из федерального бюджета субъектам бюджету Республики Алтай на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)" от 05.06.2014 № МТ-53/14	521	8 - субъектами на капитальный ремонт ГТС	2014		052		21 684,8	21 684,8		
							16 745,6		16 745,6		
Соглашение о предоставлении в 2014							7 849,0		9 019,3		



6.8	году из федерального бюджета субъекта бюджету Республики Марий Эл на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)" от 16.06.2014 № МТ-53/18	521	8 - субъекта на капремонт ГТС	2014	052			27 648,2	27 648,2	
								9 216,5	9 216,5	
6.9	Соглашение о предоставлении в 2014 году из федерального бюджета субъекта бюджету Республики Мордовия на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)" от 19.05.2014 № МТ-53/08	521	8 - субъекта на капремонт ГТС	2014	052					
								41 373,8	41 373,8	
								23 030,0	36 303,6	
6.10	Соглашение о предоставлении в 2014 году из федерального бюджета субъекта бюджету Республики Северная Осетия-Алания на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)"	521	8 - субъекта на капремонт ГТС	2014	052					
								21 914,2	21 914,2	
								32 161,8	51 277,7	
6.11	Соглашение о предоставлении в 2014 году из федерального бюджета субъекта бюджету Республики Татарстан на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)" от 05.06.2014 № МТ-53/16	521	8 - субъекта на капремонт ГТС	2014	052					
								24 602,7	24 602,7	
								3 134,3	3 134,3	
6.12	Соглашение о предоставлении в 2014 году из федерального бюджета субъекта бюджету Республики Тыва на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)" от 16.06.2014 № МТ-53/24	521	8 - субъекта на капремонт ГТС	2014	052					
								26 077,1	26 077,1	
								13 433,7	13 433,7	
6.13	Соглашение о предоставлении в 2014 году из федерального бюджета субъекта бюджету Удмуртской Республики на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)" от 05.06.2014 № МТ-53/12	521	8 - субъекта на капремонт ГТС	2014	052					
								17 462,3	17 462,3	
								5 518,6	94,0	

6.14	<p>году из федерального бюджета субсидии бюджету Республики Хакасия на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)"</p>	521	8 - субсидии на капитальный ремонт ГТС	2014	052		
						42 790,4	42 790,4
6.15	<p>Соглашение о предоставлении в 2014 году из федерального бюджета субсидии бюджету Чеченской Республики на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)"</p>	521	8 - субсидии на капитальный ремонт ГТС	2014	052	5 836,0	5 836,0
6.16	<p>Соглашение о предоставлении в 2014 году из федерального бюджета субсидии бюджету Ульяновской Республики на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)" от 16.06.2014 № МТ-53/19</p>	521	8 - субсидии на капитальный ремонт ГТС	2014	052	11 732,6	11 732,6
						3 163,5	3 218,9
6.17	<p>Соглашение о предоставлении в 2014 году из федерального бюджета субсидии бюджету Алтайского края на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)" от 05.06.2014 № МТ-53/04</p>	521	8 - субсидии на капитальный ремонт ГТС	2014	052	14 959,1	14 959,1
						3 063,9	2 999,3
6.18	<p>Соглашение о предоставлении в 2014 году из федерального бюджета субсидии бюджету Забайкальского края на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)" от 16.06.2014 № МТ-53/27</p>	521	8 - субсидии на капитальный ремонт ГТС	2014	052	16 666,7	16 666,7
						4 430,0	233,7
6.19	<p>Соглашение о предоставлении в 2014 году из федерального бюджета субсидии бюджету Красноярского края на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)" от 05.06.2014 № МТ-53/20</p>	521	8 - субсидии на капитальный ремонт ГТС	2014	052	14 138,0	14 138,0
						24 006,6	
Соглашение о предоставлении в 2014						15 149,3	15 149,3
						13 250,6	17 347,0

6.20	<p>году из федерального бюджета субсидии бюджету Пермского края на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, ликвидация бесхозных гидротехнических сооружений)" от 05.06.2014 № МТ-53/2</p>	521	8 - субсидии на капремонт ГТС	2014	052				19 313,1	19 313,1
									5 412,0	5 412,0
6.21	<p>Соглашение о предоставлении в 2014 году из федерального бюджета субсидии бюджету Ставропольского края на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, ликвидация бесхозных гидротехнических сооружений)"</p>	521	8 - субсидии на капремонт ГТС	2014	052					
									18 536,1	18 536,1
									4 634,0	7 168,8
6.22	<p>Соглашение о предоставлении в 2014 году из федерального бюджета субсидии бюджету Архангельской области на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, ликвидация бесхозных гидротехнических сооружений)"</p>	521	8 - субсидии на капремонт ГТС	2014	052					
									8 704,1	8 704,1
									16 215,5	8 704,1
6.23	<p>Соглашение о предоставлении в 2014 году из федерального бюджета субсидии бюджету Астраханской области на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, ликвидация бесхозных гидротехнических сооружений)" от 01.10.2014 № МТ-53/28</p>	521	8 - субсидии на капремонт ГТС	2014	052					
									16 038,2	16 038,2
									14 240,6	14 240,6
6.24	<p>Соглашение о предоставлении в 2014 году из федерального бюджета субсидии бюджету Белгородской области на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, ликвидация бесхозных гидротехнических сооружений)"</p>	521	8 - субсидии на капремонт ГТС	2014	052					
									15 478,1	15 478,1
									3 562,0	3 562,0
6.25	<p>Соглашение о предоставлении в 2014 году из федерального бюджета субсидии бюджету Брянской области на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, ликвидация бесхозных гидротехнических сооружений)" от 16.06.2014 № МТ-53/22</p>	521	8 - субсидии на капремонт ГТС	2014	052					
									20 161,6	20 161,6
									6 366,8	6 366,8
Соглашение о предоставлении в 2014									20 161,6	20 161,6
									6 366,8	6 366,8











6.50	году из федерального бюджета субсидии бюджету Смоленской области на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)"	521	8 - субсидии на капремонт ГТС	2014	052			
						19 425,7	19 425,7	
						5 235,0	5 235,0	
6.51	Соглашение о предоставлении в 2014 году из федерального бюджета субсидии бюджету Тамбовской области на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)" от 13.05.2014 № МТ- 53/01	521	8 - субсидии на капремонт ГТС	2014	052			
						6 871,4	6 871,4	
						2 945,0	2 941,7	
6.52	Соглашение о предоставлении в 2014 году из федерального бюджета субсидии бюджету Тверской области на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)"	521	8 - субсидии на капремонт ГТС	2014	052			
						26 413,7	26 413,7	
						21 095,2	21 474,6	
6.53	Соглашение о предоставлении в 2014 году из федерального бюджета субсидии бюджету Тульской области на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)"	521	8 - субсидии на капремонт ГТС	2014	052			
						10 341,4	10 341,4	
						3 825,5	6 012,6	
6.54	Соглашение о предоставлении в 2014 году из федерального бюджета субсидии бюджету Ульяновской области на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)"	521	8 - субсидии на капремонт ГТС	2014	052			
						37 000,0	37 000,0	
						20 500,0	20 500,0	
6.55	Соглашение о предоставлении в 2014 году из федерального бюджета субсидии бюджету Челябинской области на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" по направлению "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)"	521	8 - субсидии на капремонт ГТС	2014	052			
						17 121 700,0	394 128,7	394 128,7
						352 263,2	146 338,8	105 057,3
7	<b>Софинансирование региональных программ субъектов Российской Федерации в части природоохранных мероприятий***</b>							
	<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>					17 473 963,3	540 467,5	499 186,0
	Соглашение о предоставлении в 2014 году из федерального бюджета					361 665,4	109 463,2	109 463,2
						180 609,4	56 390,2	56 390,2
								Улучшено экологическое состояние 10 водных объектов на участках общей площадью 1 071,0 га

7.1	<p>году из федерального бюджета субсидии бюджету Удмуртской Республики на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" по направлению "Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению, предотвращение истощения водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения (природоохранные мероприятия)" от 05 июня 2014 г. № МТ-57/05</p>	521	8 - субсидии на экорейбilitацшю	2014-2016	2014	052				
								139 497,6	139 497,6	139 497,6
								19 022,4	19 022,4	19 022,4
7.2	<p>Соглашение о предоставлении в 2014 году из федерального бюджета субсидии бюджету Челябинской Республики на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" по направлению "Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению, предотвращение истощения водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения (природоохранные мероприятия)"</p>	521	8 - субсидии на экорейбilitацшю	2014	2014	052				
								133 504,7	68 649,7	68 649,7
								69 698,8	35 840,0	
7.3	<p>Соглашение о предоставлении в 2014 году из федерального бюджета субсидии бюджету Астраханской области на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" по направлению "Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению, предотвращение истощения водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения (природоохранные мероприятия)"</p>	521	8 - субсидии на экорейбilitацшю	2014-2015	2014	052				
								16 338,9	8 208,0	8 208,0
								2 883,4	1 448,5	1 043,9
7.4	<p>Соглашение о предоставлении в 2014 году из федерального бюджета субсидии бюджету Брянской области на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" по направлению "Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению, предотвращение истощения водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения (природоохранные мероприятия)" от 03 июня 2014 г. № МТ-57/04</p>	521	8 - субсидии на экорейбilitацшю	2014-2015	2014	052				
								34 060,0	14 600,0	14 600,0
								11 889,7	5 400,0	363,0
7.5	<p>Соглашение о предоставлении в 2014 году из федерального бюджета субсидии бюджету Волгоградской области на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" по направлению "Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению, предотвращение истощения водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения (природоохранные мероприятия)" от 29 мая 2014 г. № МТ-57/03</p>	521	8 - субсидии на экорейбilitацшю	2014-2015	2014	052				
								82 470,2	22 997,2	22 997,2
								54 980,2	15 331,5	15 331,5
7.6	<p>Соглашение о предоставлении в 2014 году из федерального бюджета субсидии бюджету Липецкой области на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" по направлению "Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению, предотвращение истощения водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения (природоохранные мероприятия)" от 16 мая 2014 г. № МТ-57/01</p>	521	8 - субсидии на экорейбilitацшю	2014-2016	2014	052				
								31 528,0	30 713,0	30 713,0
								13 179,5	12 906,3	12 906,3
7.7	<p>Соглашение о предоставлении в 2014 году из федерального бюджета субсидии бюджету Томской области на софинансирование мероприятий региональных (муниципальных) целевых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" по направлению "Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению, предотвращение истощения водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения (природоохранные мероприятия)" от 26 мая 2014 г. № МТ-57/02</p>	521	8 - субсидии на экорейбilitацшю	2014-2015	2014	052				
								16 626 271,30		
7.8	Прочие мероприятия, финансирование которых должно осуществляться в рамках ФФВ		8 - субсидии на экорейбilitацшю	2012-2020		052				Объемы финансирования работ в 2012-2013 гг. и плановые объемы финансирования мероприятий, которые в соответствии с ФФВ должны осуществляться в 2015-2020 гг.
8	Мероприятия, финансирование которых завершено в предшествующих периодах					052		55 000,0		В 2013 г. завершена разработка АИС государственного мониторинга водных объектов РФ
<b>Расспределен</b>										
Объем финансирования "прочих нужд" по ФФВ								11 439 500,0	473 879,0	473 879,0
<b>итого по программе</b>								11 439 500,0	473 879,0	473 879,0

							6 058 500,0	473 879,0	473 879,0
1. Наименование мероприятия, тематического направления: Выполнение мероприятий по восстановлению функциональности пунктов государственной наблюдательной сети									
всего по мероприятию, тематическому направлению									
							19 277,6	19 277,6	Всего заключено 48 договоров. По осуществлению мониторинга трансграничных водных объектов в рамках Российско-Китайского сотрудничества заключено 28 договоров. Велась закупка оборудования, осуществлен ремонт катера. По мероприятию восстановления гидрологических постов заключено и оплачено 3 договора, в т.ч. 2 договора на выполнение инженерно-геологических и кадастровых работ на уточнение границ и площади земельных участков под гидрологическими постами в Амурском районе (П.1. Чернышевск, П.1.1. Амурно-П.1.1. Вангородская), в Дальневосточном районе (П.1.1. Дальневосток, П.1.1. Артемово). В рамках приобретения гидрологических приборов и оборудования и основных средств, способствующих достижению целей и задач программы заключено и исполнено 9 договоров. Приобретены один иверный комплект.
1.1.	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель ФГБУ "Приморское УГМС", соглашение № 30 от 30.05.2013 с дополнениями.	612	1	2014	2014	169	48 725,3	48 725,3	Всего заключено 356 договоров. По осуществлению мониторинга трансграничных водных объектов в рамках Российско-Китайского сотрудничества заключено 272 договора. Осуществляется комплекс работ по мониторингу трансграничных водных объектов в Амуре и в Уссури. Проводятся гидрологические и гидрохимические наблюдения, определяется 40 показателя. Совместный мониторинг осуществляется в 4-х пунктах наблюдений, отбирается 96 проб воды, 4 пробы донных отложений. В рамках мероприятия по восстановлению гидрологических постов заключено 47 договоров. Производятся восстановление гидропоста-закона с/ий и гидрометрическим створе, замена гидрометрических лотков, установка и водословов для измерения расходов воды, восстановление реперов для привязки створов к единой государственной системе геодезических координат. Закуплены стройматериалы для восстановления гидропостов. В рамках приобретения гидрологических приборов и оборудования и основных средств, способствующих достижению целей и задач программы заключено 37 договоров, осуществлена закупка оборудования.
1.2.	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель ФГБУ "Дальневосточное УГМС", соглашение № 9 от 20.07.2012 с учетом дополнений и изменений	612	1	2014	2014	169	34 963,9	34 963,9	По осуществлению мониторинга трансграничных водных объектов в рамках Российско-Китайского сотрудничества заключено 28 договоров. Проведены 4 тура мониторинга в Амуре в рамках Российско-Китайского сотрудничества. Приобретено оборудование. Осуществляется анализ проб воды. В рамках осуществления мониторинга трансграничных водных объектов в рамках Российско-Монгольского сотрудничества заключено 5 договоров. При реализации восстановления гидрологических постов заключено 3 договора, восстановлены 2 гидропоста. В рамках приобретения гидрологических приборов и оборудования заключено 37 договоров. Приобретено оборудование.
1.3.	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель ФГБУ "Забайкальское УГМС", соглашение № 11/1 от 11.10.2012 с учетом дополнений и изменений	612	1	2014	2014	169	12 701,9	12 701,9	Заключено 9 договоров на поставку приборов и оборудования, выполнение работ по ремонту гидропостов, выполнение работ по созданию высоко-плоских сетей с выкладкой гранитных реперов на гидропосты.
1.4.	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель ФГБУ "Южно-Иркутское УГМС", соглашение № 2/1 от 11.10.2012 с учетом дополнений и изменений	612	1	2014	2014	169	29 071,0	29 071,0	Всего заключено 88 договоров. По осуществлению мониторинга трансграничных водных объектов в рамках Российско-Казахстанского сотрудничества заключено 38 договоров. В рамках приобретения гидрологических приборов и оборудования и основных средств, способствующих достижению целей и задач программы заключено 50 договоров, осуществлена закупка и поставка оборудования.
1.5.	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель ФГБУ "Приволжское УГМС", соглашение № 27/1 от 15.10.2012 с учетом дополнений и изменений	612	1	2014	2014	169	53 217,2	53 217,2	По осуществлению мониторинга трансграничных водных объектов в рамках Российско-Азербайджанского сотрудничества заключено 36 договоров. Велась поставка оборудования. По осуществлению мониторинга трансграничных водных объектов в рамках Российско-Литовского и Российско-Польского сотрудничества заключено 25 договоров. Осуществлено 4 съезды по мониторингу Балтийского моря, проводится хим. исследования воды. В рамках выполнения программы мониторинга на акватории Ладожского озера заключено 16 договоров. Закуплены приборы и оборудование. При реализации мероприятия по восстановлению гидрологических постов заключено 40 договоров. Модернизировано 27 гидрологических постов. В рамках приобретения гидрологических приборов и оборудования и основных средств, способствующих достижению целей и задач программы заключено и оплачено 2 договора.
1.6.	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель ФГБУ "Северо-Западное УГМС", соглашение № 37 от 19.06.2013 с учетом дополнений и изменений	612	1	2014	2014	169	922,5	922,5	В рамках приобретения гидрологических приборов и оборудования и основных средств, способствующих достижению целей и задач программы заключено и исполнено 5 договоров, а также осуществлена закупка и поставка оборудования.
1.7.	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель ФГБУ "УГМС" республика Татарстан", соглашение №11 от 09.07.2012 с учетом дополнений и изменений	612	1	2014	2014	169	10 000,0	10 000,0	В рамках приобретения гидрологических приборов и оборудования и основных средств, способствующих достижению целей и задач программы заключено 13 договоров, осуществлена закупка оборудования. По мероприятию модернизации, дооснащения и обеспечения эксплуатации осадкомерных полюсов для проведения международных сравнительных испытаний автоматических средств измерений твердых осадков заключено 3 договора.
1.8.	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель ФГБУ "Черно-Волжское УГМС", соглашение №2/а от 22.05.2013, с учетом дополнений и изменений	612	1	2014	2014	169	16 000,0	16 000,0	Всего заключено 46 договоров. В рамках мероприятия по восстановлению гидрологических постов на 16 гидропосты установлены гидрометрические установки ГР-70, на 20 гидрологических постах осуществлен ремонт. В рамках приобретения гидрологических приборов и оборудования и основных средств, способствующих достижению целей и задач программы осуществлена закупка оборудования.
1.9.	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель ФГБУ "Тамбовское УГМС", соглашение № 1 от 25.06.2012 с учетом дополнений и изменений	612	1	2014	2014	169	24 000,0	24 000,0	Всего заключено 15 договоров. В рамках мероприятия по восстановлению и модернизации гидрологических постов заключено 14 договоров, восстановлены 6, и модернизированы 9 гидрологических постов. В рамках приобретения гидрологических приборов и оборудования и основных средств, способствующих достижению целей и задач программы заключен 1 договор, произведена закупка оборудования.
1.10.	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель ФГБУ "Забайкальское УГМС", соглашение №15 от 23.06.2012 с учетом дополнений и изменений	612	1	2014	2014	169	22 964,7	22 964,7	В рамках осуществления мониторинга трансграничных водных объектов в рамках Российско-Белорусского сотрудничества заключены 2 договора. Приобретены микроанализаторы и атомно-абсорбционный спектрометр. При реализации мероприятия по восстановлению гидрологических постов заключено 5 договоров, произведено восстановление 4х гидропостов. В рамках приобретения гидрологических приборов и оборудования и основных средств, способствующих достижению целей и задач программы заключено 13 договоров, произведена закупка оборудования.
1.11.	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель ФГБУ "Центральное УГМС", соглашение № 132/а от 22.05.2013 с учетом дополнений и изменений	612	1	2014	2014	169	5 000,0	5 000,0	В рамках приобретения гидрологических приборов и оборудования и основных средств, способствующих достижению целей и задач программы заключено 25 договоров. Осуществляется поставка оборудования.
1.12.	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель ФГБУ "Центрально-Черноземное УГМС", соглашение № 83/1 от 05.10.2012 с учетом дополнений и изменений	612	1	2014	2014	169	13 517,0	13 517,0	При реализации мероприятия по восстановлению и модернизации гидрологических постов заключено 4 договора, модернизированы 6 гидрологических постов. В рамках приобретения приборов и оборудования для осуществления гидрохимического мониторинга заключено 2 договора; на приобретение установки гидрометрической дистанционной с кабелей и на поставку калибраторов давления. В рамках приобретения гидрологических приборов и оборудования и основных средств, способствующих достижению целей и задач программы заключено 4 договора.
1.13.	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель ФГБУ "Мурманское УГМС", соглашение № 20 от 28.08.2012 с учетом дополнений и изменений	612	1	2014	2014	169	3 000,0	3 000,0	В рамках приобретения гидрологических приборов и оборудования и основных средств, способствующих достижению целей и задач программы заключено и исполнено 11 договоров.
1.14.	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель ФГБУ "Камчатское УГМС", соглашение № 18 от 19.07.2012 с учетом дополнений и изменений	612	1	2014	2014	169	5 000,0	5 000,0	В рамках приобретения гидрологических приборов и оборудования и основных средств, способствующих достижению целей и задач программы заключено 8 договоров. Приобретены: автономное обеспечение АПК и цифровой видеосур.
1.15.	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель ФГБУ "Кольское УГМС", соглашение № 19 от 02.07.2012 с дополнениями.	612	1	2014	2014	169	35 240,3	35 240,3	В рамках приобретения гидрологических приборов и оборудования заключено 15 договоров, исполнено 12. Приобретены катера и гидрометеорологические приборы.
1.16.	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель ФГБУ "Среднеазиатское УГМС", соглашение № 53/1 от 30.10.12 с учетом дополнений и изменений	612	1	2014	2014	169		0,0	

1.17	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель ФГБУ "Уральское УГМС", соглашение № 129 от 29.04.2013 с учетом дополнений и изменений	612	1	2014	2014	169	5 000,0	5 000,0	В рамках приобретения гидрологических приборов и оборудования и основных средств, способствующих достижению целей и задач программы заключен один договор. Приобретены гидрометеорологические приборы и оборудование.
1.18	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель ФГБУ "Северное УГМС", соглашение № 33 от 29.07.2012 с учетом дополнений и изменений	612	1	2014	2014	169	18 000,0	18 000,0	В рамках приобретения гидрологических приборов и оборудования и основных средств, способствующих достижению целей и задач программы заключено и исполнено 8 договоров. Осуществлена поставка гидрометеорологического оборудования.
1.19	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель ФГБУ "Самарское УГМС", соглашение № 32 от 20.12.2012 с учетом дополнений и изменений	612	1	2014	2014	169	22 927,5	22 927,5	В рамках приобретения гидрологических приборов и оборудования и основных средств, способствующих достижению целей и задач программы заключено и исполнено 30 договоров. Приобретены штатные гидрологические приборы и оборудование.
1.20	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель ФГБУ "Иркутское УГМС", соглашение № 78 от 04.07.2012 с учетом дополнений и изменений	612	1	2014	2014	169	20 500,0	20 500,0	В рамках приобретения гидрологических приборов и оборудования и основных средств, способствующих достижению целей и задач программы заключено 5 договоров. Осуществлена поставка оборудования.
1.21	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель ФГБУ "Чукотское УГМС", соглашение № 77 от 20.12.2012 с учетом дополнений и изменений	612	1	2014	2014	169	9 000,0	9 000,0	В рамках приобретения гидрологических приборов и оборудования и основных средств, способствующих достижению целей и задач программы заключены договоры на приобретение и поставку оборудования.
1.22	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель ФГБУ "ТТГ", соглашение № 90 от 13.07.2012 с учетом дополнений и изменений	612	1	2014	2014	169	14 000,0	14 000,0	По мероприятию технического перевооружения лабораторно-производственной базы для проведения гидрологических исследований, в том числе организации учебного класса заключено и исполнено 30 договоров. Завершен ремонт лабораторно-производственных помещений.
1.23	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель ФГБУ "ТЮИГ", соглашение № 39/В от 29.04.2013 с учетом дополнений и изменений	612	1	2014	2014	169	13 000,0	13 000,0	В рамках приобретения гидрологических приборов и оборудования и основных средств, способствующих достижению целей и задач программы всего заключено и исполнено 31 договор. Осуществлена закупка оборудования.
1.24	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель ФГБУ "АНИИГ", соглашение № 86 от 17.08.2012 с учетом дополнений и изменений	612	1	2014	2014	169	2 000,0	2 000,0	В рамках приобретения гидрологических приборов и оборудования и основных средств, способствующих достижению целей и задач программы заключено и исполнено 2 договора: на закупку электронного солемера и на поставку гидрологического оборудования.
1.25	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель ФГБУ "ИВЭ "Тайфур", соглашение № 101 от 28.08.2012 с учетом дополнений и изменений	612	1	2014	2014	169	25 850,1	25 850,1	Заключен и исполнен договор на выполнение работ по установке и вводу в эксплуатацию передвижной автоматической станции контроля воды для проведения мониторинга осадков и загрязнения поверхностных вод. Заключен и исполнен договор на поставку атомно-абсорбционного спектрометра с термической нонимацией.
1.26	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель ФГБУ "Гидрометсервис", соглашение № 84 от 20.12.2012	612	1	2014	2014	169	10 000,0	10 000,0	В рамках разработки технологии измерения количественных параметров потока воды при помощи электронно-цифровых устройств выполняются работы в соответствии с календарным планом-графиком.
	Прочие мероприятия, финансирование которых в соответствии с ФЦП будет осуществляться в последующих периодах	612	1			169	5 381 000,0		

							<b>Ресурсы</b>			
							<b>4 310 600,0</b>	<b>292 468,8</b>	<b>292 468,8</b>	
<b>Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП</b>							<b>076</b>			
<b>всего по программе</b>							<b>4 310 600,0</b>	<b>292 468,8</b>	<b>292 468,8</b>	
<b>Хабаровский край</b>							<b>32 356,0</b>	<b>6 284,7</b>	<b>6 284,7</b>	
<b>1.</b>	<b>Расчетка базовой протоки и береговой отмели протоки Кириничной Аюйского рыболовного завода, Хабаровский край (ФГБУ "Амуррыбвод")</b>						<b>076</b>	<b>15 262,0</b>	<b>2 964,5</b>	<b>2 964,5</b>
<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>							<b>15 262,0</b>	<b>2 964,5</b>	<b>2 964,5</b>	
1.1.	Расчетка базовой протоки и береговой отмели протоки Кириничной Аюйского рыболовного завода, Хабаровский край	611	8 (мелiorация)	2014-2020			0,0	0,0	0,0	
1.1.1. Соглашение от 4 апреля 2014 г. № СУБ-84										
<b>2.</b>	<b>Расчетка устья и русла базовой реки Уланского рыболовного завода, Хабаровский край (ФГБУ "Амуррыбвод")</b>						<b>076</b>	<b>10 989,0</b>	<b>2 134,4</b>	<b>2 134,4</b>
<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>							<b>10 989,0</b>	<b>2 134,4</b>	<b>2 134,4</b>	
2.1	Расчетка устья и русла базовой реки Уланского рыболовного завода, Хабаровский край (ФГБУ "Амуррыбвод")	611	8 (мелiorация)	2014-2020			0,0	0,0	0,0	
2.1.1. Соглашение от 4 апреля 2014 г. № СУБ-84										
<b>3.</b>	<b>Работы по рыбохозяйственной мелiorации протоки Гаражная реки Хумни Гуровского рыболовного завода, Хабаровский край (ФГБУ "Амуррыбвод")</b>						<b>076</b>	<b>6 105,0</b>	<b>1 185,8</b>	<b>1 185,8</b>
<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>							<b>6 105,0</b>	<b>1 185,8</b>	<b>1 185,8</b>	
3.1	Работы по рыбохозяйственной мелiorации протоки Гаражная реки Хумни Гуровского рыболовного завода, Хабаровский край (ФГБУ "Амуррыбвод")	612	8 (мелiorация)	2014-2020			0,0	0,0	0,0	
3.1.1. Соглашение от 23 мая 2014 г. № СУБ-102										
<b>Ерейская АО</b>							<b>24 384,8</b>	<b>4 586,0</b>	<b>4 586,0</b>	
<b>4.</b>	<b>Работы по рыбохозяйственной мелiorации протоки Новгородской Владимирского островного рыболовного завода, Ерейская автономная область (ФГБУ "Амуррыбвод")</b>						<b>076</b>	<b>10 989,0</b>	<b>2 134,4</b>	<b>2 134,4</b>
<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>							<b>10 989,0</b>	<b>2 134,4</b>	<b>2 134,4</b>	
4.1	Работы по рыбохозяйственной мелiorации протоки Новгородской Владимирского островного рыболовного завода, Ерейская автономная область (ФГБУ "Амуррыбвод")	612	8 (мелiorация)	2012-2020			0,0	0,0	0,0	
4.1.1. Соглашение от 23 мая 2014 г. № СУБ-102										
<b>5.</b>	<b>Работы по рыбохозяйственной мелiorации озера Тельное и протоки Новой Тельновского рыболовного завода, Ерейская автономная область (ФГБУ "Амуррыбвод")</b>						<b>076</b>	<b>6 105,0</b>	<b>1 185,8</b>	<b>1 185,8</b>
<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>							<b>6 105,0</b>	<b>1 185,8</b>	<b>1 185,8</b>	
5.1	Работы по рыбохозяйственной мелiorации озера Тельное и протоки Новой Тельновского рыболовного о завода, Ерейская автономная область	612	8 (мелiorация)	2012-2020			0,0	0,0	0,0	
5.1.1. Соглашение от 23 мая 2014 г. № СУБ-102										
<b>6.</b>	<b>Работы по рыбохозяйственной мелiorации реки Белькан к.с. Федотки, к.с. Большой Бельканского рыболовного завода, Ерейская автономная область (ФГБУ "Амуррыбвод")</b>						<b>076</b>	<b>7 290,8</b>	<b>1 185,8</b>	<b>1 185,8</b>
<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>							<b>7 290,8</b>	<b>1 185,8</b>	<b>1 185,8</b>	
6.1	Работы по рыбохозяйственной мелiorации реки Белькан к.с. Федотки, к.с. Большой Бельканского рыболовного завода, Ерейская автономная область (ФГБУ "Амуррыбвод")	612	8 (мелiorация)	2012-2020			0,0	0,0	0,0	
6.1.1. Соглашение от 23 мая 2014 г. № СУБ-102										
<b>Астраханская область</b>							<b>1 109 085,6</b>	<b>233 854,1</b>	<b>233 854,1</b>	
<b>7.</b>	<b>Инженерно-испытательные работы для проведения рыбохозяйственной мелiorации водных объектов в бассейне р. Волги (ФГБУ "ВНИИ")</b>						<b>076</b>	<b>22 000,0</b>	<b>22 000,0</b>	<b>22 000,0</b>
<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>							<b>22 000,0</b>	<b>22 000,0</b>	<b>22 000,0</b>	
7.1	Инженерно-испытательные работы для проведения рыбохозяйственной мелiorации водных объектов в бассейне р. Волги (ФГБУ "ВНИИ")	612	8 (мелiorация)	2014			0,0	0,0	0,0	
7.1.1. Соглашение от 4 апреля 2014 г. № СУБ-85										

8.	Расчетка русла Протока-рыболова нерестовых массовых восточной части дельты реки Волги: Тулуновский, Большой Могойский, Болдыревский, Сорочинский, Калининский, Музатовский, Диназовский (ФГБУ "УВНГ")				076	75 740,2	15 971,2	15 971,2		
	всего по мероприятию, тематическому направлению						75 740,2	15 971,2	15 971,2	
						0,0	0,0	0,0		Распоряжение Росрыболовства от 21 августа 2014 г. № 42-р.
8.1.	Расчетка русла Протока-рыболова нерестовых массовых восточной части дельты реки Волги: Тулуновский, Большой Могойский, Болдыревский, Сорочинский, Калининский, Музатовский, Диназовский (ФГБУ "УВНГ")	611	8 (мелiorация)	2014-2016		0,0	0,0	0,0		
8.1.1.	Соглашение от 28 марта 2014 г. № СУБ-77									
9.	Уничтожение иллившей водной растительности Протока-рыболова нерестовых массовых восточной части дельты реки Волги: Тулуновский, Большой Могойский, Болдыревский, Сорочинский, Калининский, Музатовский, Диназовский; проток прилегающий к Белинскому, Мало-Белинскому, Карайскому, Васильевскому и Рычскому каналам-рыболовам (ФГБУ "УВНГ")				076	30 080,9	6 300,9	6 300,9		
	всего по мероприятию, тематическому направлению						30 080,9	6 300,9	6 300,9	
						0,0	0,0	0,0		Распоряжение Росрыболовства от 21 августа 2014 г. № 42-р.
9.1.	Уничтожение иллившей водной растительности Протока-рыболова нерестовых массовых восточной части дельты	611	8 (мелiorация)	2014-2016		0,0	0,0	0,0		
9.1.1.	Соглашение от 28 марта 2014 г. № СУБ-77									
10.	Расчетка Белинского и впадающего в него Подлесного каналов-рыболовов Володарского района Астраханской области (разработка сметной документации) (ФГБУ "УВНГ")					304 399,0	39 524,4	39 524,4		
	всего по мероприятию, тематическому направлению						304 399,0	39 524,4	39 524,4	
						1 620,0	0,0	0,0		Распоряжение Росрыболовства от 20 сентября 2013 № 53-р. В связи с поздним началом финансирования в 2013 году, освоение работ перенесено на 2014 год
						0,0	0,0	0,0		
10.1.	Дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 26 июля 2012 года № СС-282 о порядке и условиях предоставления в 2012 году федеральному государственному бюджетному учреждению "Управление водохозяйства и нерестилищ" субсидии из федерального бюджета на иные мероприятия по федеральной целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", не связанные с выполнением государственного задания на выполнение государственных работ по рыбохозяйственной мелiorации	612	8 (мелiorация)	2012-2014		0,0	0,0	0,0		
						13 139,3	0,0	0,0		Распоряжение Росрыболовства от 20 сентября 2013 № 53-р. В связи с поздним началом финансирования в 2013 году, освоение работ перенесено на 2014 год
						0,0	0,0	0,0		
10.2.	Соглашение от 4 октября 2013 г. № СУБ-235 о порядке и условиях предоставления в 2013 году ФГБУ "УВНГ" субсидии из федерального бюджета на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)	612	8 (мелiorация)	2014-2020		0,0	0,0	0,0		
						289 639,7	39 524,4	39 524,4		Распоряжение Росрыболовства от 21 августа 2014 г. № 42-р.
						0,0	0,0	0,0		
						0,0	0,0	0,0		
10.3.	Расчетка Белинского и впадающего в него Подлесного каналов-рыболовов Володарского района Астраханской области (разработка сметной документации) (ФГБУ "УВНГ")	612	8 (мелiorация)	2014-2020		0,0	0,0	0,0		
10.3.1.	Соглашение от 4 апреля 2014 г. № СУБ-85									
11.	Расчетка Обояновского и впадающего в него Старо-Игальского каналов-рыболовов Володарского района Астраханской области (разработка сметной документации) (ФГБУ "УВНГ")				076	259 127,9	0,0	0,0		
	всего по мероприятию, тематическому направлению						259 127,9	0,0	0,0	
						1 493,0	0,0	0,0		Распоряжение Росрыболовства от 20 сентября 2013 № 53-р. В связи с поздним началом финансирования в 2013 году, освоение работ перенесено на 2014 год
						0,0	0,0	0,0		
11.1.	Дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 26 июля 2012 года № СС-282 о порядке и условиях предоставления в 2012 году федеральному государственному бюджетному учреждению "Управление водохозяйства и нерестилищ" субсидии из федерального бюджета на иные мероприятия по федеральной целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", не связанные с выполнением государственного задания на выполнение государственных работ по рыбохозяйственной мелiorации	612	8 (мелiorация)	2012-2014		0,0	0,0	0,0		
						257 634,9	0,0	0,0		Распоряжение Росрыболовства от 20 сентября 2013 № 53-р. В связи с поздним началом финансирования в 2013 году, освоение работ перенесено на 2014 год
						0,0	0,0	0,0		
11.2.	Соглашение от 4 октября 2013 г. № СУБ-235 о порядке и условиях предоставления в 2013 году ФГБУ "УВНГ" субсидии из федерального бюджета на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)	612	8 (мелiorация)	2014-2020		0,0	0,0	0,0		
12.	Расчетка Гапуринского и впадающих в него Нахитинского и Горного каналов-рыболовов Камышевского района Астраханской области (разработка сметной документации) (ФГБУ "УВНГ")				076	256 768,8	0,0	0,0		
	всего по мероприятию, тематическому направлению						256 768,8	0,0	0,0	
						256 768,8	0,0	0,0		Распоряжение Росрыболовства от 20 сентября 2013 № 53-р. В связи с поздним началом финансирования в 2013 году, освоение работ перенесено на 2014 год
						0,0	0,0	0,0		
12.1.	Соглашение от 4 октября 2013 г. № СУБ-235 о порядке и условиях предоставления в 2013 году ФГБУ "УВНГ" субсидии из федерального бюджета на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)	612	8 (мелiorация)	2014		0,0	0,0	0,0		
13.	Расчетка Кировского и впадающих в него Каралатского и Кулагинского каналов-рыболовов Камышевского района Астраханской области (разработка сметной документации) (ФГБУ "УВНГ")				076	16 211,2	5 380,0	5 380,0		
	всего по мероприятию, тематическому направлению						16 211,2	5 380,0	5 380,0	
						10 823,2	0,0	0,0		Распоряжение Росрыболовства от 20 сентября 2013 № 53-р. В связи с поздним началом финансирования в 2013 году, освоение работ перенесено на 2014 год
						0,0	0,0	0,0		
13.1.	Соглашение от 4 октября 2013 г. № СУБ-235 о порядке и условиях предоставления в 2013 году ФГБУ "УВНГ" субсидии из федерального бюджета на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)	612	8 (мелiorация)	2013		0,0	0,0	0,0		
13.2.	Разработка проектно-сметной документации	612	8 (мелiorация)	2014-2020		5 380,0	5 380,0	5 380,0		Распоряжение Росрыболовства от 21 августа 2014 г. № 42-р.
						0,0	0,0	0,0		
						0,0	0,0	0,0		
13.2.1.	Соглашение от 4 апреля 2014 г. № СУБ-85									
14.	Расчетка Кировского и впадающих в него Каралатского и Кулагинского каналов-рыболовов Камышевского района Астраханской области (разработка сметной документации) (ФГБУ "УВНГ")				076	144 677,6	144 677,6	144 677,6		
	всего по мероприятию, тематическому направлению						144 677,6	144 677,6	144 677,6	
						144 677,6	144 677,6	144 677,6		Распоряжение Росрыболовства от 21 августа 2014 г. № 42-р.
						0,0	0,0	0,0		
						0,0	0,0	0,0		
14.1.	Расчетка канал-рыболова «Карайский» Володарского района Астраханской области (II этап)	612	8 (мелiorация)	2014		0,0	0,0	0,0		
14.1.1.	Соглашение от 4 апреля 2014 г. № СУБ-85									
Краснодарский край						112 227,4	47 824,0	47 824,0		
15.	Уничтожение иллившей водной растительности в Куликово-Курганских и Куликово-Ордынских лиманах (ФГБУ "Азеррыбвод")				076	3 600,0	0,0	0,0		
	всего по мероприятию, тематическому направлению						3 600,0	0,0	0,0	
						3 600,0	0,0	0,0		Распоряжение Росрыболовства от 20 сентября 2013 № 53-р. В связи с поздним началом финансирования в 2013 году, освоение работ перенесено на 2014 год
						0,0	0,0	0,0		
15.1.	Соглашение от 4 октября 2013 г. № СУБ-236 о порядке и условиях предоставления в 2013 году ФГБУ "Азеррыбвод" субсидии из федерального бюджета на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)	612	8 (мелiorация)	2013		0,0	0,0	0,0		
16.	Уничтожение иллившей водной растительности в лиманах Куликовской, Курганской и Б.Ахтанговской (ФГБУ "Азеррыбвод")				076	3 800,0	0,0	0,0		
	всего по мероприятию, тематическому направлению						3 800,0	0,0	0,0	
						3 800,0	0,0	0,0		Распоряжение Росрыболовства от 20 сентября 2013 № 53-р. В связи с поздним началом
						0,0	0,0	0,0		

16.1	Суб-236 в порядке и условиях предоставления в 2013 году ФГБУ "Агросервиса" субсидии из федерального бюджета на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)	612	8 (мелiorация)	2013			0,0	0,0	0,0	финансирования в 2013 году, освоение работ перенесено на 2014 год
17.	Уничтожение излишней водной растительности в Ахтарско-Григисских лиманах (Рисной, Бойковской, Дончиков) (ФГБУ "Агросервиса")				076		21 867,2	10 427,2	10 427,2	
всего по мероприятию, тематическому направлению							21 867,2	10 427,2	10 427,2	
17.1	Согласие от 4 октября 2013 г. № СУБ-236 в порядке и условиях предоставления в 2013 году ФГБУ "Агросервиса" субсидии из федерального бюджета на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)	612	8 (мелiorация)	2013			800,0	0,0	0,0	Распоряжение Росрыболовства от 20 сентября 2013 № 53-р. В связи с поздним началом финансирования в 2013 году, освоение работ перенесено на 2014 год
всего по мероприятию, тематическому направлению							800,0	0,0	0,0	
17.2	Уничтожение излишней водной растительности в Ахтарско-Григисских лиманах (Рисной, Бойковской, Дончиков)	612	8 (мелiorация)	2014-2020			20 832,0	10 192,0	10 192,0	Распоряжение Росрыболовства от 21 августа 2014 г. № 42-р.
17.2.1	Согласие от 4 апреля 2014 г. № СУБ-83						0,0	0,0	0,0	
17.3	Разработка проектно-сметной документации	612	8 (мелiorация)	2014-2020			235,2	235,2	235,2	Распоряжение Росрыболовства от 21 августа 2014 г. № 42-р.
17.3.1	Согласие от 4 апреля 2014 г. № СУБ-83						0,0	0,0	0,0	
18.	Расчетка межлиманых соединений в Темрюкском районе (Казачий ерик на протяжении 10 км от главного водозабора до Большого Ахтарского лимана) (ФГБУ "Агросервиса")				076		31 163,4	0,0	0,0	
всего по мероприятию, тематическому направлению							31 163,4	0,0	0,0	
18.1	Согласие от 4 октября 2013 г. № СУБ-236 в порядке и условиях предоставления в 2013 году ФГБУ "Агросервиса" субсидии из федерального бюджета на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)	612	8 (мелiorация)	2013			15 800,0	0,0	0,0	финансирования в 2013 году, освоение работ перенесено на 2014 год
всего по мероприятию, тематическому направлению							15 800,0	0,0	0,0	
18.2	Расчетка межлиманых соединений в Темрюкском районе (Казачий ерик на протяжении 10 км от главного водозабора до Большого Ахтарского лимана)	612	8 (мелiorация)	2014-2020			0,0	0,0	0,0	
18.2.1	Согласие от 4 апреля 2014 г. № СУБ-83						0,0	0,0	0,0	
18.3	Разработка проектно-сметной документации	612	8 (мелiorация)	2014-2020			323,4	0,0	0,0	
18.3.1	Согласие от 4 апреля 2014 г. № СУБ-83						0,0	0,0	0,0	
19.	Расчетка проток, устьев и русел рек от засиживания, наносов песка и грунта экскаватором в районе магистрального канала Кизилтапской опреснительной системы (р. Кубанка) (ФГБУ "Агросервиса")				076		32 768,2	25 568,2	25 568,2	
всего по мероприятию, тематическому направлению							32 768,2	25 568,2	25 568,2	
19.1	Расчетка проток, устьев и русел рек от засиживания, наносов песка и грунта экскаватором в районе магистрального канала Кизилтапской опреснительной системы (р. Кубанка)	612	8 (мелiorация)	2014-2015			28 599,8	24 999,8	24 999,8	Распоряжение Росрыболовства от 21 августа 2014 г. № 42-р.
19.1.1	Согласие от 4 апреля 2014 г. № СУБ-83						0,0	0,0	0,0	
19.2	Разработка проектной документации			2014			4 168,4	568,4	568,4	
19.2.1	Согласие от 4 апреля 2014 г. № СУБ-83						0,0	0,0	0,0	
20.	Расчетка межлиманых соединений в Ахтарско-Григисских лиманах (Пригибский-Рисной-Бойковской-Драпый-Грузий-Красный; Ерика: Васильчиков, Молочный; Гирла: Годженское, Смолядженское) (ФГБУ "Агросервиса")				076		19 028,6	11 828,6	11 828,6	
всего по мероприятию, тематическому направлению							19 028,6	11 828,6	11 828,6	
20.1	Расчетка межлиманых соединений в Ахтарско-Григисских лиманах (Пригибский-Рисной-Бойковской-Драпый-Грузий-Красный; Ерика: Васильчиков, Молочный; Гирла: Годженское, Смолядженское)	612	8 (мелiorация)	2014-2015			15 168,0	11 568,0	11 568,0	Распоряжение Росрыболовства от 21 августа 2014 г. № 42-р.
всего по мероприятию, тематическому направлению							15 168,0	11 568,0	11 568,0	
20.2	Разработка проектной документации	612	9 (мелiorация)	2014-2016			3 864,6	264,6	264,6	Распоряжение Росрыболовства от 21 августа 2014 г. № 42-р.
20.2.1	Согласие от 4 апреля 2014 г. № СУБ-83						0,0	0,0	0,0	
21	Перевыделенный остаток (мероприятия, предусмотренные в 2014-2020гг.)				076		3 032 636,2	0,0	0,0	

**Примечания:**

\* - для работ, услуг, поставок, финансируемых за счет внебюджетных средств, указываются только реквизиты контрактов (договоров)

\*\* - закупка технических средств и оборудования, пусконаладочные работы, их ремонт и обслуживание; 2 - создание и поддержание работоспособности программ ЭВМ, баз данных; 3 - проведение выставок, конференций, конкурсов, фестивалей; издание книг.

\*\*\* Бюджетные назначения на 2014 год по субъектам РФ и местным бюджетам в рамках "капитальных вложений" и "прочих нужд" по Росводресурсам приведены исходя из заключенных соглашений между Росводресурсами и субъектами Российской Федерации

Исполнитель: Терещенко Е.Г.

Телефон: 8(499)254-34-83; E-mail: tereshchenko@mnr.gov.ru

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии  
Российской Федерации \_\_\_\_\_ С.Р. Левин









