

Результаты реализации программных мероприятий по направлению «капитальные вложения»

"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", Минприроды России

(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования за 2018 год				Обобщенные показатели			Выполненные работы за I квартал 2018 года (в натуральных показателях)
		Бюджеты субъектов РФ и		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования	Освоено с начала года за счет всех источников		
		Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2018 год	Фактические расходы за I квартал 2018 года	Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2018 год	Фактические расходы за I квартал 2018 года			Предусмотрено на I квартал 2018 года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Всего по ФЦП:	0,00	0,00	5 268 600,00	2 031 528,50	5 268 600,00	2 031 528,50	0,00	
	в том числе:								
Минприроды России									
1.1.	Строительство и (или) реконструкция комплексов очистных сооружений и систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения	0,0	0,0	5 268 600,0	2 031 528,5	5 268 600,0	2 031 528,5	0,0	Получены заявления и прилагаемые к ним документы на предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и комплексов очистных сооружений в рамках реализации Программы (далее – субсидии) от 11 организаций. Финансирование из внебюджетных источников и из бюджетов субъектов Российской Федерации предусмотрено по направлению «капитальные вложения». За период реализации Программы объем финансирования за счет внебюджетных источников предусмотрен в размере 74 885 500 тыс. руб. В 2018 году предусмотрен объем финансирования за счет внебюджетных источников 5 268 600 тыс. руб. Объем финансирования за отчетный период из внебюджетных источников: 2 031 528,53 тыс. руб. Реализация проектов обеспечит прирост мощности очистных сооружений на 69 856,5 тыс. м3/год, сокращение сброса в поверхностные водные объекты загрязненных сточных вод на 153 434,84 тыс. м3/год, сокращение сброса загрязняющих веществ на 54 076,89 тонн/год.

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации-Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства

И.В. Валентик

Исполнитель: Терешенко Е.Г.
Телефон: 8(499)254-34-83;
E-mail: tereshchenko@mnr.gov.ru