

Результаты реализации программных мероприятий по направлению "прочие нужды" за 9 месяцев 2020 года в рамках федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", Минприроды России

тыс. рублей

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРЭС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"						Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	всего за период реализации мероприятия по источникам (в рамках национального)	предусмотрено на 2020 г. по источникам	предусмотрено на 2020 г. по источникам (в рамках национального проекта)	Касовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам	Касовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
внебюджетные источники		внебюджетные источники		внебюджетные источники		внебюджетные источники		внебюджетные источники		внебюджетные источники			
							8	9	10	11	12	13	14
Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП							42 502 400,0		2 334 843,3		1 796 659,6		
							5 403 900,0		211 600,0		124 680,3		
							0,0		0,0		0,0		
всего по программе в 2012-2020 годах							47 906 300,0		2 546 443,3		1 921 339,9		
Минприроды России													
Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП							8 410 800,0		128 800,0		96 600,0		
всего по программе							8 410 800,0		128 800,0		96 600,0		
1.	Наименование мероприятия, тематического направления: Субсидирование процентных ставок по кредитам на строительство, реконструкцию комплексов очистных сооружений и систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения					051	6 046 100,0		0,0		0,0		
						051	6 046 100,0		0,0		0,0		В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» финансирование реализации мероприятия не предусмотрено
всего по мероприятию, тематическому направлению									0,0		0,0		
2.	Управление реализацией программы, в том числе информационное и аналитическое сопровождение					051	1 134 200,0		91 300,0		68 475,0		Подготовлены, размещены и направлены отчеты о ходе реализации Программы за 2019 год, за I квартал 2020 года и за первое полугодие 2020 года Минфин России, Минэкономразвития России, Минвостокразвития России, Минобрнауки России и Росстат. Утверждено постановление Правительства Российской Федерации от 20.05.2020 № 713 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", с целью приведения объемов финансирования Программы в соответствие с Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции Федерального закона от 02.12.2019 № 389-ФЗ) с учетом изменений сводной бюджетной росписи на 1 января 2020 года, а также в соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
всего по мероприятию, тематическому направлению							1 134 200,0		91 300,0		68 475,0		
2.1.	Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ФГБУ "Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса" (ФГБУ "Центр развития ВХК") от 18.01.2019 г. № 051-02-2019-001 от 23.01.2020 № 051-02-2019-001/2 в 2020 году на финансовое обеспечение мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»	612	3	2020	-	051	1 134 200,0		91 300,0		68 475,0		
3.	Комплекс информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на просвещение и информирование населения по вопросам использования и охраны водных объектов					051	921 500,0		37 500,0		28 125,0		По гражданско-правовому договору от 28 июня 2018 г. № 47-ГК/ФЦП-2018 на оказание услуг по модернизации, контентному наполнению и продвижению интернет-сайта «Водная энциклопедия», ведется работа по исполнению III этапа: Размещение на сайте "Водная энциклопедия" Госзаказов за 2018 год, размещение новых статей, обеспечение посещаемости сайта. По гражданско-правовому договору 18 декабря 2018 г. № 53-ГК/ФЦП-2018 на оказание услуг по информированию населения по вопросам использования и охраны водных объектов в 2019-2020 годах, ведется работа по исполнению II этапа - оказание услуг по информированию населения по вопросам использования и охраны водных объектов в 2020 году. Принятие отчетов запланировано на 4 квартал 2020 года
всего по мероприятию, тематическому направлению							921 500,0		37 500,0		28 125,0		
3.1.	Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ФГБУ "Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса" (ФГБУ "Центр развития ВХК") от 18.01.2019 г. № 051-02-2019-001 от 23.01.2020 № 051-02-2019-001/2 в 2020 году на финансовое обеспечение мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»	612	3	2020	-	051	921 500,0		37 500,0		28 125,0		
4.	Мероприятия, финансирование которых завершено в предшествующих периодах					051	309 000,0						Разработка единой информационно-аналитической системы управления водохозяйственным комплексом Российской Федерации (ЕИАС ВХК) завершена в 2013 году.
всего по мероприятию, тематическому направлению							309 000,0						

Росводресурсы													
	Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП					052	25 407 100,0		1 921 529,3		1 420 137,0		
							5 403 900,0		211 600,0		124 680,3		
	всего по программе						30 811 000,0		2 133 129,3		1 544 817,3		
1.	Природоохранные мероприятия (экологическая реабилитация водных объектов) на водоемах в соответствии с перечнем установленным Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2008 № 2054-р					052	890 000,0		0,0		0,0		
	всего по мероприятию, тематическому направлению						890 000,0		0,0		0,0		
2.	Капитальный ремонт ГТС (фед. собственность)					052	3 276 800,0		385 833,7		385 833,7		
	всего по мероприятию, тематическому направлению						3 276 800,0		385 833,7		385 833,7		
2.1	Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное учреждение "Центррегионводхоз", соглашение от 18.12.2019 № 052-02-2019-111	612	1	2020-2022	2020	052			385 833,7		385 833,7	Выполнение работ на 14 объектах капитального ремонта ГТС, выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по 12 объектам капитального ремонта ГТС	
3.	Приобретение основных средств в целях обеспечения выполнения функций федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Росводресурсы					052	1 866 000,0		36 091,1		36 091,1		
	всего по мероприятию, тематическому направлению						1 866 000,0		36 091,1		36 091,1		
3.1	Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное учреждение "Центррегионводхоз", соглашение от 10.03.2020 г. № 052-02-2020-002	612	1	2020-2022	2020	052			20 552,5		20 552,5	Закуплен пульпопровод для нужд земснаряда. Закупка микроавтобуса и автомобиля повышенной проходимости планируется в 4 квартале 2020 года.	
3.2	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Аквифотека" соглашение от 04.03.2020 № 052-02-2020-001	612	1	2020-2022	2020	052			15 538,6		15 538,6	Закуплен микроавтобус. Закуплен отказоустойчивый кластер	
4.	Ведение государственного водного реестра и Российского регистра гидротехнических сооружений (ГВР и РРТГС) всего по программе					052	169 500,0		12 518,7		12 518,7		
	всего по мероприятию, тематическому направлению ГВР ФГБУ РосНИИВХЦ						169 500,0		12 518,7		12 518,7		
4.1	Федеральное государственное бюджетное учреждение РосНИИВХЦ соглашение от 10.03.2020г. № 052-02-2020-003	612	1	2020-2022	2020	052			12 518,7		12 518,7	В III квартале осуществлялись регистрация, обработка и хранение входящей документации, поступившей в ФГБУ РосНИИВХЦ для внесения в ГВР; внесение сведений в ГВР, с использованием базы данных АИС ГВР, предоставляемых соответствующими министерствами и ведомствами, обеспечение документирования в ГВР сведений на электронном носителе; изготовление электронной копии сведений и их документирование в ГВР и изготовления копии сведений на бумажном носителе и их документирование в ГВР; ведение соответствующих форм и таблиц учета сведений; мониторинг сведений, содержащихся в ГВР и АИС ГВР, на предмет выявления ошибок и их устранения; предоставление в трехдневный срок по указанию центрального аппарата Росводресурсы сведений или копий документов из ГВР; предоставление в двадцатидневный срок по указанию центрального аппарата Росводресурсы сведений о местах расположения замыкающих створов рек, включая географические координаты (градусы, минуты, секунды), с указанием системы координат; обеспечение бесперебойного функционирования АИС ГВР. Подготовлены документированные материалы государственного водного реестра, актуализированная база данных АИС ГВР	

5.	Разработка правил использования водохранилищ (ПНВ, СКНОВО и НДСВ)				052	1 736 800,0		3 897,7		875,0		
	всего по мероприятию, тематическому направлению ПНВ, СКНОВО и НДСВ					1 736 800,0		3 897,7		875,0		
Западно-Каспийское БВУ												
5.1	1. Разработка проекта «Правила использования водных ресурсов Самарского водохозяйственного комплекса». 2. Контракт № П-18-01 от 19.11.2018 3. Исполнитель - ООО «Севкавхидропроект»				2018-2020	244	8	#	2047,8	0,0		1. Режим работы Самар-Дербентского канала (СДК) (орошение, водоснабжение) в современных условиях и на перспективу до 2025 г. Составление расчетной схемы водопользователей в бассейне Самура с уточнением объема и режима их водопотребления. Разработка режима работы СДК в условиях ввода в действие водохранилища Шураде. Составление многолетнего гидрологического ряда стока р. Самур в расчетных створах с моделированием декадентальной внутригодовой разливки - направлено на доработку 2. Разработка имитационной (компьютерной модели), охватывающую водохозяйственную систему Самура (верхнее течение, каналы СДК и Объединенный канал, природный комплекс дельты) и комплексе водопользователей объединенного водозабора и водохранилища Шураде; выполнить водохозяйственные расчеты и баланс на основе разработанной модели. Разработка основных положений правил управления водохозяйственной системой Самарского водохозяйственного комплекса (критерий удовлетворения требований водопользователей, диспетчерский график и другие позиции)-направлено на доработку
	Ленское БВУ											
5.2	1.Переработка проекта "Правила использования водных ресурсов Впловского водохранилища" 2. Контракт № 201-25 от 22.04.2020 3. Исполнитель - АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»				2020	244	8	12.03.2020	1 849,9	875,0		Обобщение и анализ опыта эксплуатации Впловского водохранилища за период с 2011 г по 2019 г.; продление многолетних гидрологических рядов в Впловское водохранилище до 2019 г., уточнение гидрологических характеристик сезонного, годового и максимального стока в створе гидроузла Впловского водохранилища; анализ современного состояния и перспектив развития электроэнергетики и водного транспорта в зоне влияния Впловского водохранилища.
	Капитальный ремонт ГТС (субъектовые, муниципальные, безхозные)					052						
всего по мероприятию, тематическому направлению												
6.1	Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, безхозных гидротехнических сооружений				2018-2020	523	8 - субсидии на капремонт ГТС		13 946 000,0	1 483 188,1	984 818,5	В 2020 году субсидия предоставлялась 48 субъектам Российской Федерации в целях выполнения работ на 123 объектах капитального ремонта гидротехнических сооружений, из них с плановым сроком завершения в 2020 году в количестве 70 штук.
	всего по мероприятию, тематическому направлению					052						
7.	Софинансирование региональных программ субъектов Российской Федерации в части природоохранных мероприятий				052				3 467 000,0	0,0	0,0	В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.Медведева от 22 мая 2018 г. № ДМ-1113-2858, начиная с 2019 года мероприятие реализуется в рамках национального проекта "Экология".
	всего по мероприятию, тематическому направлению					4 761 400,0	0,0	0,0				
8.	Мероприятия, финансирование которых завершено в предшествующих периодах				052				55 000,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению					55 000,0	0,0	0,0				
8.1	Разработка аналитической информационной системы государственного мониторинга водных объектов Российской Федерации								55 000,0	0,0	0,0	В 2013 году завершена разработка АИС государственного мониторинга водных объектов Российской Федерации.
Минсельхоз России												
	Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП				082				331 500,0	0,0	0,0	
	всего по программе					331 500,0	0,0	0,0				
1.	Расчетка мелиоративных каналов и водных трактов федеральной собственности, находящихся в оперативном управлении федерального государственного бюджетного учреждения в области мелиорации, подведомственного Минсельхозу России, в Астраханской области в рамках приоритетного проекта "Сохранение и предотвращение затопления реки Волги"				082				331 500,0	0,0	0,0	В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.Медведева от 22 мая 2018 г. № ДМ-1113-2858, начиная с 2019 года мероприятие реализуется в рамках национального проекта "Экология".
	всего по мероприятию, тематическому направлению					331 500,0	0,0	0,0				

Росгидромет											
Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП						169	5 269 400,0	117 328,0	117 328,0		
всего по программе							5 269 400,0	117 328,0	117 328,0		
1.	Мероприятия по восстановлению функционирования пунктов государственной наблюдательной сети					169	2 708 700,0	35 198,4	35 198,4		
	всего по мероприятию, тематическому направлению						2 708 700,0	35 198,4	35 198,4		
	1.1	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "Дальневосточное УГМС", Соглашение № 169-02-2020-094 от 22.04.2020	612	1	2020		2020	169	1 073,3	1 073,3	Заключен контракт № 97 от 24.07.2020 г., ИП Болотин П.А. на восстановление и ремонт ГП устье р. Эльга - р. Нора
1.2	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "Забайкало-Сибирское УГМС", Соглашение № 169-02-2020-097 от 22.04.2020	612	1	2020	2020	169	6 700,0	6 700,0	Заключен контракт № 351100033320000023, 29.06.2020, ИП Зайцева Н.А. на приобретение 5-ти гидрометрической установки (ГР-70) с кабиной на ширину 150 м		
1.3	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "Иркутское УГМС", Соглашение № 169-02-2020-100 от 23.04.2020	612	1	2020	2020	169	1 929,9	1 929,9	Заключен контракт Ф.2020.0057-040 от 22/06/20 ООО "Призма-С" на приобретение штатных гидрологических приборов и оборудования		
1.4	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "Камчатское УГМС", Соглашение № 169-02-2020-093 от 22.04.2020	612	1	2020	2020	169	5 550,0	5 550,0	Заключен контракт: Дог. № 33/20 от 29.06.2020 г. с ИП Гаврилова Е.Н. на приобретение 4-х установок гидрометрических (ГР-70М)		
1.5	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", Соглашение № 169-02-2020-099 от 22.04.2020	612	1	2020	2020	169	5 568,0	5 568,0	Заключен контракт: № 022-2020 от 08.06.2020 ИП Зайцева Н. А. на установку 3-х гидрометрических (ГР-70), Заключены контракты: №030-2020 от 25.06.2020 ООО ГК "Стройинвест-Омск", 037-2020 от 03.07.20 ООО ГК "Стройинвест-Омск" на восстановление постов		
1.6	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "Северное УГМС", № 169-02-2020-091 от 22.04.2020	612	1	2020	2020	169	8 340,0	8 340,0	Заключен контракт № 100-0А от 01.06.2020 ИП Зайцева Н.А. на приобретение 5-установок гидрометрических (ГР-70)		
1.7	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС", Соглашение № 169-02-2020-092 от 22.04.2020	612	1	2020	2020	169	4 774,2	4 774,2	Заключен контракт № 010-КС от 30.06.2020 с ИП Холяков И.Е. на установку люлечной переправы для ГП Усухай, Кора- Уредон, Бурон		
1.8	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "УГМС Республики Татарстан", Соглашение № 169-02-2020-102 от 22.04.2020	612	1	2020	2020	169	1 263,0	1 263,0	Заключен контракт №4/010К от 11.06.2020 г. ООО "Метеоприбор" на приобретение гидрологической установки (ГР-70) с учетом монтажных работ ГП р. Меша - с. Пестреши, р. Малый Черемшан -с. Абдулсвака(Приозерное)		
2.	Мероприятия по техническому перевооружению существующей государственной наблюдательной сети и ее инфраструктурных элементов					169	2 010 700,0	58 664,0	58 664,0		
	всего по мероприятию, тематическому направлению						2 010 700,0	58 664,0	58 664,0		
	2.1	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "Верхово-Волжское УГМС", Соглашение № 169-02-2020-095 от 22.04.2020	612	1	2020		2020	169	7 800,0	7 800,0	Заключен контракт №17 от 29.06.2020 с ООО "ТрансАнализ" на приобретение атомно-абсорбционного спектрофотометра
2.2	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "Иркутское УГМС", Соглашение № 169-02-2020-100 от 23.04.2020	612	1	2020	2020	169	24 121,0	24 121,0	Заключены договоры: № 01/05/20/Б от 13.05.2020 г. ООО Мероприбор, № 02/05/20/Б от 13.05.20 г. ООО Поттраф СНГ, № 04/06/20/Б от 09.06.2020 г. ООО "Мероприбор" фотоловушки, Д. 06/06/20/ВВ от 11/06/20 г. ООО "Открытые технологии" ПК на рабочие места на АГК (с монтажом) на расположенных участках Слюдянского района Иркутской области		
2.3	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", Соглашение № 169-02-2020-099 от 22.04.2020	612	1	2020	2020	169	4 615,0	4 615,0	Заключены контракты: № 029-2020 от 26.06.2020 ООО «Метеоприбор», № 021-2020 от 08.06.2020 ООО «ИММ» на установку автоматизированного гидрологического комплекса (с учетом монтажных работ)		
2.4	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "Приволжское УГМС", Соглашение № 169-02-2020-096 от 22.04.2020	612	1	2020	2020	169	2 250,0	2 250,0	Заключен контракт № 034210004142000006 от 03.07.2020 ООО "Метеоприбор" на приобретение 3 АГК		
2.5	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "Северное УГМС", Соглашение № 169-02-2020-091 от 22.04.2020	612	1	2020	2020	169	5 000,0	5 000,0	Заключен контракт №104-0А от 01.09.2020 г., ООО"Водный горизонт" на приобретение 5 АГК		
2.6	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "Средне-Сибирское УГМС", Соглашение № 169-02-2020-103 от 22.04.2020	612	1	2020	2020	169	2 029,5	2 029,5	Заключены контракты на приобретение гидрохимического оборудования: Контракт № 38 от 26.06.2020 г., ООО "Анализ Продактс", Контракт № 36 от 22.06.2020 г. ООО "СЛК", Контракт № 37 от 22.06.2020 г., ООО "НВ Лаб" № 41 от 03.08.2020 г., ООО "ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" № 41 от 03.08.2020 г.		
2.7	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "УГМС Республики Татарстан", Соглашение № 169-02-2020-102 от 22.04.2020	612	1	2020	2020	169	4 979,0	4 979,0	Заключены договоры: №4-008К от 08.06.2020г. ЗАО СКБ "Хроматэк", № 4/009К от 10.06.2020г: ООО "Анализэксперт", № 96 от 30.06.2020г: ООО ПК "Эбису", №4/011К от 10.06.2020 г. ООО "Компания НВ-Лаб", №11 от 22.06.2020г: ООО "Гул Лаб Компант", № 4/012К от 11.06.2020 г. ООО "К Аналитика" на приобретение гидрохимического оборудования для ОКЛМС г. Набережные Челны; КЛМС г. Казань, № 4/017К от ИП Ялда Л.Ю., № 1/20К от 28.07.2020 ООО "Ормет"		
2.8	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "Уральское УГМС", Соглашение № 169-02-2020-104 от 08.05.2020	612	1	2020	2020	169	1 245,0	1 245,0	Заключены контракты: от 20.07.2020 №13-ЭА/44-ФЗ, от 20.07.2020 №14-ЭА/44-ФЗ, от 20.07.2020 №15-ЭА/44-ФЗ на приобретение гидрохимического оборудования		
2.9	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "Якутское УГМС", Соглашение № 169-02-2020-101 от 23.04.2020	612	1	2020	2020	169	2 428,5	2 428,5	Заключены контракты: № 0316100010520000044_4491/64 от 10.08.2020 г. ООО "Планета Инфо" № 0316100010520000043_44961/66 от 27.08.2020 г. ООО "Ормет" на приобретение гидрохимического оборудования		
2.10	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "СЦГМС ЧАМ", Соглашение № 169-02-2020-098 от 22.04.2020	612	1	2020	2020	169	4 196,0	4 196,0	Заключен контракт № 0318100042920000002 от 10.07.2020 г. ИП "Калишников Е.В" на приобретение 3-АГК		
3.	Мероприятия по приобретению специализированных мобильных средств измерения, в том числе маломерных судов					169	550 000,0	23 465,6	23 465,6		
	всего по мероприятию, тематическому направлению						550 000,0	23 465,6	23 465,6		
	3.1	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "Иркутское УГМС", Соглашение № 169-02-2020-100 от 23.04.2020	612	1	2020		2020	169	11 732,8	11 732,8	Заключен контракт Ф.2020.0059-041 от 30.06.2020 г. ООО "Ариан-Сибирь" на приобретение мобильной гидрологической лаборатории (МГЛ) Ангарск, Братск; (МГЛ) Качуг, Байкалск, Киренск; (МГЛ) Усть-Кут; (МГЛ) Иркутск
3.2	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", Соглашение № 169-02-2020-099 от 22.04.2020	612	1	2020	2020	169	6 350,0	6 350,0	Заключен контракт: 024-2020 от 16.06.2020 ООО «АЛМИР ИН» на приобретение передвижной гидрохимической лаборатории (ПГХЛ), Извещение № 0352100025020000073 от 07.09.2020 на приобретение передвижной гидрохимической лаборатории (ПГХЛ)		
3.3	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "Уральское УГМС", Соглашение № 169-02-2020-104 от 08.05.2020	612	1	2020	2020	169	5 382,8	5 382,8	Заключен контракт: контракт от 24.07.2020 №16-ЭА/44-ФЗ на приобретение ПГХЛ		

Росрыболовство										
Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП			076	3 083 600,0	167 186,0	162 594,6	Издано распоряжение Росрыболовства от 13 марта 2018 г. № 29-р «Об утверждении перечня мероприятий по федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» на проведение рыбохозяйственной мелиорации на 2018-2020 годы». Заключено 2 Соглашения на сумму 216 423,3 тыс. рублей – 100 % от объема годовых бюджетных назначений на проведение рыбохозяйственной мелиорации в 2020 году. 2 июня 2020 года заключено дополнительное Соглашение № 076-02-2020-014/1 об уменьшении суммы Соглашения между Росрыболовством и ФГБУ «Т. Главное бассейновое управление по Росрыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» в целях увеличения резервного фонда Правительства Российской Федерации на 49 237 370 рублей.			
всего по программе				3 083 600,0	167 186,0	162 594,6				
Мелиоративные работы на водных объектах по мероприятиям на приоритетных территориях Дальнего Востока (Хабаровский край, ЕАО), а также на водных объектах Краснодарского края и Волгоградской области			076		167 186,0	162 594,6				
Хабаровский край					5 181,2	5 181,2	Выполнены работы: по расчистке базовой протоки от древесных завалов, кустарниковых и древесных зарослей с помощью ручных инструментов в объеме 2,1 га на Анойском РЗ; по расчистке базовой протоки от древесных завалов, кустарниковых и древесных зарослей трактором в объеме 3,02 га на Анойском РЗ; по уничтожению мягкой водной растительности с помощью бредня - на тоневом участке р. Амур от 664 по 655 км на площади 42,1 га на Анойском РЗ; по уничтожению мягкой водной растительности с помощью бредня вручную – в базовой протоке на площади 2,0 га на Анойском РЗ; по расчистке базовой протоки и протоки Киричной от заливания, наносов песка и грунта экскаватором в объеме 15,0 тыс. м³ на Анойском РЗ; по очистке протоки Киричной от мусора, а так же бросовых сетей и иных бесхозных орудий лова на площади 60,0 тыс. кв. м на Анойском РЗ; по расчистке базовой протоки а от кустарников и иной растительности с помощью ручных инструментов в объеме 0,32 км на Анойском РЗ.			
1.	Проведение дноуглубительных работ и (или) работ по выемке грунта; удаление водных растений из водного объекта; создание искусственных рифов, донных ландшафтов в целях улучшения экологического состояния водного объекта, в том числе:			076		5 181,2	5 181,2			
всего по мероприятию, тематическому направлению					5 181,2	5 181,2				
1.1.	Расчистка базовой протоки и береговой отмели протоки Киричной Анойского рыболовного завода, Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 24 декабря 2019 г. № 076-03-2020-001	611	8 (рыбохозяйственная мелиорация)	2020	076	2 730,2	2 730,2	Выполнены работы: по вспашке и боронованию поверхностного слоя грунта в выростном пруду на Удинском РЗ в объеме 1,3 га; по расчистке искусственно вырытой протоки, соединяющей выростной пруд с р. М. Уда от древесных завалов, кустарниковых и древесных зарослей с помощью ручных инструментов в объеме 3,0 га на Удинском РЗ; по расчистке искусственно вырытой протоки, соединяющей выростной пруд с р. М. Уда от древесных завалов, кустарниковых и древесных зарослей трактором в объеме 6,0 га на Удинском РЗ; по удалению водных растений, в том числе уничтожению жесткой водной растительности в выростном пруду в объеме 1,2 га на Удинском РЗ; по расчистке искусственного канала соединяющий р. М. Уда с протокой, идущей к выростному пруду от заливания, наносов песка и грунта экскаватором в количестве 0,15 тыс. куб. м на Удинском РЗ; по расчистке выростного пруда от заливания, наносов песка и грунта экскаватором в объеме 3,5 тыс. куб. м на Удинском РЗ; по расчистке устьевой части р. М. Уда от заливания, наносов песка и грунта экскаватором в количестве 4,0 тыс. куб. м на Удинском РЗ; по расчистке искусственно вырытой протоки, соединяющей выростной пруд с р. М. Уда от заливания, наносов песка и грунта экскаватором в количестве 6,56 тыс. куб. м на Удинском РЗ; по очистке р. М. Уда от мусора, а так же бросовых сетей и иных бесхозных орудий лова на площади 118,0 тыс. кв. м на Удинском РЗ; по расчистке искусственно вырытой протоки, соединяющей выростной пруд с р. М. Уда от кустарников и иной растительности с помощью ручных инструментов в объеме 2,0 км на Удинском РЗ.		
1.2.	Расчистка устья и русла базовой реки Удинского Рыболовного завода, Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 24 декабря 2019 г. № 076-03-2020-001	611	8 (рыбохозяйственная мелиорация)	2020	076	2 451,0	2 451,0	Выполнены работы: по вспашке и боронованию поверхностного слоя грунта в выростном пруду на Удинском РЗ в объеме 1,3 га; по расчистке искусственно вырытой протоки, соединяющей выростной пруд с р. М. Уда от древесных завалов, кустарниковых и древесных зарослей с помощью ручных инструментов в объеме 3,0 га на Удинском РЗ; по расчистке искусственно вырытой протоки, соединяющей выростной пруд с р. М. Уда от древесных завалов, кустарниковых и древесных зарослей трактором в объеме 6,0 га на Удинском РЗ; по удалению водных растений, в том числе уничтожению жесткой водной растительности в выростном пруду в объеме 1,2 га на Удинском РЗ; по расчистке искусственного канала соединяющий р. М. Уда с протокой, идущей к выростному пруду от заливания, наносов песка и грунта экскаватором в количестве 0,15 тыс. куб. м на Удинском РЗ; по расчистке выростного пруда от заливания, наносов песка и грунта экскаватором в объеме 3,5 тыс. куб. м на Удинском РЗ; по расчистке устьевой части р. М. Уда от заливания, наносов песка и грунта экскаватором в количестве 4,0 тыс. куб. м на Удинском РЗ; по расчистке искусственно вырытой протоки, соединяющей выростной пруд с р. М. Уда от заливания, наносов песка и грунта экскаватором в количестве 6,56 тыс. куб. м на Удинском РЗ; по очистке р. М. Уда от мусора, а так же бросовых сетей и иных бесхозных орудий лова на площади 118,0 тыс. кв. м на Удинском РЗ; по расчистке искусственно вырытой протоки, соединяющей выростной пруд с р. М. Уда от кустарников и иной растительности с помощью ручных инструментов в объеме 2,0 км на Удинском РЗ.		
Еврейская АО					883,9	883,9				
2.	Проведение дноуглубительных работ и (или) работ по выемке грунта; создание искусственных рифов, донных ландшафтов в целях улучшения экологического состояния			076		883,9	883,9	Заключен контракт от 28.09.2020 №51. Выполнение работ запланировано с 10.10.2020 по 10.12.2020		
всего по мероприятию, тематическому направлению					883,9	883,9				
2.1.	Протоки Новгородской Владимировского островного рыболовного завода, Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 076-02-2020-001	612	8 (рыбохозяйственная мелиорация)	2020	076	883,9	883,9			
Краснодарский край					147 937,4	147 937,4				
3.	Проведение дноуглубительных работ и (или) работ по выемке грунта, в том числе:			076		147 937,4	147 937,4			
всего по мероприятию, тематическому направлению					147 937,4	147 937,4				
3.1.	Расчистка Куликовского гирда, соединяющего Куликово-Ордынскую группу лиманов с морем, Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 076-02-2020-001	612	8 (рыбохозяйственная мелиорация)	2020	076	11 811,8	11 811,8	Проведение конкурсных процедур запланировано на октябрь 2020 года.		
3.2.	Расчистка русла р. Казачий Ерик, соединяющей р. Кубань с Большим Ахтавиновским лиманом, Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 076-02-2020-001	612	8 (рыбохозяйственная мелиорация)	2020	076	80 640,50	80 640,50	Подрядчик нарушил сроки выполнения проектной документации, ведётся претензионная работа. В результате разработки проектной документации выявлена невозможность выполнения работ по расчистке.		
3.3.	Расчистка Молочного ерика, соединяющего лиман Дончиков с рукавом реки Протока, Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 076-02-2020-001	612	8 (рыбохозяйственная мелиорация)	2020	076	50 099,60	50 099,60	Подрядчик исправляет выявленные недочеты в предоставленной проектной документации.		

3.4.	Расчистка Авдеево гирла, соединяющего западную группу Ахтаро-Гривенских лиманов с Азовским морем, <i>Ссылание о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 076-02-2020-001</i>	612	8 (рыбохозяйственная мелиорация)	2020	076			5 385,50		5 385,50	Проведение конкурсных процедур запланировано на октябрь 2020 года.	
								0,0		0,0		
								0,0		0,0		
Волгоградская область								13 183,5		8 592,1		
4.	Проведение дноуглубительных работ и (или) работ по выемке грунта, в том числе:					076			13 183,5		8 592,1	
		всего по мероприятию, тематическому направлению							0,0		0,0	
									0,0		0,0	
								13 183,5		8 592,1		
								13 183,5		8 592,1		
								0,0		0,0		
4.1.	Расчистка и дноуглубление водного тракта до Цимлянского рыболовного завода пос. Приморский Волгоградской области и проведение рыбохозяйственной мелиорации на водных объектах Волгоградской области, в том числе расчистка проток, устьев и русел рек от заиливания, наносов песка, <i>Ссылание о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 24 декабря 2019 г. № 076-03-2020-001</i>	611	8 (рыбохозяйственная мелиорация)	2020	076						Заключен контракт от 10.07.2020. Работы ведутся.	
								0,0		0,0		

Заместитель Министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации

_____ С.Н. Ястребов

Исполнитель: Терешенко Е.Г.
Телефон: 8(499)254-34-83;
E-mail: tereshchenko@mnr.gov.ru