

**Результаты реализации программных мероприятий по направлению "прочие нужды" за 2020 год в рамках федеральной целевой программы
"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", Минприроды России**

тыс. рублей

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - проект и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"						Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период		
							всего за период реализации мероприятия по источникам	всего за период реализации мероприятия по источникам (в рамках национального)	предусмотрено на 2020 г. по источникам	предусмотрено на 2020 г. по источникам (в рамках национального проекта)	Касовые расходы*** и фактические расходы**** за 2020 год по источникам	Касовые расходы*** и фактические расходы**** за 2020 год по источникам(в			
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет			
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ			
		внебюджетные источники		внебюджетные источники		внебюджетные источники		внебюджетные источники							
		8		9		10		11		12		13		14	
Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП							42 502 400,0		2 190 422,0		2 148 789,6				
всего по программе в 2012-2020 годах							5 403 900,0		211 600,0		185 774,2				
							0,0		0,0		0,0				
							47 906 300,0		2 402 022,0		2 334 563,8				
Минприроды России															
Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП							8 410 800,0		128 800,0		128 800,0				
всего по программе							8 410 800,0		128 800,0		128 800,0				
							6 046 100,0		0,0		0,0				
							6 046 100,0		0,0		0,0				
всего по мероприятию, тематическому направлению									0,0		0,0				
Управление реализацией программы, в том числе информационное и аналитическое сопровождение							1 134 200,0		91 300,0		91 300,0				
всего по мероприятию, тематическому направлению							1 134 200,0		91 300,0		91 300,0				
2.1.	Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ФГБУ "Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса" (ФГБУ "Центр развития ВХК") от 18.01.2019 г. № 051-02-2019-001 от 23.01.2020 № 051-02-2019-001/2 в 2020 году на финансовое обеспечение мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»	612	3	2020	-	051	1 134 200,0		91 300,0		91 300,0				
всего по мероприятию, тематическому направлению							921 500,0		37 500,0		37 500,0				
всего по мероприятию, тематическому направлению							921 500,0		37 500,0		37 500,0				
3.1.	Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ФГБУ "Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса" (ФГБУ "Центр развития ВХК") от 18.01.2019 г. № 051-02-2019-001 от 23.01.2020 № 051-02-2019-001/2 в 2020 году на финансовое обеспечение мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»	612	3	2020	-	051	921 500,0		37 500,0		37 500,0				
всего по мероприятию, тематическому направлению							309 000,0								
всего по мероприятию, тематическому направлению							309 000,0								
Разработка единой информационно-аналитической системы управления водохозяйственным комплексом Российской Федерации (ЕИАС УВХК) завершена в 2013 году.															

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» финансирование реализации мероприятия не предусмотрено

Подготовлены, размещены и направлены отчеты о ходе реализации Программы за 2019 год, за I квартал 2020 года, за первое полугодие 2020 года и за 9 месяцев 2020 года в Минфин России, Минэкономразвития России, Министративной России, Минобрнауки России и Росстат. Утверждено постановление Правительства Российской Федерации от 20.05.2020 № 713 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", с целью приведения объемов финансирования Программы в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции Федерального закона от 02.12.2019 № 389-ФЗ) с учетом изменений сводной бюджетной росписи на 1 января 2020 года, а также в соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

По гражданско-правовому договору от 28 июня 2018 г. № 47-ГК/ФЦП-2018 на оказание услуг по модернизации, контентному наполнению и продвижению интернет-сайта «Водная энциклопедия» приняты услуги по 3 этапу, а именно услуги по размещению на сайте «Водная энциклопедия» Госдоказов за 2018 год, размещению новых статей, обеспечению успешности сайта. Договор закрыт.
По гражданско-правовому договору 18 декабря 2018 г. № 53-ГК/ФЦП-2018 на оказание услуг по информированию населения по вопросам использования и охраны водных объектов в 2019-2020 годах, приняты услуги по 2 этапу, а именно: услуги по подготовке информационных материалов, организации их распространения среди российских федеральных, региональных СМИ и сети Интернет, модернизации, контентному наполнению и продвижению информационно-образовательного Интернет-сайта о воде voda.org.ru, наполнению и продвижению диалоговых площадок "Вода России" в социальных сетях, организации и проведении информационных мероприятий на федеральном и региональном уровнях (брифинги, пресс-конференции, семинары, выставки, интернет-конференции, дискуссии, презентации, пресс-туры), разработке сценариев, производству и размещению в сети Интернет тематических видеороликов, подготовке и распространению тематического спецвыпуска печатного периодического издания. Договор закрыт.

Росводресурсы											
	Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП					052	25 407 100,0		1 864 743,1		1 823 608,9
							5 403 900,0		211 600,0		185 774,2
	всего по программе						30 811 000,0		2 076 343,1		2 009 383,1
1.	Природоохранные мероприятия (экологическая реабилитация водных объектов) на водоемах в соответствии с перечнем установленным Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2008 № 2054-р					052	890 000,0		0,0		0,0
	всего по мероприятию, тематическому направлению						890 000,0		0,0		0,0
2.	Капитальный ремонт ГТС (фед. собственность)					052	3 276 800,0		385 833,7		385 833,7
	всего по мероприятию, тематическому направлению						3 276 800,0		385 833,7		385 833,7
2.1	Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное учреждение "Центррегионводхоз", соглашение от 18.12.2019 № 052-02-2019-111	612	1	2020	2020	052			385 833,7		385 833,7
	всего по мероприятию, тематическому направлению										
3.	Приобретение основных средств в целях обеспечения выполнения функций федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Росводресурсы					052	1 866 000,0		36 091,1		36 091,1
	всего по мероприятию, тематическому направлению						1 866 000,0		36 091,1		36 091,1
3.1	Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное учреждение "Центррегионводхоз", соглашение от 10.03.2020 г. № 052-02-2020-002	612	1	2020	2020	052			20 552,5		20 778,6
3.2	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Аквифотека" соглашение от 04.03.2020 № 052-02-2020-001	612	1	2020	2020	052			15 538,6		15 312,5
4.	Ведение государственного водного реестра и Российского регистра гидротехнических сооружений (ГВР и РРГТС) всего по программе					052	169 500,0		12 518,7		12 518,7
	всего по мероприятию, тематическому направлению ГВР ФГБУ РосНИИВХЦ						169 500,0		12 518,7		12 518,7

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.Медведева от 22 мая 2018 г. № ДМ-П113-2858, начиная с 2019 года мероприятие реализуется в рамках национального проекта "Экология".

Осуществлены работы по капитальному ремонту 13 гидротехнических сооружений, 3 объектам имущества. Осуществлена разработка проектно-сметной документации по 11 объектам капитального ремонта ГТС, 2 объектам имущества.

Закуплен пульпопровод для нужд земснаряда (407 ед), закуплены автомобили повышенной проходимости (4 ед.)

Закуплен микроавтобус, закуплен откамоустойчивый кластер

В 2020 году выполнена доработка структуры базы данных АИС ГВР с целью обеспечения хранения сведений реестра несоборственных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования, а также сведений об отнесении водных объектов к категориям водных объектов для целей установления технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов. За отчетный период разработаны программные средства для ведения соответствующих сведений. ФГБУ РосНИИВХЦ в 2020 году выполнена регистрация, обработка и обеспечивается хранение входящей

4.1	Федеральное государственное бюджетное учреждение РосИНВХЦ соглашение от 10.03.2020г. № 052-02-2020-003	612	1	2020-2022	2020	052		12 518,7		12 518,7		документации, поступившей для внесения в ГВР, в том числе в отношении 656 входящих документов о границах зон затопления, подтопления, об установлении и уточнении местоположения береговой линии (границы водного объекта), об установлении границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водных объектов, 94 входящих документах о водных объектах, на которых отсутствуют пункты государственной наблюдательной сети, 33 входящих документа об отнесении водных объектов к категориям водных объектов для целей установления технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов, 19 входящих документов о выданных разрешениях на захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, во внутренних морских водах и в территориальном море РФ. Внесены сведения от федеральных органов исполнительной власти, сведения о категориях водных объектов для целей установления технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов в отношении 36 объектов, о 21 разрешении на захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, во внутренних морских водах и в территориальном море РФ, о границах 2077 зон затопления и 1277 зон подтопления, об установлении местоположения береговой линии (границы водного объекта) в отношении 6 491 водного объекта и их частей, об установлении границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы 6 094 водных объектов и их частей. В реестре недобросовестных допользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования зарегистрировано 75 физических и юридических лиц. В рамках мониторинга сведений, содержащихся в ГВР и АИС ГВР, на предмет выявления ошибок и их устранения в соответствии с предоставленными территориальными органами Росводресурсов материалами в базу данных АИС ГВР были внесены изменения в отношении 16 наименований водных объектов. В отчетный период ФГБУ РосИНВХЦ по указанию Росводресурсов подготовлены сведения из ГВР по 603	
5.	Разработка правил использования водохранилищ (ПНВ, СКНОВО и НДВ)					052		1 736 800,0		3 797,8		3 797,8	
	всего по мероприятию, тематическому направлению ПНВ, СКНОВО и НДВ							1 736 800,0		3 797,8		3 797,8	
	Западно-Каспийское БВУ												
5.1	1. Разработка проекта «Правила использования водных ресурсов Самурского водохозяйственного комплекса». 2. Контракт № П-18-01 от 19.11.2018 3. Исполнитель - ООО «Севкавгидропроект»	244	8	2018-2020		# # # # # # # # # # #				2 047,8		2 047,8	1. Режим работы Самур-Дербентского канала (СДК) (орошение, водоснабжение) в современных условиях и на перспективу до 2025 г. Составление расчетной схемы водопользователей в бассейне Самура с уточнением объема и режима их водопользования. Разработка режима работы СДК в условиях ввода в действие водохранилища Шурулер. Составление многолетнего гидрологического ряда стока р. Самур в расчетных створах с моделированием декадно-пятигодичной внутригодовой разбивки - направлено на доработку 2. Разработка имитационной (компьютерной модели), охватывающую водохозяйственную систему Самура (верхнее течение, каналы СДК и Объединенный канал, природный комплекс дельты) и комплексе водопользователей объединенного водозабора и водохранилища Шурулер, выполнить водохозяйственные расчеты и балансы на основе разработанной модели. Разработка основных положений правил управления водохозяйственной системой Самурского водохозяйственного комплекса (критерий удовлетворения требований водопользователей, диспетчерской график и другие позиции). 3. Сопровождение (рассмотрение замечаний на проект, составление ведомости замечаний и доработка проекта по принятым замечаниям) процесса согласования разработанного проекта в федеральных органах исполнительной власти и органах исполнительной власти субъектов РФ (согласно постановлению РЫ от 22.04.2009 г. № 349).
	Левское БВУ												
5.2	1. Переработка проекта «Правила использования водных ресурсов Вилловского водохранилища» 2. Контракт № 201-25 от 22.04.2020 3. Исполнитель - АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»	244	8	2020	12.03.2020				1 750,0		1 750,0	Обобщение и анализ опыта эксплуатации Вилловского водохранилища за период с 2011 г. по 2019 г.; прудение многолетних гидрологических рядов в Вилловское водохранилище до 2019 г., уточнение гидрологических характеристик сезонного, годового и максимального стока в створе гидроузла Вилловского водохранилища; анализ современного состояния и перспектив развития электроэнергетики и водного транспорта в зоне влияния Вилловского водохранилища.	
6.	Капитальный ремонт ГТС (субъектовые, муниципальные, безхозные)					052		13 946 000,0		1 426 501,8		1 385 367,6	в 2020 году субсидия предоставлена 47 субъектам Российской Федерации в целях выполнения работ на 122 объектах капитального ремонта ГТС, из них со сроком завершения работ в 2020 году 70 объектов. Изменение количества ГТС обусловлено заключением дополнительного соглашения с Правительством Иркутской области о расторжении Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации.
	всего по мероприятию, тематическому направлению							4 109 500,0		211 600,0		185 774,2	
	всего по мероприятию, тематическому направлению							18 055 500,0		1 638 101,8		1 571 141,8	
6.1	Субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных, безхозных гидротехнических сооружений	523	8 - субсидии на капремонт ГТС	2018-2020		052		13 946 000,0		1 426 501,8		1 385 367,6	
								4 109 500,0		211 600,0		185 774,2	
7.	Софинансирование региональных программ субъектов Российской Федерации в части природоохранных мероприятий					052		3 467 000,0		0,0		0,0	В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.Медведева от 22 мая 2018 г. № ДМ-П113-2858, начиная с 2019 года мероприятие реализуется в рамках национального проекта "Экология".
	всего по мероприятию, тематическому направлению							1 294 400,0		0,0		0,0	
8.	Мероприятия, финансирование которых завершено в предшествующих периодах					052		55 000,0		0,0		0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению							55 000,0		0,0		0,0	
8.1	Разработка аналитической информационной системы государственного мониторинга водных объектов Российской Федерации							55 000,0		0,0		0,0	В 2013 году завершена разработка АИС государственного мониторинга водных объектов Российской Федерации.
	Минсельхоз России												
	Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП					082		331 500,0		0,0		0,0	
	всего по программе							331 500,0		0,0		0,0	
1.	Расчетка мелиоративных каналов и водных трактов федеральной собственности, находящихся в оперативном управлении федерального государственного бюджетного учреждения в области мелиорации, подведомственного Минсельхозу России, в Астраханской области в рамках приоритетного проекта "Сохранение и прототипирование заповедия реки Волги"					082		331 500,0		0,0		0,0	В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.Медведева от 22 мая 2018 г. № ДМ-П113-2858, начиная с 2019 года мероприятие реализуется в рамках национального проекта "Экология".
	всего по мероприятию, тематическому направлению							331 500,0		0,0		0,0	

Росгидромет											
Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП						169	5 269 400,0	117 328,0	117 328,0		
всего по программе							5 269 400,0	117 328,0	117 328,0		
Мероприятия по восстановлению функционирования пунктов государственной наблюдательной сети						169	2 708 700,0	35 198,4	35 198,4		
всего по мероприятию, тематическому направлению							2 708 700,0	35 198,4	35 198,4		
1.1	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "Дальневосточное УГМС", Соглашение № 169-02-2020-094 от 22.04.2020	612	1	2020	2020	169		1 073,3	1 073,3	Заключен контракт № 97 от 24.07.2020 г., ИП Болотин П.А. на восстановление и ремонт ГТП устье р. Эльга - р. Нора	
1.2	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "Земельно-Сибирское УГМС", Соглашение № 169-02-2020-097 от 22.04.2020	612	1	2020	2020	169		6 700,0	6 700,0	Заключен контракт № 35110003320000023, от 29.06.2020, ИП Зайцева Н.А. на приобретение 5-ти гидрометрических установок (ГР-70) с кабиной на ширину 150 м, с доставкой и монтажом на ГП Бугрышка - р. Беляя, Алексеев - р. Алей, Шимолдино - р. Кулуды, Казанцево - р. Аламбай, Усть-Иша - р. Иша	
1.3	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "Иркутское УГМС", Соглашение № 169-02-2020-100 от 23.04.2020	612	1	2020	2020	169		1 929,9	1 929,9	Заключены контракты № Ф.2020.0057-040 от 22/06/20 ООО "Прима-С"; № 10/10/20/0Т 16/10/20 ООО Викинг; № ф.2020.0066-065 ООО "ДИАПОЗОН" на приобретение штатных гидрологических приборов и оборудования: снегомеров, осадкомеров, стаканов осадкомерных -1, термометров ТМ-10-1, термометров ТМ -2-2, термометров ТМ -1-1	
1.4	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "Камчатское УГМС", Соглашение № 169-02-2020-093 от 22.04.2020	612	1	2020	2020	169		5 550,0	5 550,0	Заключен контракт: № 33/20 от 29.06.2020 г. с ИП Гаврилова Е.Н. на приобретение 4-х гидрометрических установок (ГР-70 М): 02107 р. Половинка - г. Елизово 02126 р. Озерная - п. Шумный 02128 р. Паужетка - п. Паужетка 02198 р. Тигиль - с. Тигиль	
1.5	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", Соглашение № 169-02-2020-099 от 22.04.2020	612	1	2020	2020	169		5 568,0	5 568,0	Заключен контракт: № 022-2020 от 08.06.2020 ИП Зайцева Н. А. на приобретение 3-х гидрометрических установок (ГР-70): ГП-1 р. Шши - Висес (Михайловка); ГП-1 р. Шома - Я-Шома-Я; ГП-1 р. Иска - Велижаны	
1.6	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "Северное УГМС", № 169-02-2020-091 от 22.04.2020	612	1	2020	2020	169		8 340,0	8 340,0	Заключен контракт: № 022-2020 от 08.06.2020 ИП Зайцева Н. А. на приобретение 3-х гидрометрических установок (ГР-70): ГП-1 р. Шши - Висес (Михайловка); ГП-1 р. Шома - Я-Шома-Я; ГП-1 р. Иска - Велижаны	
1.7	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС", Соглашение № 169-02-2020-092 от 22.04.2020	612	1	2020	2020	169		4 774,2	4 774,2	Заключены контракты: № 010-КС от 30.06.2020 с ИП Холыко И.Е. на установку лодочной переправы для ГП Уссурий, Кора-Урской, Бурой; № 05/10 от 05.10.2020 ООО "СТРОЙ ГРУПП" на ремонтно-восстановительные работы на ГП Белая Речка КБ ШГМС (безбака для лодочных переправ ГР-65М, резерв ГР43, опора к водному термометру ОТ15, осадкомер Третьякова ОТ1, рейка морская 2,8 м ГМ3, свая металлическая ПН -20)	
1.8	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "УГМС Республики Татарстан", Соглашение № 169-02-2020-102 от 22.04.2020	612	1	2020	2020	169		1 263,0	1 263,0	Заключен контракт №4010К от 11.06.2020 г. ООО "Метеоприбор" на приобретение гидрологической установки (ГР-70) с учетом монтажных работ ГП р. Меша - с. Пестрецы, р. Малый Черемшан - с. Абдулкаева(Приозерное)	
2.	Мероприятия по техническому перевооружению существующей государственной наблюдательной сети и ее инфраструктурных элементов					169	2 010 700,0	58 664,0	58 664,0		
	всего по мероприятию, тематическому направлению							2 010 700,0	58 664,0	58 664,0	
2.1	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", Соглашение № 169-02-2020-095 от 22.04.2020	612	1	2020	2020	169		7 800,0	7 800,0	Заключен контракт №17 от 29.06.2020 с ООО "ТрансАнализ" на приобретение атомно-абсорбционного спектрофотометра	
2.2	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "Иркутское УГМС", Соглашение № 169-02-2020-100 от 23.04.2020	612	1	2020	2020	169		24 121,0	24 121,0	Заключены договоры: № 01/05/20/Б от 13.05.2020 г. ООО Мерприбор, № 02/05/20/Б от 13.05.20 г. ООО Полтраф СНГ, № 04/06/20/Б от 09.06.2020 г. ООО "Мерприбор" фотоловушка, Д. 06/06/20/ВВ от 11/06/20 г. ООО "Открытые технологии" ПК на рабочие места на автоматизированных гидрологических комплексах (с монтажом) на сельских участках Слободского района Иркутской области	
2.3	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", Соглашение № 169-02-2020-099 от 22.04.2020	612	1	2020	2020	169		4 615,0	4 615,0	Заключены контракты: № Ф. 2020.0058-046 от 27.07.2020 г. ООО "ИНЕКО" на поставку доплеровского профилографа-6 шт.; № Ф.2020.0058-049 от 01.09.2020 г. ИП Калашникова Е.В. договор № 01/05/20/Б от 13.05.2020 г. ООО "Мерприбор"; № 02/05/20/Б от 13.05.20 г. ООО Полтраф СНГ; № 04/06/20/Б от 09.06.2020 г. ООО "Мерприбор"; № Д. 06/06/20/ВВ от 11/06/20 г. ООО "Открытые технологии"; Договор № 09/11/20/Б от 16.11.20 ООО "Мерприбор" на приобретение автоматизированных гидрологических комплексов (с монтажом) на сельских участках Слободского района Иркутской области, р. Иркут, р. Ушаковка, р. Иркут (Баклан); Договор № 07/11/20/Б от 06.11.20 ООО ИСНБ на приобретение серверного оборудования; Договор № 13/12/20/Б от 10.12.20 г. ООО Полтраф СНГ на приобретение гидростатического датчика, камеры видео и фотофиксации	
2.4	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "Приволжское УГМС", Соглашение № 169-02-2020-096 от 22.04.2020	612	1	2020	2020	169		2 250,0	2 250,0	Заключен контракт № 034210004142000006 от 03.07.2020 ООО "Метеоприбор" на приобретение 3 АГК	
2.5	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "Северное УГМС", Соглашение № 169-02-2020-091 от 22.04.2020	612	1	2020	2020	169		5 000,0	5 000,0	Заключен контракт №104-0А от 01.09.2020 г., ООО "Водный горизонт" на приобретение 5 АГК	
2.6	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "Средне-Сибирское УГМС", Соглашение № 169-02-2020-103 от 22.04.2020	612	1	2020	2020	169		2 029,5	2 029,5	Заключены контракты: № 38 от 26.06.2020 г., ООО "Анализ Продактс"; № 36 от 22.06.2020 г. ООО "СЛК", № 37 от 22.06.2020 г., ООО "НВ Лаб"; № 41 от 03.08.2020 г., ООО "ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"; № 69 от 02.11.20 ООО "СибирьКомплект"; № 72 от 09.11.20 ООО "Диазм"; № 70 от 03.11.20 ООО "Ормет"; № 74 от 13.11.20 ООО "Ормет" на приобретение гидрохимического оборудования	
2.7	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "УГМС Республики Татарстан", Соглашение № 169-02-2020-102 от 22.04.2020	612	1	2020	2020	169		4 979,0	4 979,0	Заключены договоры: №4/008К от 08.06.2020г. ЗАО СКБ "Хроматек"; № 4/009К от 10.06.2020г. ООО "Аналитиксерв"; № 96 от 30.06.2020г. ООО ПК "Эксперт"; №4/011К от 10.06.2020 г. ООО "Компания НВ-Лаб"; №11 от 22.06.2020г. ООО "Тул. Лаб Компани"; № 4/012К от 11.06.2020г. ООО "ТК Аналитика" на приобретение гидрохимического оборудования для ОКЛМС г. Набережные Челны; КЛМС г. Казань, № 4/017К от ИП Язла Д.Ю., № 1/20К от 28.07.2020 ООО "Ормет"	
2.8	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "Уральское УГМС", Соглашение № 169-02-2020-104 от 08.05.2020	612	1	2020	2020	169		1 245,0	1 245,0	Заключены контракты: от 20.07.2020 №13-ЭА/44-ФЗ, от 20.07.2020 №14-ЭА/44-ФЗ, от 20.07.2020 №15-ЭА/44-ФЗ на приобретение гидрохимического оборудования	
2.9	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "Якутское УГМС", Соглашение № 169-02-2020-101 от 23.04.2020	612	1	2020	2020	169		2 428,5	2 428,5	Заключены контракты: № 031610001052000044 4491/64 от 10.08.2020 г. ООО "Панета Инфо"; № 031610001052000043 4496/66 от 27.08.2020 г. ООО "Ормет" на приобретение гидрохимического оборудования	
2.10	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "СЦГМС ЧАМ", Соглашение № 169-02-2020-098 от 22.04.2020	612	1	2020	2020	169		4 196,0	4 196,0	Заключен контракт: № 031810004292000002 от 10.07.2020 г. ИП "Калашникова Е.В" на приобретение 3-х автоматизированных гидрологических комплексов для гидрологического поста р. Туапсе - г. Туапсе; ГП р. Шахе - с. Солох-Ава, ГП р. Мзымта - р.п. Крысица Подлая	

3.	Мероприятия по приобретению специализированных мобильных средств измерения, в том числе маломерных судов					169	550 000,0	23 465,6	23 465,6		
	всего по мероприятию, тематическому направлению						550 000,0	23 465,6	23 465,6		
3.1	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "Иркутское УГМС", Соглашение № 169-02-2020-100 от 23.04.2020	612	1	2020	2020	169		11 732,8	11 732,8	Заключены контракты: № Ф.2020.0059-041 от 30.06.2020 г. ООО "Арлан-Сибирь", № Ф.2020-0059-068 ООО "Арлан-Сибирь" на приобретение: мобильной гидрологической лаборатории (МГЛ) Апгарк, Братск; (МГЛ) Камут, Байкальск, Киренск; (МГЛ) Усть-Кут; (МГЛ) Иркутск, Мамакан	
3.2	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", Соглашение № 169-02-2020-099 от 22.04.2020	612	1	2020	2020	169		6 350,0	6 350,0	Заключены контракты: № 024-2020 от 16.06.2020 ООО «АЛМИР ИН»; № 068-2020 от 05.10.2020 ООО «Фургонавто» на приобретение передвижной гидрохимической лаборатории (ПГХЛ)	
3.3	Предмет соглашения о предоставлении субсидий, реквизиты, получатель: ФГБУ "Уральское УГМС", Соглашение № 169-02-2020-104 от 08.05.2020	612	1	2020	2020	169		5 382,8	5 382,8	Заключен контракт: № 16-ЭА/44-03 от 24.07.2020; № 068-2020 от 05.10.2020 ООО «Фургонавто»; № 795/2020 от 20.11.2020 на приобретение ПГХЛ	
Росрыболовство											
Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП							076	3 083 600,0	79 550,9	79 052,7	Издано распоряжение Росрыболовства от 13 марта 2018 г. № 29-р «Об утверждении перечня мероприятий по федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» на проведение рыбохозяйственной мелиорации на 2018- 2020 годы». Заключено 2 Соглашения на сумму 216 423,3 тыс. рублей – 100 % от объема годовых бюджетных назначений на проведение рыбохозяйственной мелиорации в 2020 году. 2 июня 2020 года заключено дополнительное Соглашение № 076-02-2020-014/1 об уменьшении суммы Соглашения между Росрыболовством и ФГБУ "Главное бассейновое управление по Росрыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" в целях увеличения резервного фонда Правительства Российской Федерации на 49 237 370 рублей.
всего по программе							3 083 600,0	79 550,9	79 052,7		
Мелноративные работы на водных объектах по мероприятиям на приоритетных территориях Дальнего Востока (Хабаровский край, ЕАО), а также на водных объектах Краснодарского края и Волгоградской области							076		79 550,9	79 052,7	
Хабаровский край								5 181,2	5 181,2		Выполнены работы: по расчистке базовой протоки от древесных завалов, кустарниковых и древесных зарослей с помощью ручных инструментов в объеме 2,1 га на Анойском РЗ; по расчистке базовой протоки от древесных завалов, кустарниковых и древесных зарослей трактором в объеме 3,02 га на Анойском РЗ; по уничтожению выжвкой водной растительности с помощью бредня - на пономевом участке р. Амур от 664 по 655 км на площади 42,1 га на Анойском РЗ; по уничтожению мягкой водной растительности с помощью бредня вручную - в базовой протоке на площади 2,0 га на Анойском РЗ; по расчистке базовой протоки и протоки Кириничной от заливания, наносов песка и грунта экскаватором в объеме 15,0 тыс. м ³ на Анойском РЗ; по очистке протоки Кириничной от мусора, а так же брошенных сетей и иных бесхозных орудий лова на площади 60,0 тыс.кв. м на Анойском РЗ; по расчистке базовой протоки а от кустарников и иной растительности с помощью ручных инструментов в объеме 0,32 км на Анойском РЗ.
1.	Проведение дноуглубительных работ и (или) работ по выемке грунта; удаление водных растений из водного объекта; создание искусственных рифов, донных ландшафтов в целях улучшения экологического состояния водного объекта, в том числе:					076		5 181,2	5 181,2		
	всего по мероприятию, тематическому направлению						5 181,2	5 181,2			
1.1.	Расчистка базовой протоки и береговой отмели протоки Кириничной Анойского рыбоводного завода. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 24 декабря 2019 г. № 076-03-2020-001	611	8 (рыбохозяйственная мелиорация)	2020	076		2 730,2	2 730,2		Выполнены работы: по вставке и боронованию поверхностного слоя грунта в выростном пруду на Удинском РЗ в объеме 1,3 га; по расчистке искусственно вырытой протоки, соединяющей выростной пруд с р. М. Уда от древесных завалов, кустарниковых и древесных зарослей с помощью ручных инструментов в объеме 3,0 га на Удинском РЗ; по расчистке искусственно вырытой протоки, соединяющей выростной пруд с р. М. Уда от древесных завалов, кустарниковых и древесных зарослей трактором в объеме 6,0 га на Удинском РЗ; по удалению водных растений, в том числе уничтожению жесткой водной растительности в выростном пруду в объеме 1,2 га на Удинском РЗ; по расчистке искусственного канала соединяющий р. М. Уда с протокой, идущей к выростному пруду от заливания, наносов песка и грунта экскаватором в количестве 0,15 тыс. куб. м на Удинском РЗ; по расчистке выростного пруда от заливания, наносов песка и грунта экскаватором в объеме 3,5 тыс.куб. м на Удинском РЗ; по расчистке устьевой части р. М. Уда от заливания, наносов песка и грунта экскаватором в количестве 4,0 тыс. куб. м на Удинском РЗ; по расчистке искусственно вырытой протоки, соединяющей выростной пруд с р. М. Уда от заливания, наносов песка и грунта экскаватором в количестве 6,56 тыс. куб. м на Удинском РЗ; по очистке р. М. Уда от мусора, а так же брошенных сетей и иных бесхозных орудий лова на площади 118,0 тыс. кв. м на Удинском РЗ; по расчистке искусственно вырытой протоки, соединяющей выростной пруд с р. М. Уда от кустарников и иной растительности с помощью ручных инструментов в объеме 2,0 км на Удинском РЗ.	
							0,0	0,0			
							0,0	0,0			
1.2.	Расчистка устья и русла базовой реки Удинского Рыбоводного завода. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 24 декабря 2019 г. № 076-03-2020-001	611	8 (рыбохозяйственная мелиорация)	2020	076		2 451,0	2 451,0			
							0,0	0,0			
							0,0	0,0			
Еврейская АО							883,9	883,9			
2.	Проведение дноуглубительных работ и (или) работ по выемке грунта; создание искусственных рифов, донных ландшафтов в целях улучшения экологического состояния					076		883,9	883,9	Заключен контракт от 28.09.2020 №51.Работы выполнены в полном объеме.	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						883,9	883,9			
2.1.	Протоки Новгородской Владимировского остроного рыбоводного завода. Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 076-02-2020-001	612	8 (рыбохозяйственная мелиорация)	2020	076		883,9	883,9			
							0,0	0,0			
							0,0	0,0			
Краснодарский край							59 804,1	59 804,1			
3.	Проведение дноуглубительных работ и (или) работ по выемке грунта, в том числе:					076		59 804,1	59 804,1		
	всего по мероприятию, тематическому направлению						59 804,1	59 804,1			
3.1.	Расчистка Куликовского гирла, соединяющего Куликово-Ордынскую группу лиманов с морем, Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 076-02-2020-001	612	8 (рыбохозяйственная мелиорация)	2020	076		17 274,5	17 274,5		Гос. контракт №0318400002819000026-1 от 30.12.19 г. стоимость - 18 514,40 рублей. Заключен гос. контракт от 19.11.2020 № 0318400002820000012-1 на сумму 122,49 тыс. руб. (строительный контроль) и №0318400002820000011-1 от 19.11.2020 на сумму 17 152,04 тыс. руб (Расчистка Куликовского гирла, соединяющего Куликово-Ордынскую группу лиманов с морем). Контракт с ООО "СПЕЦТЕХ" № 031840000281000024-1 от 26.12.2019. Стоимость гос. контракта - 9 095,36 тыс. руб.	
							0,0	0,0			
							0,0	0,0			

3.2.	Расчетка Молочного ерика, соединяющего лиман Дончиков с рукавом реки Протока, <i>Создание о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 076-02-2020-001</i>	612	8 (рыбохозяйственная мелиорация)	2020	076		33 097,10		33 097,10		Заключен контракт с ООО "Экотектор" на сумму 2 452,83 тыс. руб. Работы выполнены и сданы в полном объеме Заключен контракт № 0318400002820000016-1 от 01.12.2020 на выполнение работ по расчетке на сумму 33 000,11 тыс. руб и контракт на осуществление строительного контроля № № 1770804488020000772 от 16.12.2020 на сумму 97,0 тыс. руб
							0,0		0,0		
							0,0		0,0		
3.3.	Расчетка Авдеево гирла, соединяющего западную группу Ахтаро-Гривенских лиманов с Азовским морем, <i>Создание о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 076-02-2020-001</i>	612	8 (рыбохозяйственная мелиорация)	2020	076		9 432,50		9 432,50		Гос. контракт №0318400002819000027-1 от 25.12.2019, стоимость - 2 335,00 рублей. Заключен контракт №0318400002820000014-1 от 19.11.2020 на сумму 72,51 тыс. руб. (строительный контроль) и № 0318400002820000013-1 от 19.11.2020 на сумму 9 359,97 (Расчетка Авдеево гирла, соединяющего западную группу Ахтаро-Гривенских лиманов с Азовским морем). Контракт с ООО "Инжестрой" № 0318400002819000025-1 от 27.12.2019 Стоимость гос. контракта - 10 412,76 тыс. руб.
							0,0		0,0		
							0,0		0,0		
Волгоградская область								13 183,5		13 183,5	
4.	Проведение дноуглубительных работ и (или) работ по выемке грунта, в том числе:				076		13 183,5		13 183,5		
							0,0		0,0		
							0,0		0,0		
всего по мероприятию, тематическому направлению								13 183,5		13 183,5	
4.1.	Расчетка и дноуглубление водного тракта до Цимлянского рыболовного завода пос. Приморский Волгоградской области и проведение рыбохозяйственной мелиорации на водных объектах Волгоградской области, в том числе расчетка проток, устьев и русел рек от заливания, наносов песка, <i>Создание о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 24 декабря 2019 г. № 076-03-2020-001</i>	611	8 (рыбохозяйственная мелиорация)	2020	076		13 183,5		13 183,5		Работы выполнены в полном объеме. Объем выполненных работ составляет 45,90 тыс. куб.м
							0,0		0,0		
							0,0		0,0		
Нераспределенный резерв					076		498,2		0		

Заместитель Министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации

С.Н. Ястребов

Исполнитель: Терешенко Е.Г.
Телефон: 8(499)254-34-83;
E-mail: tereshchenko@mnr.gov.ru